

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 147/13 del 28/02/2013

Intervento CT 037 A - Randazzo "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata" - Pagamento DL, Misura e Contabilita', Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione Lavori relativi IV ° SAL - NC Project Srl

CUP J29H11000140001 CIG 322431119C

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce e' stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilita' Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilita' Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16/07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice CT 037 A, riguardante l'esecuzione di lavori per la "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata" nel Comune di Randazzo (CT), per un importo di € 1.000.000,00 complessivamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 197 del 23/08/2011 con il quale si e' provveduto a finanziare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori per la "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata" nel Comune di Randazzo (CT), per un importo complessivo di € 960.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 374 del 13/12/2011 di nomina del Direttore dei Lavori, misure e contabilita' e sicurezza in fase di esecuzione lavori, Ing. Antonino Romano, nato a Randazzo (CT) il 15/03/1960 - C.F. RMNNNN60C15H175R -, nella qualita' di Direttore Tecnico della societa' NC Project con sede in Randazzo - via Gaetano Basile - C.F./P. IVA 04694260870;

VISTO il Disciplinare d'incarico siglato in data 13/12/2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ing. Antonino Romano relativo l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura per la realizzazione dell'intervento "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel Comune di Randazzo (CT)", dal quale, all'art. 7, e' stabilito l'onorario per l'esecuzione delle prestazioni in complessivi € 33.846,35 oneri fiscali e previdenziali esclusi e, all'art.9, che l'80% del corrispettivo per la fase esecutiva e' corrisposto in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori consegnati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 83 del 27/02/2012 con il quale si e' provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori per la "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel Comune di Randazzo (CT)", per un importo complessivo di € 765.181,07 secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (23,638%)	€ 424.171,32
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 44.929,68
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza(A)	€ 469.101,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Progettazione e coordinamento sicurezza, oneri comprensivi IVA (Decreto Commissariale 388/2011, redazione Piano particellare d'esproprio)	€ 3.639,00
2. Direzione Lavori, Sicur., Mis. e Cont., IVA e oneri previdenziali) Decreto Commissariale 374/2011	€ 42.592,25
3. Competenze RUP	€ 3.002,02
4. Competenze supporto al RUP	€ 1.350,91
5. Spese pubblicita' gara e commissioni giudicatrici	€ 10.957,99
6. Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010	€ 56.401,29
7. Contributo Autorita' di vigilanza	€ 375,00
8. IVA sui lavori (21%)	€ 98.511,21
9. Spese per il piano di monitoraggio	€ 0,00
10. Oneri conferimento a discarica.	€ 25.513,92
11. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 27.401,15

12. Relaz. Geologica oneri ed iva compr.	€	14.866,29
13. Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€	6.500,00
14. Spese per indennita' d'esproprio	€	4.969,04
Totale somme a disposizione(B)	€	296.080,07
TOTALE GENERALE (A+B)	€	765.181,07

VISTO il Decreto Commissariale n. 177 del 20/04/2012 di pagamento del SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 15/02/2012 dalla ditta COTESP Srl per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza		€ 148.893,77
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso		€ 11.142,08
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso al netto della sicurezza		€ 137.751,69
Ribasso d'asta su € 137.751,69	23,638%	€ 32.561,74
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 105.189,95
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.142,08
	TOTALE	€ 116.332,03

VISTO l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 2 (Art. 163 D.P.R. 207/10) del 17 maggio 2012, registrato ad Agrigento al n. 1949 serie 3 del 18/05/2012, nel quale all'Art. 4 e' specificato che per l'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante del 13/04/2012 viene concessa una proroga di 120 giorni, e pertanto i lavori dovranno essere eseguiti entro il 9 settembre 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 236 del 24/05/2012 con il quale viene approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 con un maggiore importo rispetto a quello contrattuale pari ad € 91.934,23;

VISTO il Decreto Commissariale n. 295 del 25/06/2012 con il quale e' disposto il pagamento della somma complessiva di € 19.248,42 per il riconoscimento delle competenze relative DL, Misura e contabilita', Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relative al I e II SAL;

VISTO il Decreto n. 316 del 06/07/2012 di pagamento del SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 18/05/2012 dalla ditta COTESP Srl per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza		€ 352.720,98
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso		€ 26.394,96
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso al netto della sicurezza		€ 326.326,02
Ribasso d'asta su € 326.326,02	23,638%	€ 77.136,94
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 249.189,08
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26.394,96
	TOTALE	€ 275.584,04

VISTO il Decreto Commissariale n. 553 del 24/10/2012 con il quale si e' provveduto ad incrementare il suddetto impegno della somma di € 102.248,40 per la realizzazione dell'intervento "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata" e a rimodulare l'impegno secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto esclusa sicurezza	€	514.686,87
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	46.348,91

Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza(A) € 561.035,78

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Progettazione e coordinamento sicurezza, consulenza geotecnica compresi IVA e oneri	€	12.290,88
--	---	-----------

2. Direzione Lavori, Sicur., Mis. e Cont., IVA e oneri previdenziali)	
Decreto Commissariale 374/2011	€ 63.852,24
3. Competenze RUP	€ 3.833,53
4. Competenze supporto al RUP	€ 1.380,07
5. Spese pubblicita' gara e commissioni giudicatrici	€ 1.205,98
6. Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010	€ 15.000,00
7. Contributo Autorita' di vigilanza	€ 375,00
8. IVA sui lavori (21%)	€ 117.817,51
9. Spese per il piano di monitoraggio	€ 0,00
10. Oneri conferimento a discarica.	€ 25.513,92
11. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 27.401,15
12. Relaz. Geologica oneri ed iva compr.	€ 19.138,36
13. Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 6.500,00
14. Spese per indennita' d'esproprio	€ 12.085,05
Totale somme a disposizione(B)	€ 306.393,69
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 867.429,47

VISTO il Decreto n. 580 del 06/11/2012 di pagamento del SAL n.3 per i lavori eseguiti a tutto il 03/08/2012 dalla ditta COTESP Srl per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 612.238,93
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 39.392,36
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 572.846,57
Ribasso d'asta del 23,638% su € 572.846,57	€ 135.409,47
importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 437.437,10
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.392,36
TOTALE	€ 476.829,46

VISTO il Decreto Commissariale n. 635 del 21/11/2012 con il quale e' disposto il pagamento della somma complessiva di € 24.171,11 per il riconoscimento delle competenze relative DL, Misura e contabilita', Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relative al III SAL;

VISTO il Decreto Commissariale n. 668 del 05/12/2012 con il quale e' disposto il pagamento della somma complessiva di € 12.290,88 per le competenze tecniche per la redazione della PVS n.1 alla ditta NC Project Srl;

VISTO la nota prot.n. 5265 del 11/12/2012 con la quale il D.L. trasmette il SAL n. 4 ed ultimo per i lavori eseguiti a tutto il 07/09/2012, dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 720.279,35
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 46.343,85
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 673.935,50
Ribasso d'asta del 23,638% su € 673.935,50	€ 159.304,87
importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 514.630,63
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 46.343,85
TOTALE	€ 560.974,48

VISTA la nota del 05/12/2012, acquisita agli atti al prot. n. 5273 del 11/12/2012, con la quale l'Ing. Antonino Romano trasmette la fattura n. 28 del 04/12/2012 emessa dalla NC Project SRL per il pagamento delle competenze relative DL, Misura e contabilita', Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativi al SAL n. 4 per complessive € 7.662,28 (settemilaseicentosestantadue/28) IVA inclusa, unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e alla parcella per prestazioni professionali;

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva della NC Project Srl, rilasciato in data 02/11/2012 ed acquisito al prot. n. 4736 del 16/11/2012;

VISTA la nota acquisita agli atti al prot.n. 900 del 11/02/2013, con la quale il RUP propone la liquidazione della fattura n. 28 del 04/12/2012 per il pagamento delle competenze DL, Misura e

contabilita', Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relative al SAL n. 4 per l'importo complessivo di € 7.662,28 (settemilaseicentosessantadue/28) IVA inclusa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 28 del 04/12/2012 emessa dalla NC Project Srl, per un importo complessivo pari ad € 7.662,28(settemilaseicentosessantadue/28) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata" individuato con il codice di identificazione CT 037 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, a favore della NC Project Srl - C.F./P.IVA 04694260870 - della fattura n. 28 del 04/12/2012, per le competenze relative alla DL, Misura e contabilita', Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativi al SAL n. 4, per un importo complessivo di **€ 7.662,28** (settemilaseicentosessantadue/28), da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 21V 02008 84160 000300716297 che la stessa intrattiene presso il Banco di Sicilia - Ag. di Randazzo;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo, dell'ammontare complessivo di € 7.662,28 (settemilaseicentosessantadue/28), si provvede a valere sull'impegno assunto con Decreto Commissariale n. 83 del 27/02/2012, cosi come modificato ed integrato dal Decreto n. 553 del 24/10/2012 (voce B2 "Direzione Lavori, Sicur., Mis. e Cont., IVA e oneri previdenziali"), mediante emissione del relativo ordine di pagamento tratto sulla contabilita' speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sara' trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

