

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 152/13 del 01/03/2013

PA 157 A - "*Lavori di consolidamento in c.da Renella*" nel comune di Valledolmo (PA)
Pagamento rata di saldo dei lavori alla ditta CO.GEN.AP. Srl - Disimpegno e definanziamento intervento

CIG 058655045E CUP F37F10000010002

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice PA 157 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Lavori di consolidamento in c.da Renella" nel comune di Valledolmo per un importo di € 500.000,00;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 17/11/2010 tra il Commissario Straordinario Delegato e il Comune di Valledolmo;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 227/2010 del 10 agosto 2010 con la quale si e' provveduto a nominare il geom. Orazio Pizzolanti Responsabile Unico del Procedimento relativamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 23/11/2010 con il quale si e' provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di consolidamento in c.da Renella" nel Comune di Valledolmo (PA), individuato con il codice di identificazione PA 157 A nell'allegato 1 al medesimo accordo di programma sopra citato per un importo complessivo di € 500.000,00;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 30/03/2011 tra il comune di Valledolmo e l'impresa CO.GEN.AP s.r.l. con sede in viale dei Platani n.114 - San Cataldo (CL) - C.F./P.IVA 01637330851 - e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese in data 14 aprile 2011 al n. 145 Serie 1, relativo ai "Lavori di consolidamento in c.da Renella" nel comune di Valledolmo (PA), per un importo di € 265.848,14 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 20,9217% oltre all'importo di € 15.914,84 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 281.762,98 oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 50 del 18/04/2011 con il quale si e' provveduto, al termine dell'espletamento delle procedure di gara ed alla stipula del contratto, ad impegnare le somme relative la realizzazione dell'intervento relativo ai "Lavori di consolidamento in c.da Renella" nel comune di Valledolmo (PA), individuato con il codice di identificazione PA 157 A, per un importo complessivo di € 465.000,00 come da Quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 265.848,14	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€
<u>15.914,84</u>		

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto **€ 281.762,98**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi per progettazione (ex.art.18 L.109/94)	€	7.041,97
2. Attivita' di consulenza e supporto	€	22.496,21
3. Accertamento e Indagini	€	16.380,00
4. Pubblicita' di gara (ex art. 29 L.109/94)	€	7.000,00
5. Imprevisti e accantonamento art. 26 L.109/94	€	27.961,24
6. IVA 20% sui lavori	€	56.352,60
7. Indennita' di esproprio	€	158.294,50
8. Collaudo tecnico amministrativo e statico compreso IVA	€	5.000,00
9. Spese per attivita' di supporto e finanziamento		
Struttura Commissariale (ex art. 17 DPR 554/99)	€	41.005,00

Totale somme a disposizione (B) € 183.237,02

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 465.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 68 del 24/05/2011 con il quale e' stato disposto il pagamento, alla ditta CO.GEN.AP dell'importo complessivo di € 204.336,61 (duecentoquattromilatrecentotrentasei/61) IVA inclusa afferente il SAL n.1 per i lavori eseguiti a

tutto il 13/04/2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 108 del 29/06/2011 con il quale si e' provveduto ad approvare la PVS relativa ai "Lavori di consolidamento in c.da Renella" nel comune di Valledolmo (PA), comportante un maggiore importo dei lavori pari ad € 20.620,66 ed un nuovo Quadro Economico come di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Lavori al lordo	€ 377.866,38
2. Oneri di sicurezza	€ 17.079,56
3. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 360.786,82
4. Ribasso d'asta del 20,9217%	€ 75.482,74

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto della perizia

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi per progettazione (ex.art.18 L.109/94)	€ 7.557,33
2. Attivita' di consulenza e supporto	€ 22.496,21
3. Accertamento e Indagini	€ 16.380,00
4. Pubblicita' di gara (ex art. 29 L.109/94)	€ 3.859,05
5. IVA 20% sui lavori	€ 60.476,73
6. Collaudo statico compreso IVA	€ 5.876,81
7. Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 4.965,23
8. Spese per attivita' di supporto e finanziamento	

Struttura Commissariale (ex art. 17 DPR 554/99) € 41.005,00

Totale somme a disposizione (B) € 162.616,36

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 465.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 244 del 26/09/2011 con il quale e' stato disposto il pagamento, alla ditta CO.GEN.AP relativo ai "Lavori di consolidamento in c.da Renella", per un importo complessivo di € 156.466,73 (centocinquantaseimilaquattrocentosessantasei/73) IVA inclusa afferente il SAL n. 2 ed ultimo per i lavori eseguiti a tutto il 10/06/2011;

VISTA la nota n. 011 del 09/01/2012 con la quale si sollecita il RUP a trasmettere gli atti relativi alla contabilita' finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la nota del Comune di Valledolmo prot.n. 2460 del 24/02/2012 acquisita agli atti prot.n. 635 del 27/02/2012, con la quale il RUP trasmette la documentazione relativa alla contabilita' finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori, come di seguito specificato:

- Libretto delle misure n. 1,2,3;
- Sommario del registro di contabilita';
- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 04/07/2011 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 377.865,51	
A dedurre Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 17.079,52	
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 360.785,99	
Ribasso d'asta del 20,9217% su € 360.785,99		€ 75.785,99
Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 285.303,43
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori		€ 17.079,52
Lavori a misura al netto		€ 302.382,95
IMPORTO NETTO TOTALE LAVORI		€ 302.382,95
A cui si detrae :		
certificati acconto emessi		
N.1 del 2/05/2011 di € 170.280,51		
N.2 del 1/07/2011 di € 130.388,94		
SOMMANO	€ 300.669,45	
TOTALE A DETRARRE		€ 300.669,45
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA		€ 1.713,50

- Certificato di ultimazione dei lavori del 04/07/2011 e quindi entro i tempi contrattuali previsti;
- Relazione sul conto finale del 08/07/2011 firmata dal RUP;

- Determina n. 570 del 30/12/2011 con la quale il RUP dispone di approvare la documentazione contabile, di approvare il certificato di regolare esecuzione e di pagare alla ditta CO.GEN.AP, la somma di 1.713,50 oltre ad € 359,84 per IVA e quindi per un importo complessivo di € 2.073,34, a saldo ed a tacitazione di ogni suo avere per i lavori relativi all'intervento PA 157 A;
- Certificato di regolare esecuzione del 18/07/2011 firmato dal RUP e dal D.L.;
- Dichiarazione per avvisi ad apponendum
- Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti;

VISTA la nota del Comune di Valledolmo prot.n. 14959 del 17/11/2012, acquisita agli atti prot. n. 4782 del 19/11/2012, con la quale, tra l'altro, il RUP trasmette la determinazione n. 443 del 16/11/2012 con la quale determina di liquidare alla ditta Co.Gen.Ap. S.r.l. la somma di € 2.073,34 (duemilasettantre/34) per il pagamento della fattura n. 5 del 20/02/2012 allegata alla determinazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva della Ditta Co.Gen.Ap. S.r.l., rilasciato dalle Autorita' competenti in data 10/12/2012 acquisito dagli Uffici del Comune di Valledolmo al prot. n. 16206 del 13/12/2012;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 allegata al contratto stipulato con la ditta;

VISTO il Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011 inerente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, che all'art. 2 commi da 2-bis a 2-quater che introduce l'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21% a far data dal 17 settembre 2011;

CONSIDERATO che a seguito dell'aumento dell'IVA dal 20 al 21% bisogna procedere alla rimodulazione dell'impegno aumentando la voce B6 di € 17,00 e quindi portandola ad € 60.493,73 e nel contempo diminuire la voce B5 per lo stesso importo e quindi portandola ad € 4.948,23;

CONSIDERATO altresì che occorre procedere al pagamento della rata di saldo spettante alla ditta Co.Gen.Ap. S.r.l. per i lavori relativi all'intervento, per un importo complessivo di € 2.073,34 (duemilasettantre/34);

CONSIDERATO che per l'intervento in questione non graveranno ulteriori pagamenti atteso che tutte le attivita' risultano concluse;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla radiazione dei residui passivi con contestuale disimpegno dell'importo di € 8.212,35, pari alla differenza tra quanto impegnato con il sopracitato Decreto Commissariale n. 50 del 18/04/2011 e quanto effettivamente pagato;

RITENUTO altresì di dover procedere al definanziamento dell'intervento per un importo complessivo di € 43.212,35 come sotto specificato:

Importo finanziato ex D.C. 2/10	€ 500.000,00
Importo impegnato ex D.C. 50/11	€ 465.000,00
Differenza	€ 35.000,00
Importo impegnato ex D.C. 50/11	€ 465.000,00
Importo pagato	€ 456.787,65
Residui passivi	€ 8.212,35
Importo da definanziare	€ 43.212,35

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E rimodulato l'impegno di cui al decreto n. 50 del 18.04.2011 aumentando la voce "Iva sui Lavori" di € 17,00 e nel contempo diminuendo dello stesso importo la voce "Imprevisti".

Articolo 3

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "*Lavori di consolidamento in c.da Renella*" individuato con il codice di identificazione PA 157 A, della somma complessiva di **€ 2.073,34** (duemilasettantre/34) a favore della ditta Co.Gen.Ap. S.r.l con sede in viale dei Platani n.114 - 93017 San Cataldo (CL) - C.F./P.IVA 01637330851 - da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 43H 08952 83420 000000010830 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo;

Articolo 4

Al pagamento di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 2.073,34 (duemilasettantre/34), si provvede a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 50 del 18/04/2011, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 108 del 29/09/2011, per € 1.702,01 voce A/1 "Lavori al lordo" per € 11,49 voce A/2 "oneri sicurezza" e per € 359,84 voce B/5 "IVA sui Lavori", mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Di procedere all'eliminazione dei residui passivi e al contestuale disimpegno della somma di € 8.212,35, pari alla differenza tra l'importo impegnato di cui al Decreto n. 50 del 18/04/2011 di € 465.000,00 ed il totale degli importi pagati pari ad € 456.787,65;

Articolo 6

Di procedere, atteso la conclusione ed il pagamento di tutte le attività relative all'intervento individuato con il codice PA 157 A - "*Lavori di consolidamento in c.da Renella*" nel comune di Valledolmo (PA), al definanziamento della somma di **€ 43.212,35**, pari alla somma tra l'importo non impegnato di € 35.000,00 ed i residui passivi di cui al precedente articolo;

Articolo 7

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

