



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 10 dicembre 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 175 del 21 GIU. 2013

Intervento ME 066 A – Comune di Ficarra - “Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto
in località Rinella ed in località San Noto” - Pagamento IV° S.A.L. ditta Renzo Costruzioni S.r.l.
CUP E32J09000090002 CIG 2796158692

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.500.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziati nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località *Rinella* e in località *San Noto*", nel comune di Ficarra per un importo di € 1.450.000,00 complessivamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 44 del 07 aprile 2011 con il quale si è provveduto a finanziare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località *Rinella* e in località *San Noto*", nel comune di Ficarra per un importo complessivo di € 1.358.580,64;

VISTO il contratto relativo all'intervento "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località *Rinella* e in località *San Noto*", nel comune di Ficarra (ME) – codice ME 066 A - stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Impresa RENZO COSTRUZIONI S.R.L01 in data 01/09/2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 19/09/2011 al n. 18089 serie n.3, in cui all'art. 7 è stabilito il corrispettivo dell'appalto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 14 dicembre 2011 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località *Rinella* e in località *San Noto*", nel comune di Ficarra per un importo complessivo di € 1.089.005,82 secondo il quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 597.191,52
2. <u>Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€ 47.825,21
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 645.013,63
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1a) RUP	€. 4.121,08
1b) Incentivo D.L.	€. 2.637,49
2a) Competenze tecniche prog. Esecutiva, coord sicurezza e geotecnica	€. 55.846,79
2b) Competenze rilievo piano altimetrico e geologo	€. 24.750,80
3. Indagini, prove laboratorio e monitoraggio	€. 24.754,30
4. Competenze tecniche collaudo	€. 8.735,87



5. Oneri conferimento in discarica	€.	43.867,60
6. Contributo autorità di Vigilanza	€.	0,00
7. Pubblicità di gara	€.	11.466,66
8. Ripristino allacci pubblici servizi	€.	15.000,00
9. Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€.	11.165,66
10. Imprevisti e accantonamento	€.	82.421,63
11. IVA sui lavori (21%)	€.	135.453,51
12a) IVA 20% su voce 2a	€.	11.068,82
12b) IVA 21% su voce 2b	€.	5.065,94
12c) IVA 21% su voce 3	€.	5.198,40
12d) IVA 21% su voce 4	€.	1.834,53
13) IVA su allacci a pubblici servizi (4%)	€.	600,00
Totale somme a disposizione	€	443.989,09

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.089.005,82

VISTO il Decreto Commissariale n. 77 del 20/02/2012 con il quale è stato disposto il pagamento di euro 186.210,31 (centoottantaseimiladuecentodieci/31) IVA inclusa afferente il SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 21.12.2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 166 del 13/04/2012 con il quale è stato disposto il pagamento di euro 95.522,92 (novantacinquemilacinquecentoventidue/92) IVA inclusa afferente il SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 29/02/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 306 del 29/06/2012 con il quale è stato disposto il pagamento di euro 135.209,28 (centotrentacinquemiladuecentonove/28) IVA inclusa afferente il SAL n.3 per i lavori eseguiti a tutto il 16/05/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 161 del 07/03/2013 con il quale è stata disposta la presa d'atto approvazione di Variante e Suppletiva e Rimodulazione del Quadro Economico, comportante un aumento di spesa netto di € 95.348,08, e quindi per un importo netto dei lavori di € 740.364,81, così come riportato nel seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811%	€	688.871,06
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	51.493,75
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€	740.364,81
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1a) Incentivo ex art. 18 l. 109/94	€.	4.615,73
2a) Incentivo D.L.	€	2.954,07
2a) Competenze tecniche prog. Esecutiva, coord sicurezza e geotecnica	€.	55.846,79
2b) Competenze rilievo piano altimetrico e geologo	€.	15.214,99
3. Indagini, prove laboratorio e monitoraggio	€.	16.992,22
4. Competenze tecniche collaudo	€.	10.422,00
5. Oneri conferimento in discarica	€.	33.500,00
6. Contributo autorità di Vigilanza	€.	0,00
7. Pubblicità di gara	€.	1.914,24



8. Ripristino allacci pubblici servizi	€.	0,00
9. Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€.	11.165,66
10. Imprevisti e accantonamento	€.	20.610,96
11. IVA sui lavori (21%)	€.	155.476,61
12a)IVA 20% su voce 2a	€.	11.068,82
12b)IVA 21% su voce 2b	€.	3.101,93
12c)IVA 21% su voce 3	€.	3.568,37
12d)IVA 21% su voce 4	€.	2.188,62
13) IVA su allacci a pubblici servizi (4%)	€.	0,00
Totale somme a disposizione	€	348.641,01

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.089.005,82

VISTA la nota n. 3277 del 05/06/2013, acquisita agli atti al prot. n. 3497 del 12/06/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione parziale dei lavori del 24/02/2012;
- Verbale di Ripresa dei lavori del 30/03/2012;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Libretto dei ferri;
- Quadro comparativo;
- Stato di avanzamento n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 22/04/2013, dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza		€ 725.635,03
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 21.667,36
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 703.967,67
Ribasso d'asta del 23,0811% su € 703.967,67	23,0811%	€ 162.483,48
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 541.484,19
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 21.667,36
Lavori a misura al netto		€ 563.151,55
A sommare incidenza costi sicurezza non inclusi nei lavori (78,60% di € 23.928,73)		€ 18.809,08
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI		€ 581.960,63

- il certificato di pagamento n.4 del 03/06/2013 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Per lavori e somministrazioni		€ 563.151,55
Sommano		€ 563.151,55
Per Oneri afferenti la sicurezza		€ 18.809,08
Sommano		€ 581.960,63
La ritenuta del 0.50% per infortuni		€ 2.909,80
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 344.580,59
Totale deduzioni		€ 347.490,39
Risulta a Credito dell'Impresa		€ 234.470,24



- Determinazione n. 67 del 05/06/2013 con la quale il RUP determina di liquidare la somma di € 283.708,99 IVA e oneri compresi, di cui alla fattura n. 5 del 03/05/2013 relativa ai lavori eseguiti al IV SAL;
- la fattura n. 5 del 03/05/2013 emessa dalla RENZO COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 234.470,24 per lavori, € 49.238,75 per IVA e quindi per complessivi € 283.708,99;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L., rilasciato in data 28/05/2013 ed acquisito al prot.n. 3200 del 31/05/2013;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 21/06/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura, n. 5 del 03/05/2013 per l'importo di € 283.708,99 (duecentoottantatresettecentotto/99) IVA inclusa, emessa dalla Renzo Costruzioni S.r.l.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "*Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto*", individuato con il codice di identificazione ME 066 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in Solagna (VI) via Montegrappa n.7, C.F./P.IVA 01786140663 - della fattura n. 5 del 03/05/2013, relativa al certificato di pagamento n. 4 del 03/06/2013 per i lavori eseguiti a tutto il 22/04/2013, di € 283.708,99 (duecentoottantatresettecentotto/99) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 52V0810260840000003061760, che la stessa intrattiene presso la Cassa Rurale bassa – Filiale di Valstagna.

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 283.708,99 (duecentoottantatresettecentotto/99) IVA inclusa si provvede, a valere sull'impegno assunto con decreto Commissariale n. 379 del 14 dicembre 2011 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 161 del 07/03/2013 (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso - per un importo pari a € 228.491,28- , voce A.2 – Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso - per un importo pari ad € 5.978,96 , voce B.11 – IVA 21%- per un importo pari a € 49.238,75), mediante



emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(~~di~~ **Maurizio Croce**)

The image shows a circular official seal of the Italian Council of Ministers (Consiglio dei Ministri) with a handwritten signature over it. The seal contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top, 'CONSIGLIO DEI MINISTRI' at the bottom, and 'Ministero dell'Interno' in the center. The signature is written in black ink over the seal.A small, handwritten mark consisting of a stylized 'A' or similar symbol with a horizontal line extending to the right.