



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 674 del 23 AGO. 2013**

Intervento AG 001a/A – Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell’ambito dei lavori di cui agli “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento”

**Pagamento SAL n. 3 ditta Co.Ge.Ma.La. Srl**

**CUP J43B10000690001 CIG 4731638F2F**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.500.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice AG001a/A - “Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell’ambito dei lavori di cui agli “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento” per l’importo complessivo di € 683.300,00;

**VISTA** la nota prot.n. 1344 del 01/08/2011 con la quale il Commissario Straordinario Delegato dispone la nomina del RUP Ing. Domenico Armenio, Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012, con il quale è stato disposto il finanziamento, nell’ambito dell’intervento AG001a/A - “Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell’ambito dei lavori di cui agli “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento” per l’importo complessivo di € 683.300,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 con il quale è disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta CO.GE.MA.LA Srl con sede in via Perugia n. 13 – Frazione Giardina Gallotti 92100 Agrigento – C.F/P.IVA 01939140842 con un ribasso percentuale del 29,88% corrispondenti a € 331.458,53 oltre ad € 14.230,41 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**VISTO** il Contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta CO.GE.MA.LA. Srl in data 11/12/2012 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19/12/2012 Serie 3 al n. 26888 (già allegato al decreto n.344 del 13/05/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 con il quale è disposto l’impegno della somma complessiva di € 511.376,29 necessaria per la realizzazione dell’intervento “Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell’ambito dei lavori di cui agli “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento” così come da seguente Quadro Economico:

	VOCI	Importi di progetto	
<b>A)</b>	<b>Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto</b>		
A.1)	Importo dei lavori	€ 486.976,74	
A.2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.230,41
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 472.746,33	
A.4)	Ribasso d'asta (29,8866)	€ 141.287,80	
A.5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 331.458,53
A.6)	<b>Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza</b>		<b>€ 345.688,94</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1)	IVA sui lavori 21% di a.1	€ 72.594,68	
B.2)	Incentivi per la progettazione 2%	€ 9.739,53	
B.3)	Rimborso delle spese personale ufficio direzione (1%)	€ 4.869,77	
B.4)	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€ 3.259,53	
B.5)	Assicurazione Prog. E D.L. (1%)	€ 4.869,77	
B.6)	Assicurazione RUP per verifica progetto	€ 1.000,00	
B.7)	Contribuo AVCP	€ 0,00	
B.8)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
B.9)	Spese di produzione di progetto	€ 1.500,00	
B.10)	Oneri di accesso a discarica	€ 500,00	
B.11)	Collaudo statico	€ 5.000,00	
B.12)	Prove su tiranti pilota	€ 4.000,00	
B.13)	Per ripristino sottoservizi (Enel, Rete iderica, ecc.)	€ 30.000,00	
B.14)	Imprevisti 5%	€ 24.348,84	
B.15)	Arrotondamento	€ 5,23	
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 165.687,35</b>	<b>€ 165.687,35</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 511.376,29</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 344 del 13/05/2013 con il quale è stato disposto il pagamento di € 131.827,01 (centotrentunomilaottocentoventisette/01) IVA inclusa afferente il SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 29/03/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazione	€ 104.869,50
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 4.625,92
Sommano	€ 109.495,42
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 547,48
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>€ 108.947,94</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 18/06/2013 con il quale è stato disposto il pagamento di € 143.348,94 IVA inclusa afferente il SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 02/05/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazione	€ 218.904,80
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 9.656,14
Sommano	€ 228.560,94
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.142,80



L'ammontare dei certificati precedenti	€ 108.947,94
Totale deduzioni	€ 110.090,74
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>€ 118.470,20</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula l'impegno come da seguente Quadro Economico:

	VOCI	Importi di progetto	
<b>A)</b>	<b>Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto</b>		
A.1)	Importo dei lavori	€ 511.123,24	
A.2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.057,88
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 496.065,36	
A.4)	Ribasso d'asta (29,8866)	€ 148.257,07	
A.5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 347.808,29
A.6)	<b>Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza</b>		<b>€ 362.866,17</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1)	IVA sui lavori 21% di a.1	€ 76.201,90	
B.2)	Incentivi per la progettazione 2%	€ 10.222,46	
B.3)	Rimborso delle spese personale ufficio direzione (1%)	€ 5.111,23	
B.4)	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€ 3.259,53	
B.5)	Assicurazione Prog. E D.L. (1%)	€ 4.869,77	
B.6)	Assicurazione RUP per verifica progetto	€ 1.000,00	
B.7)	Contribuo AVCP	€ 0,00	
B.8)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 3.500,00	
B.9)	Spese di produzione di progetto	€ 1.500,00	
B.10)	Oneri di accesso a discarica	€ 1.200,00	
B.11)	Collaudo statico	€ 5.000,00	
B.12)	Prove su tiranti pilota	€ 4.800,00	
B.13)	Per ripristino sottoservizi (Enel, Rete idrica, ecc.)	€ 30.000,00	
B.14)	Economie IVA imprevisti	€ 19.966,40	
B.15)	Arrotondamenti	€ 0,00	
B.16)	Prove su micropali	€ 4.200,00	
B.17)	Test di cessione conglomerato bituminoso	€ 380,00	
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 171.211,29</b>	<b>€ 171.211,29</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 534.077,46</b>

VISTA la nota prot.n. 263966 del 05/08/2013, acquisita agli atti al prot.n. 4807 del 05/08/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Atto di sottomissione prot.n. 193909 del 03/06/2013;
- SAL n. 3 a tutto il 27/06/2013 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 466.487,20
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 13.631,67
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 452.855,53
Ribasso d'asta del 29,8866 % su € 452.855,53	€ 135.343,12
importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 317.512,41
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 13.631,67

Lavori a misura al netto		€ 331.144,08
	TOTALE	€ 331.144,08

- Durr della ditta rilasciato all'Ufficio del GC di Agrigento in data 31/07/2013;
- Fattura n. 4 del 02/08/2013 emessa dalla ditta CO.GE.MA.LA. Srl per l'importo complessivo di € 123.504,97 (IVA inclusa);
- Certificato di pagamento n. 3 del 05/08/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazione	€ 317.512,41
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 13.631,67
Sommano	€ 331.144,08
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.655,72
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 227.418,14
Totale deduzioni	€ 229.073,86
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>€ 102.070,22</b>

**VISTA** la dichiarazione resa in data 17/04/2013, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" e acquisita agli atti al prot.n. 2409 del 24/04/2013;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 21/08/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta CO.GE.MA.LA. Srl è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 4 del 02/08/2013 relativa al SAL n. 3 per i lavori eseguiti dalla ditta CO.GE.MA.LA. Srl a tutto il 27/06/2013 per complessivi € 123.504,97 (IVA inclusa);

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento" ed individuato con il codice di identificazione AG 001a/A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta CO.GE.MA.LA. Srl con sede in via Perugia n. 13 – Frazione Giardina Gallotti 92100 Agrigento – C.F/P.IVA 01939140842, della fattura n. 04 del 02/08/2013 relativa al certificato di

pagamento n. 3 del 05/08/2013 per lavori eseguiti a tutto il 27/06/2013 per l'importo complessivo di € 123.504,97 (centoventitremilacinquecentoquattro/97), da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT98Y 05132 16601 813570242278, che la stessa intrattiene presso la Banca Nuova Spa – Filiale di Agrigento;

### **Articolo 3**

Al pagamento della somma complessiva di € 123.504,97 si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n.243 del 03/04/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 (€ 98.094,69 voce A1 - € 3.975,53 voce A2 - € 21.434,75 voce B1 “IVA sui lavori” ), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### **Articolo 4**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Commissario Straordinario Delegato**

(**dot. Manzio Croce**)

