

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 736/13 del 13/09/2013

**CT 026 A - GIARRE (CT) -" Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la
captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe"**

CUP: J85D13000020001 CIG : 49361385EF

Pagamento Ditta OPERAE S.r.l - SAL n.1.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.500.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del [16 /07/2010](#);

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice - CT 026 A "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe" Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTO il decreto Commissariale n. 293 del 25 giugno 2012 con il quale e' stato confermato il geom. Sebastiano D'Anna dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giarre (CT), Responsabile Unico del Procedimento come gia' determinato con Determina Sindacale n.111 del 02/12/2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 695 del 13/12/2012, con il quale si e' provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 026 A "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe" Giarre (CT), per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe"- codice CT 026 A, a favore dell'impresa OPERAE S.r.l. con sede in Venezia, Via Antonio da Mestre 19 cap 30174 con un ribasso percentuale del 30,2283% corrispondenti a € 504.688,74 (cinquecentoquattromilaseicentottantotto/74) oltre a € 21.752,22 (ventunomilasettecentocinquantadue/22) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA.

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta OPERAE S.r.l., in data 09/05/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19/06/2013 alla serie 3 n. 13348, in cui all'art. 6 e' stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, avvenuti in data 17/05/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 446 del 14/06/2013 con il quale e' impegnata la somma di € 734.670,35 (settecentotrentaquattromilaseicentosestanta/35) per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe"- individuato con il codice di identificazione CT 026 A, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO

A)

1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,2283%	€ 504.688,74
2) Oneri	€ 21.752,22
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 526.440,96

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA il 21% su € 526.440,96	€ 110.552,60
2) Incentivi per la progettazione il 2%	€ 14.901,91
3) Per pubblicazione gara e commissione di gara	€ 4.916,06
4) Per collaudo Amministrativo e Statico	€ 9.389,43
5) Oneri di conferimento in discarica	€ 22.490,42

6) Competenze assistenza di cantiere l'1%	€	7.450,95	
7) Supporto al RUP	€	9.219,26	
8) Imprevisti il 4%	€	28.933,76	
9) Spese A.V.C.P.	€	<u>375,00</u>	
Sommano	€	207.903,39	€ <u>207.903,39</u>
IMPORTO COMPLESSIVO	€	734.670,35	

VISTA la nota acquisita agli atti al prot.n. 3499 del 12/06/2013, con la quale l'impresa OPERAE S.r.l, chiede l'autorizzazione al subappalto nella misura del 20% della categoria prevalente OG8 ovvero fino a € 100.000,00 (centomila/00), all'impresa Marra S.r.l. con sede legale in Via Cappella Reale 7/A - Canello ed Arnone (CE);

VISTA la nota n. 0026677 del 01/07/2013, acquisita agli atti al prot. n. 3929 del 01/07/2013, con la quale il RUP, in riferimento alla nota sopra citata, comunica di ritenere ammissibile la richiesta di subappalto dell'impresa OPERAE S.r.l;

VISTA la nota n. 4133 del 09/07/2013, con la quale si autorizza il subappalto nel limite del 20% della categoria prevalente OG8;

VISTA la nota n. 0030338 del 30/07/2013, acquisita agli atti al prot. n. 4689 del 31/07/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 22/07/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori compresa sicurezza	€ 131.872,09
Dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori	€ 3.849,86
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 128.022,23
Ribasso del 30,2283% da applicare su € 128.022,23	€ 38.698,94
Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 89.323,29
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.849,86
Lavori a misura al netto	€ 93.173,15
Totale Generale euro	€ 93.173,15

- Certificato di pagamento n. 1 del 29/07/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 89.323,29
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 3.849,86
Sommano	€ 93.173,15
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 465,87
Totale deduzioni	€ 465,87
Totale Generale	€ 92.707,28

- Registro di contabilita'
- Sommario del registro di contabilita';
- Libretto delle misure;
- Quadro confronto contabilita';
- Fattura dell'impresa OPERAE S.r.l. n. 11/13 del 30/07/2013;
- Fattura dell'impresa subappaltante Marra S.r.l. n. 7/2013 del 29/07/2013;
- Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'impresa subappaltante Marra S.r.l. rilasciato dalle Autorita' competenti in data 02/07/2013.

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'impresa OPERAE S.r.l. rilasciato dalle autorita' competenti in data 26/08/2013, e acquisito agli al prot. n. 5221 del 04/09/2013;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 11/09/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta OPERAE S.r.l.e' soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 11/13 del 30/07/2013 emessa dalla ditta OPERAE S.r.l. per l'importo complessivo di € 112.167,00 (centododicimilacentosessantasette/00) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe"- individuato con il codice di identificazione CT 026 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta OPERAE S.r.l. con sede in Venezia, Via Antonio da Mestre [19 - 30174](#) - C.F./P.IVA [05900701219](#) - della fattura n. 11 del 30/07/2013 relativa al certificato di pagamento n. 1 del 29/07/2013, per lavori eseguiti a tutto il 22/07/2013, per complessivi € **112.167,00** (centododicimilacentosessantasette/00) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 37 G [01030 05131 000001166487](#) che la stessa intrattiene presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 112.167,00 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 446 del 14/06/2013 (€ 88.850,14 - Voce A1 "Importo lavori", - € 3.849,86 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 19.467,00 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilita' speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sara' trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

