

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 745/13 del 16/09/2013

Intervento AG 001a/A - Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento"

Pagamento competenze Collaudo Statico Ing. Giuseppe Forte
CUP J43B10000690001 CIG 4731638F2F

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.500.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice AG001a/A - "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento" per l'importo complessivo di € 683.300,00;

VISTA la nota prot.n. 1344 del 01/08/2011 con la quale il Commissario Straordinario Delegato dispone la nomina del RUP Ing. Domenico Armenio, Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012, con il quale e' stato disposto il finanziamento, nell'ambito dell'intervento AG001a/A - "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento" per l'importo complessivo di € 683.300,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 con il quale e' disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta CO.GE.MA.LA Srl con sede in via Perugia n. 13 - Frazione Giardina Gallotti 92100 Agrigento - C.F./P.IVA 01939140842 con un ribasso percentuale del 29,88% corrispondenti a € 331.458,53 oltre ad € 14.230,41 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA (gia' allegato al decreto n.344 del 13/05/2013);

VISTO il Contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta CO.GE.MA.LA. Srl in data 11/12/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19/12/2012 Serie 3 al n. 26888 (gia' allegato al decreto n.344 del 13/05/2013);

VISTA la nota del Commissario prot.n. 1046 del 19/02/2013, con la quale si e' provveduto a nominare l'Ing. Giuseppe Forte, Collaudatore Statico dell'intervento codice di identificazione AG001a/A - "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento" ;

VISTA la nota acquisita agli atti al prot.n. 1327 del 04/03/2013, con la quale l'ing. Giuseppe Forte, ha provveduto ad accettare il sopracitato incarico dichiarando altresì di essere in regola con i requisiti richiesti per svolgere l'incarico affidato ed allegando, tra l'altro, il disciplinare d'incarico firmato per accettazione, copia dell'assicurazione professionale e autorizzazione all'esercizio della libera professione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 156 del 06/03/2013 con il quale e' conferito l'incarico di collaudatore statico dell'intervento all'ing. Giuseppe Forte, con sede in via Diodoro Siculo n.2 Agrigento - C.F. FRTGPP56A18A089I - P.IVA 02002610844 per l'importo complessivo di € 4.830,22 comprensivo di rimborso spese accessorie, oneri previdenziali ed IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 con il quale e' disposto l'impegno della somma complessiva di € 511.376,29 necessaria per la realizzazione dell'intervento "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento" così come da seguente Quadro Economico:

VOCI	Importi di progetto
A) Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
A.1) Importo dei lavori	€ 486.976,74
A.2) Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.230,41
A.3) Importo dei lavori a base d'asta	€ 472.746,33
A.4) Ribasso d'asta (29,8866)	€ 141.287,80
A.5) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 331.458,53
A.6) Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 345.688,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1) IVA sui lavori 21% di a.1	€ 72.594,68
B.2) Incentivi per la progettazione 2%	€ 9.739,53
B.3) Rimborso delle spese personale ufficio direzione (1%)	€ 4.869,77
B.4) Spese per pubblicita' e pubblicazione bando	€ 3.259,53
B.5) Assicurazione Prog. E D.L. (1%)	€ 4.869,77
B.6) Assicurazione RUP per verifica progetto	€ 1.000,00
B.7) Contribuo AVCP	€ 0,00
B.8) Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00
B.9) Spese di produzione di progetto	€ 1.500,00
B.10) Oneri di accesso a discarica	€ 500,00
B.11) Collaudo statico	€ 5.000,00
B.12) Prove su tiranti pilota	€ 4.000,00
B.13) Per ripristino sottoservizi (Enel, Rete idrica, ecc.)	€ 30.000,00
B.14) Imprevisti 5%	€ 24.348,84
B.15) Arrotondamento	€ 5,23
B) Totale somme a disposizione	€ 165.687,35
	€ 165.687,35
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 511.376,29

VISTO il Decreto Commissariale n. 344 del 13/05/2013 con il quale e' stato disposto il pagamento di € 131.827,01 (centotrentunomilaottocentotrentasette/01) IVA inclusa afferente il SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 29/03/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 18/06/2013 con il quale e' stato disposto il pagamento di € 143.348,94 IVA inclusa afferente il SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 02/05/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula l'impegno come da seguente Quadro Economico:

VOCI	Importi di progetto
A) Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
A.1) Importo dei lavori	€ 511.123,24
A.2) Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.057,88
A.3) Importo dei lavori a base d'asta	€ 496.065,36
A.4) Ribasso d'asta (29,8866)	€ 148.257,07
A.5) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 347.808,29
A.6) Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 362.866,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1) IVA sui lavori 21% di a.1	€ 76.201,90
B.2) Incentivi per la progettazione 2%	€ 10.222,46
B.3) Rimborso delle spese personale ufficio direzione (1%)	€ 5.111,23
B.4) Spese per pubblicita' e pubblicazione bando	€ 3.259,53
B.5) Assicurazione Prog. E D.L. (1%)	€ 4.869,77
B.6) Assicurazione RUP per verifica progetto	€ 1.000,00
B.7) Contribuo AVCP	€ 0,00
B.8) Prove di laboratorio sui materiali	€ 3.500,00

B.9) Spese di produzione di progetto	€ 1.500,00
B.10)Oneri di accesso a discarica	€ 1.200,00
B.11)Collaudo statico	€ 5.000,00
B.12)Prove su tiranti pilota	€ 4.800,00
B.13)Per ripristino sottoservizi (Enel, Rete idrica, ecc.)	€ 30.000,00
B.14)Economie IVA imprevisti	€ 19.966,40
B.15)Arrotondamenti	€ 0,00
B.16)Prove su micropali	€ 4.200,00
B.17)Test di cessione conglomerato bituminoso	€ 380,00
B) Totale somme a disposizione	€ 171.211,29€171.211,29
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 534.077,46

VISTO il Decreto Commissariale n. 674 del 23/08/2013 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 27/06/2013;

VISTA la nota prot.n. 230211 del 02/07/2013, acquisita agli atti al prot.n. 4279 del 16/07/2013, con la quale il Genio Civile di Agrigento trasmette la relazione a struttura ultimata ai sensi dell'art.6 della L. 1086/71;

VISTA la nota del 03/07/2013, acquisita agli atti al prot.n. 4282 del 16/07/2013, con la quale l'ing. Giuseppe Forte trasmette n. 5 copie di collaudo statico di cui una in bollo munita di attestazione di avvenuto deposito presso il Genio Civile di Agrigento, ai sensi dell'art.7 della Legge 1086/1971;

VISTA la nota prot.n. 245601, acquisita agli atti al prot.n. 4332 del 18/07/2013, con la quale il RUP certifica che si puo' liquidare la somma relativa alle competenze spettanti per il collaudo statico e trasmette il certificato di collaudo statico, la fattura n. 2 del 04/07/2013 emessa dall'ing. Giuseppe Forte per l'importo complessivo di € 5.023,43 inclusi IVA ed oneri e la dichiarazione resa in data 04/07/2013 dal professionista, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari";

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva rilasciato dall'Inarcassa in data 05/08/2013 e acquisito agli atti al prot.n. 4993 del 20/08/2013;

VISTA la nota prot.n. 282582 del 12/09/2013, acquisita agli atti al prot.n.5458 del 12/09/2013, con la quale il RUP certifica che si puo' liquidare la somma di € 5.023,43 all'ing. Giuseppe Forte e che per la maggiore somma di € 23,43, essendo la voce B/11 capiente sino ad € 5.000,00, si attinge dalla voce B/14 del Quadro economico ovvero sulle somme a disposizione;

CONSIDERATO che, per procedere al pagamento della fattura n. 2 del 04/07/2013 emessa dall'ing. Giuseppe Forte, relativa alle competenze spettanti per il collaudo statico delle opere dell'intervento succitato, per complessivi € 5.023,43 oneri ed IVA inclusi, e' necessario incrementare di € 23,43 la voce B/11 del Q.E. d'impegno, riducendo di pari importo la voce B/14, lasciando inalterato l'importo complessivo dell'impegno di spesa; ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto l'incremento di € 23,43 (ventitre/43) alla voce B/11 del Q.E. del decreto d'impegno n. 243 del 03/04/2013, come modificato e integrato dal decreto commissariale n. 576 del 17/07/2013 sino al raggiungimento della somma complessiva di € 5.023,43 necessaria per il pagamento delle competenze spettanti per il collaudo statico, con contestuale riduzione di pari

importo della voce B/14 "Imprevisti" dello stesso Q.E., il cui totale rideterminato corrisponde ad € 19.942,97;

Articolo 3

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento" ed individuato con il codice di identificazione AG 001a/A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 2 del 04/07/2013 all'ing. Giuseppe Forte con sede in via Diodoro Siculo n.2 Agrigento - CF FRTGPP56A18A089I - P.IVA 02002610844 e relativa alle competenze spettanti per il collaudo statico, per l'importo complessivo di € **4.225,04** (quattromiladuecentoventicinque/04), da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 83C 02008 16611 000102074989, che lo stesso intrattiene presso la Banca Unicredit - Filiale di Agrigento;

Articolo 4

E' disposto il versamento delle ritenute d'acconto di cui alle somme del precedente art. 2 per un importo complessivo pari a € **798,38** (settecentonovantotto/38) a favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto bancario con codice Iban: IT690 02008 04625 0003 0002 2099, intrattenuto presso l'Unicredit Banca Spa filiale Cassa Regionale di Palermo, da commutare in quietanza d'entrata con imputazione al Capo VI - cap.1023/4 del quadro di classificazione della Regione Siciliana;

Articolo 5

Al pagamento della somma complessiva di € 5.023,43, di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 243 del 03/04/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 e dall'art. 2 del presente decreto (€ 5.023,43 voce B/11), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

