



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 161 del 31 MAR. 2014

PA 141 A Capaci "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato - zona Balata Raffo Rosso".

Pagamento SAL n. 2 – Ditta Zaccaria Costruzioni

CUP J15D12000480001 CIG 45520094A8

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore



Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 141 A Capaci, riguardante l'esecuzione di lavori di "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato - zona Balata Raffo Ross" - per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 197 del 02/05/2012 con il quale è stata confermata la nomina, già avvenuta con Determina Sindacale n. 8 del 11/04/2012, del RUP Arch. Giovan Battista Dragotta per gli "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato - zona Balata Raffo Rosso" nel Comune di Capaci (PA), individuato con il codice PA 141 A (già allegato al Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 410 del 02/08/ 2012 con il quale è stato finanziato l'intervento PA 141 A - "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato - zona Balata Raffo Rosso" nel Comune di Capaci (PA), per un importo complessivo di € 1.200.000,00 (già allegato al Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, in favore della ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con un ribasso percentuale del 29,3638% corrispondente ad € 467.256,36 oltre ad € 32.627,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (già allegato al Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 16/01/2013 con il quale si è disposto il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - PA 141 A "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato - zona Balata Raffo Rosso" nel comune di Capaci, a favore dell'Ing. Carlo Barbuzza, nato a S. Agata di Militello (ME), il

09.09.1946 – C.F. BRBCRL46P09I199L – P.IVA 03296270824 – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 4177 (già allegato al Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014);

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., in data 23/01/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 28/01/2013 alla serie 3 n. 2088, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 270 (duecentosettanta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

VISTO il disciplinare d'incarico per l'affidamento dell'incarico di DL, misure e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, stipulato in data 21/02/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ing. Carlo Barbuzza, con sede in via Luigi Di Barca n. 15 – Palermo – C.F. BRBCRL46P09I199L – in cui all'art. 7 è stabilito l'importo da corrispondere in € 30.411,50 oltre IVA ed oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 131 del 22/02/2013 con il quale si è provveduto a nominare l'Ing. Giuseppe Lo Iacono, Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Giovan Battista Dragotta (già allegato al Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 con il quale si impegna la somma di € 944.262,41 con il seguente Quadro Economico (già allegato al Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014):


A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	467.256,36
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	22.283,67
Oneri speciali per la sicurezza	€	10.343,69
TOTALE A	€	499.883,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) I.V.A. sui lavori (21% su A)	€	104.975,58
2) Spese per pubblicità bando di gara Commissione Aggiudicatrice AVCP	€	5.638,11
3) Indennità di espropriazione e occup. temporanea	€	11.714,80
4) Oneri di pubblicazione in GURS	€	1.020,89
5) Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 2% A	€	4.720,05
6) Competenze progettazione	€	70.396,05
7) D.L. - Misura e cont. - Coord. Sic. fase di eseg.	€	47.837,29
8) Piano Particellare d'esproprio	€	8.824,53
9) Collaudo Statico	€	8.833,41
10) Collaudo tecnico amministrativo	€	1.469,71
11) Monitoraggio	€	124.099,90
12) Imprevisti	€	49.988,37
13) Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	4.860,00
TOTALE B	€	444.378,69

TOTALE GENERALE A+B € **944.262,41**



VISTA la nota prot. n. 11819 del 10/06/2013, acquisita agli atti al prot. n. 3542 del 13/06/2013, con la quale il RUP, invita l'impresa Zaccaria Costruzioni srl alla rettifica della richiesta di autorizzazione di subappalto precedentemente presentata, procedendo alla rideterminazione dell'importo entro i limiti del 20% previsto in contratto;

VISTA la nota prot. n. 14169 del 12/07/2013, acquisita agli atti al prot. n. 4235 del 12/07/2013, con la quale il RUP precisa alla Prefettura di Palermo che l'importo contrattuale del subappalto richiesto ammonta ad € 99.000,00 di cui € 6.500,00 per gli oneri della sicurezza;

VISTO il Contratto di Subappalto, sottoscritto in data 13/06/2013 tra l'impresa affidataria ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. e l'impresa subappaltatrice CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 15873 del 07/08/2013, acquisita agli atti al prot. n. 4881 del 08/08/2013 con la quale il RUP trasmette Relazione Istruttoria per l'ammissibilità della richiesta al subappalto;

VISTA la nota n. 5124 del 30/08/2013, con la quale il Commissario autorizza il subappalto dei lavori in favore del Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. S.r.l. nei limiti del 20%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1027 del 02//12/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 19/09/2013 relativo al Certificato di pagamento n. 1 del 14/11/2013 per un importo complessivo pari a € 353.227,82 (già allegato al Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014) ;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1035 del 04/12/2013 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Quadro Economico di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato - zona Balata Raffo Rosso" nel comune di Capaci, individuato con il codice di identificazione PA 141 A, come di seguito riportato(già allegato al Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014):

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	467.256,36
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	22.283,67
Oneri speciali per la sicurezza	€	10.343,69
TOTALE A	€	499.883,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) I.V.A. sui lavori	€	109.974,42
b2) Spese per pubblicità bando di gara		
Commissione Aggiudicatrice AVCP	€	913,42
b3) Indennità di espropriazione e occup. temporanea	€	16.464,50
b4) Oneri di pubblicazione in GURS	€	0,00
b5) Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5		
Dlgs 163/2006 2% A	€	4.720,05
b6) Competenze progettazione	€	70.977,84
b7) D.L. - Misura e cont. - Coord. Sic. fase di esec.	€	38.586,11
b8) Piano Particellare d'esproprio	€	8.936,73
b9) Collaudo Statico	€	6.536,86
b10) Collaudo tecnico amministrativo	€	1.725,56
b11) Monitoraggio	€	125.125,52

b12) Imprevisti	€	49.988,38
b13) Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	9.804,58
b14) Assicurazione RUP	€	624,72
TOTALE B	€	444.378,69
TOTALE GENERALE A+B	€	944.262,41

VISTO il Decreto Commissariale n. 125 del 12/03/2014 con il quale è disposto il pagamento delle competenze per la direzione dei lavori relativi al SAL n. 2 eseguiti a tutto il 26/11/2013, a favore dell'Ing. Carlo Barbuzza per l'importo complessivo di € 5.738,15 IVA ed oneri inclusi;

VISTA la nota prot. n. 224 del 08/01/2014 acquisita agli atti al prot. n. 96 del 08/01/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:


- Fattura n. 07 del 09/12/2013 emessa dall'Ing. Carlo Barbuzza relativa alle competenze per l'espletamento delle sole attività di direzione dei lavori, misure e contabilità relative al SAL n. 2, per l'importo complessivo di € 5.738,15 IVA e oneri inclusi (già liquidata con il Decreto Commissariale sopra citato);
- SAL n. 2 del 28/11/2013 per lavori eseguiti a tutto il 26/11/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo dei lavori eseguiti	€ 600.368,10
Per quota parte degli oneri speciali della sicurezza	€ 9.081,89
Importo dei lavori eseguiti al lordo	€ 609.449,99
A detrarre quota parte degli oneri diretti della Sicurezza	- € 19.565,34
A detrarre quota parte degli oneri speciali della sicurezza	- € 9.081,89
Restano	€ 580.802,76
Ribasso d'asta del 29,3638% su € 580.802,76	- € 170.545,7
Lavori al netto	€ 410.257,00
Per oneri diretti della sicurezza	€ 19.565,34
Per oneri speciali della sicurezza	€ 9.081,89
Sommano i lavori al netto + sicurezza	€ 438.904,23

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 2 del 08/01/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 410.257,00
Per la quota parte degli oneri diretti della sicurezza	€ 19.565,34
Per la quota parte degli oneri speciali della sicurezza	€ 9.081,89
Sommano	€ 438.904,23
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.194,52
Ammontare dei certificati precedenti	€ 289.531,00
Totale deduzioni	€ 291.725,52
Risulta il credito dell'impresa	€ 147.178,71

- Libretto delle misure



- Dichiarazione del Direttore dei lavori sulla percentuale di avanzamento dei lavori eseguiti al 26/11/2013 degli oneri per la sicurezza pari al 87,8%;
- Fattura n. 11 del 28/02/2014, emessa dalla ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l. relativa al SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 26/11/2013, per l'importo complessivo di € 179.557,16 IVA inclusa;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con la ditta;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalle Autorità competenti in data 22/11/2013 ed acquisito al prot.n. 7104 del 25/11/2013;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa subappaltatrice Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 10/02/2014, e acquisito agli al prot. n. 1410 del 25/03//2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia in data 28/03/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l. risulta non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della Fattura n. 11 del 28/02/2014 emessa dalla ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 08/01/2014 per lavori eseguiti a tutto il 26/11/2013, emessa dalla ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l. per un importo pari ad € 179.557,16 (centosettantanovemilacinquecentocinquantesette/16) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato - zona Balata Raffo Rosso" nel comune di Capaci - individuato con il codice di identificazione PA 141 A nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, della somma complessiva di € 179.557,16 (centosettantanovemilacinquecentocinquantesette/16), a saldo della fattura n. 11 del 28/02/2014 relativa al certificato di pagamento n. 2 del 08/01/2014, da liquidare alla ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l., P. IVA 02378870360 con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 70K 02008 12907 000000527787 che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit S.p.A. filiale di Modena Corassori;;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo pari ad € 179.557,16 , si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 179 del 11/03/2013 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 1035 del 04/12/2013 (€ voce A1 - € voce A2 - € 32.379,16 IVA voce B1), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria

Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)



