



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 – Palermo

DECRETO COMMISSARIALE N. 166 del 31 MAR. 2014

Intervento SR 167 A – Rosolini - “Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno” – **Pagamento Sal n. 3 ed ultimo alla ditta Unifica Soc. Coop.**
CUP J25D12000350001 CIG 4560432B87

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 167 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno", nel comune di Rosolini (SR) per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 225 del 16 maggio 2012 con il quale è stata confermata la nomina del Geom. Giuseppe Vindigni, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;

VISTO il Decreto n. 427 del 22/08/2012 di finanziamento dell'intervento SR 167 A di "Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno" per un importo complessivo di € 1.315.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 482 del 20/09/2012 con il quale è disposta l'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di "Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno" nel comune di Rosolini (Sr);

VISTO il Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno" nel comune di Rosolini (Sr) a favore dell'impresa UNIFICACOOP con sede in via della Cooperazione n. 9 – 40129 Bologna, con un prezzo offerto pari a € 597.741,39 oltre a € 23.682,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 27,8875%.

VISTO il contratto stipulato in data 25/10/2012 tra il Commissario Straordinario e la Unifica Soc. COOP e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma al n. 23360 serie 3 il 07/11/2012 il cui importo è stabilito all'art.3 in € 597.741,39 oltre ad € 23.682,52 per oneri non soggetti a ribasso oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 27,8875%;


VISTO il Decreto Commissariale n. 653 del 28/11/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di " Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno" nel comune di Rosolini (Sr), con il seguente Quadro Economico:

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 828.901,22
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.682,52
IMPORTO LAVORI	€ 852.583,74
RIBASSO CONTRATTUALE DEL 27,8875%	€ 231.159,83
A.1 RIBASSO NETTO DEI LAVORI	€ 597.741,39
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.682,52
IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	€ 621.423,91
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
COMPETENZE TECNICHE COMPRESIVE DI INARCASSA (4%), IVA (21%)	
B.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€ 41.197,06
B.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CONTABILITÀ E MISURA E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	€ 26.619,67
B.3 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 4.512,27
B.4 COLLAUDO STATICO	€ 3.507,30
B.5 FRAZIONAMENTO	€ 3.146,00
B.6 COMPETENZE GEOLOGO	€ 12.811,92
B.7 INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS. 163/06	€ 17.051,67
B.8 INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)	€ 6.265,14
B.9 SPESE DI GARA	€ 9.020,89
B.10 IVA LAVORI (21 %)	€ 130.499,02
B.11 IMPREVISTI	€ 42.629,17
B.12 ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 12.083,50
B.13 ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 29.145,42
B.14 SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06	€ 9.000,00
B.15 SPESE DI CUI ALL'ART. 92, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/07	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 354.489,05
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B	€ 975.912,96

VISTO il Decreto Commissariale n. 443 del 14/06/2013 con il quale e' stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 23/04/2013, come da certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

per lavori e somministrazione	€ 272.380,56
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 1.361,90
Totale deduzioni	€ 1.361,90
Risulta il credito dell'impresa	271.018,66
Per IVA	€ 56.913,92
Totale generale	€ 327.932,58

VISTA la nota prot. n. 0018506 del 17/06/2013, acquisita agli atti al prot. n. 3759 del 21/06/2013, con la quale il RUP autorizza una proroga di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori relativi all'intervento SR167 A - "Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno" nel comune di Rosolini (SR);



VISTO il Decreto Commissariale n. 589 del 22/07/2013 con allegato schema atto di sottomissione e concessione proroga di ulteriori 30 giorni, con il quale e' stato rimodulato il Quadro Economico di impegno, a seguito di PVS approvata con determina del RUP in data 12/07/2013, cosi come di seguito:

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 894.807,76
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 24.855,34
IMPORTO LAVORI	€ 869.952,42
RIBASSO CONTRATTUALE DEL 27,8875%	€ 242.607,98
RIBASSO NETTO DEI LAVORI	€ 627.344,44
A.1 RIBASSO NETTO DEI LAVORI	€ 24.855,34
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 652.199,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
COMPETENZE TECNICHE COMPRENSIVE DI INARCASSA (4%), IVA (21%)	
B.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€ 41.197,06
B.2 CONTABILITÀ E MISURA	€ 7.296,49
B.2 bis COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 21.734,74
B.3 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 4.708,10
B.4 COLLAUDO STATICO	€ 3.758,93
B.5 FRAZIONAMENTO	€ 3.146,00
B.6 COMPETENZE GEOLOGO	€ 12.811,92
B. 7 INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS. 163/06	€ 17.896,16
B.8 INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)	€ 6.265,14
B.9 SPESE DI GARA	€ 9.020,89
B.10 IVA LAVORI (21 %)	€ 136.961,95
B.11 IMPREVISTI	€ 0,00
B.12 ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 12.083,50
B.13 ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 39.832,30
B.14 SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06	€ 0,00
B.15 SPESE DI CUI ALL'ART. 92, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/07	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 324.692,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 975.912,96

VISTO l'atto di sottomissione del 02/08/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello in data 10/10/2013 alla serie 3 n. 1635, con il quale, tra l'altro, viene prorogato di ulteriori 30 giorni, il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 875 del 18/10/2013 con il quale è disposto, tra l'altro, il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 09/08/2013 come da Certificato di pagamento n. 2 del 09/08/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

per lavori e somministrazione	€ 570.888,18
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 2.854,44
Ammontare dei certificati precedenti	€ 271.018,66
Sommano le detrazioni	€ 273.873,10
Risulta il credito dell'impresa	€ 297.015,08
Per IVA	€ 62.373,17
Totale generale	€ 359.388,25

VISTA la nota prot.n.002150 del 23/01/2014, acquisita agli atti al prot.n. 326 del 27/01/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- SAL n.3 del 04/12/2013 per i lavori eseguiti a tutto il 21/11/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza		€894.761,28
Ribasso d'asta su € 869.907,18	27,8875%	€ 242.595,36
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 652.165,92
Importo netto totale dei lavori	TOTALE	€ 652.165,92

- Certificato di Pagamento n. 3 del 04/12/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

per lavori e somministrazione		€ 652.165,92
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 3.260,95
Ammontare dei certificati precedenti		€ 568.033,74
Sommano le detrazioni		€ 571.294,57
Risulta il credito dell'impresa		€ 80.871,35
Per IVA		€ 17.791,70
Totale generale		€ 98.663,05

- Certificato di ultimazione dei lavori del 23/01/2014 redatto dalla ditta, dal DL e dal RUP;

VISTA la fattura n.307292 del 20/12/2013 acquisita agli atti al prot.n. 327 del 27/01/2014, emessa dalla ditta Consorzio Unifica per l'importo complessivo di € 98.692,33 (novantottomilaseicentonovantadue/33) IVA inclusa;

VISTA la nota di credito n.1949 del 25/03/2014, acquisita agli atti al prot.n.1408 del 25/03/2014, a storno parziale della succitata fattura, emessa a rettifica terzo certificato di pagamento, per l'importo complessivo di € 29,28 (ventinove/28) IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Unifica Soc. Coop., rilasciato in data 20/03/2014 ed acquisito al prot.n. 1337 del 20/03/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 20/03/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'impresa Unifica Soc. Coop. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 307292 del 20/12/2013 emessa dall'impresa Unifica Soc. Coop. stornata di € 29,28 IVA inclusa come da nota di credito n.1949 del 25/03/2014, per l'importo complessivo di € 98.663,05 (novantottomilaseicentosessantatre/05) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "*Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno*" nel comune di Rosolini (SR), individuato con il codice di identificazione SR 167 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma, della fattura n. 307292 del 20/12/2013 emessa dall'impresa Unifica Soc. Coop. – C.F. 03047870377 - P.IVA 00591631205 - relativa al certificato di pagamento n. 3 del 04/12/2013 per lavori eseguiti a tutto il 21/11/2013, per € **98.663,05** (novantottomilaseicentossessantatre/05) complessivi da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 74I 03440 02400 000000138600 che la stessa intrattiene presso la Banca Desio – Ag. Bologna 404;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 98.663,05, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 653 del 28/11/2012, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 589 del 22/07/2013 (voce A1 € 77.773,85 - voce A2 € 3.097,50 - voce B10 € 17.791,7) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)

