



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 232 del 17 APR. 2014

ME 126 A “Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino”

Pagamento SAL n. 2 – ditta Matina Giovanni

CUP J15D13000050001 CIG 4940583A0F

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 126 A "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino – Comune di Tortorici" per l'importo complessivo di € 500.000,00;

VISTA la nota prot.n. 231 del 28/07/2011 con la quale si comunica al professionista tra il Ing. Giuseppe Puglisi l'aggiudicazione provvisoria del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo all'intervento "Muri su pali e raccolta acque – Zona S. Antonio Sciortino" nel Comune di Tortorici (ME);

VISTO il Decreto commissariale n. 144 del 2 aprile 2012 con il quale è stato nominato il Geom. Rindina Calanni Carmelo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tortorici, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'arch. Giovanni Piero di Magro funzionario in servizio presso l'Ufficio del commissario straordinario delegato;

VISTO il Decreto commissariale n.573 del 06/11/2012 con il quale si è finanziata la somma di € 473.375,06 necessaria per la realizzazione dell'intervento ME 126 A "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino – Comune di Tortorici";

VISTO il Decreto Commissariale n. 242 del 2/04/2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore della ditta MATINA GEOM GIOVANNI, con sede in via Ugo La Malfa, 32, 32026 Favara (AG) – C.F. MTNGNN78C12A089G - P.IVA 02064150846 - con un ribasso percentuale del 30,1285% corrispondente a € 202.413,12 per i lavori, oltre a € 10.306,60 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 212.719,72;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 09 mag. 2013 con la ditta MATINA GEOM. GIOVANNI per un importo complessivo di € 212.719,72 oltre I.V.A., di cui € 202.413,12 come

importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,1285% ed € 10.306,60 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;

VISTO il Decreto Commissariale n. 769 del 25/09/2013 con il quale è disposto l'impegno della somma complessiva di € 363.140,93 necessaria per la realizzazione dell'intervento ME 126 A "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino -Comune di Tortorici", con il seguente Quadro Economico:

VOCI		IMPORTI
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 202 413,12
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 306,60
A	Totale lavori compreso sicurezza	€ 212 719,72
	Somme a disposizione	
B.1	IVA 21% sui Lavori	€ 44 671,14
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	€ 1 850,00
B.3	Imprevisti	€ 35 795,69
B.4	Acquisizione aree o immobili	€ 13 534,02
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.I. e cont., Coord. Sicurezza proget. ed esecuzione (comprensivo oneri e iva)	€ 36 301,82
B.6	Spese tecniche collaudo statico (comprensivo oneri e iva)	€ 6 128,53
B.7	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP	€ 2 640,00
B.8	Spese pubblicità e commissione gara	€ 0,00
B.9	Contributo AVCP	€ 0,00
B.10	Indagini geognostiche preliminari	
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 9 500,00
B	Totale somme a disposizione	€ 150 421,20
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 363 140,93

VISTO il Decreto Commissariale n.1034 del 03/12/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.1 dei lavori a tutto il 12/11/2013 come da certificato di pagamento n. 1 del 13/11/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 128.766,62
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 6.268,85
Sommano	€ 135.035,47
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 675,18
Totale deduzioni	€ 675,18
Totale Generale	€ 134.360,29

VISTO il Decreto Commissariale n.158 del 31/03/2014 con il quale si prende atto della PVS n.1 e si rimodula il Quadro Economico così come di seguito:

VOCI		IMPORTI	
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 342 545,70	
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 306,60	
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 352 852,30	
	Ribasso d'asta del 30,1285%	€ 104 409,02	
A	Importo netto dei lavori	€ 252 443,28	€ 252 443,28
	Somme a disposizione		
B.1	IVA 22% sui Lavori	€ 55 537,52	
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00	
B.3	Imprevisti	€ 0,00	
B.4	Acquisizione aree o immobili	€ 13 534,02	



B.5	Spese tecniche Progettazione, D.I. e cont., Coord. Sicurezza proget. ed esecuzione (comprensivo oneri e iva)	€ 36 301,82	
B.6	Spese tecniche collaudo statico (comprensivo oneri e iva)	€ 6 128,53	
B.7	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP	€ 2 640,00	
B.8	Spese pubblicità e commissione gara	€ 0,00	
B.9	Contributo AVCP	€ 0,00	
B.10	Indagini geognostiche preliminari	€ 0,00	
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 8 030,10	
B	Totale somme a disposizione	€ 122 171,99	€ 122 171,99
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 374 615,27

VISTA la nota del 10/03/2014, acquisita agli atti al prot.n.1233 del 14/03/2014, con la quale la ditta MATINA Geom. Giovanni comunica che i lavori sono stati ultimati in data 07/03/2014;

VISTA la seguente documentazione trasmessa dal RUP con nota prot.n. 4086 acquisita agli atti al prot.n. 1425 del 26/03/2014:

- SAL n. 2 a tutto il 06/03/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza		€ 356.608,21
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso		€ 10.299,55
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 346.308,66
Ribasso d'asta su € 346.308,66	30,1285%	€ 104.337,60
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 241.971,06
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.299,55
	TOTALE	€ 252.270,61

- Registro di contabilità
- Verbale di sospensione lavori del 22/07/2013;
- Verbale di ripresa lavori del 18/10/2013;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto dei ferri;
- Libretto delle misure;
- Certificato di ultimazione lavori del 14/03/2014 in cui si attesta l'ultimazione avvenuta il 07/03/2014.

VISTO il Certificato di pagamento n.2 del 24/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 241.971,06
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 10.299,55
Sommano	€ 252.270,61
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.261,35
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 134.360,29
Totale deduzioni	€ 135.621,64
Totale Generale	€ 116.648,97

VISTA la nota del 24/03/2014, acquisita agli atti al prot.n. 1861 del 17/04/2014, con la quale la ditta MATINA GEOM. GIOVANNI trasmette la fattura n. 7 del 24/03/2014 relativa al SAL n.2 ed

ultimo per un importo complessivo di € 142.311,74 IVA inclusa, insieme alla fattura n. 8 del 24/03/2014 relativa agli oneri di conferimento in discarica per l'importo complessivo di € 2.147,20 corredata di formulario rifiuti e giustificativi;

VISTA la nota del 17/04/2014, acquisita agli atti al prot.n. 1899 del 17/04/2014, con la quale il DL attesta che il materiale risulta conferito in discarica proviene dal cantiere dei lavori in oggetto e i relativi oneri sono stati inseriti nel Quadro Economico;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa MATINA GEOM. GIOVANNI, rilasciato dalle Autorità competenti in data 14/04/2014, e acquisito agli atti al prot.n. 1813 del 15/04/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 17/04/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta MATINA GEOM. GIOVANNI è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 7 del 24/03/2014 relativa al SAL n.2 ed ultimo per un importo complessivo di € 142.311,74 IVA inclusa e della fattura n. 8 del 24/03/2014 relativa agli oneri di conferimento in discarica per l'importo complessivo di € 2.147,20 e quindi per complessivi € 144.458,94 (centoquarantaquattromilaquattrocentocinquantotto/94);

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 126 A "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino -Comune di Tortorici" della somma complessiva di € **144.458,94** (centoquarantaquattromilaquattrocentocinquantotto/94) a favore della ditta MATINA GEOM GIOVANNI, con sede in via Ugo La Malfa, 32, 32026 Favara (AG) – C.F. MTNGNN78C12A089G - P.IVA 02064150846 - per il pagamento della fattura n. 7 del 24/03/2014 relativa al SAL n.2 ed ultimo come da certificato di pagamento n.2 del 24/03/2014 e della fattura n. 8 del 24/03/2014 relativa agli oneri di conferimento in discarica, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT59I 08969 82800 000000040192, che la stessa intrattiene presso la Banca di S. Francesco di Aragona (Ag);

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo, dell'ammontare complessivo di € 144.458,94, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 769 del 25/09/2013.



come modificato dal Decreto Commissariale n. 158 del 31/03/2014 (voce A1 € 112.618,27- voce A2 € 4.030,70 - voce B1 € 25.662,77 - € 2.147,20 voce B11) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Antonio Croce)



AA