



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 278 del 07 MAG. 2014

CT 026 A - GIARRE (CT) - “Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe.
CUP J85D13000020001 CIG 49361385EF
Pagamento Ditta OPERAE. S.r.l - SAL n.5

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;



VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 026 A "*Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe*" Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;


VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il Decreto Commissariale n. 293 del 25 giugno 2012 con il quale è stato confermato il geom. Sebastiano D'Anna dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giarre (CT), Responsabile Unico del Procedimento come già nominato con Determina Sindacale n.111 del 02/12/2011 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 695 del 13/12/2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 026 A "*Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe*" Giarre (CT), per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "*Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe*"– codice CT 026 A, a favore dell'impresa OPERAE S.r.l. con sede in Venezia, Via Antonio da Mestre 19 cap 30174 con un ribasso percentuale del 30,2283% corrispondenti a € 504.688,74 oltre a € 21.752,22 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;



VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta OPERAE S.r.l., in data 09/05/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19/06/2013 alla serie 3 n. 13348, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014);

VISTO il contratto di subappalto stipulato tra l'impresa Operae Srl e l'impresa Marra Srl;

VISTO il Decreto Commissariale n. 446 del 14/06/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è impegnata la somma di € 734.670,35 per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe"- individuato con il codice di identificazione CT 026 A, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO

A)

1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,2283%	€.	504.688,74
2) Oneri di sicurezza	€.	21.752,22
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	526.440,96

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA il 21% su € 526.440,96	€.	110.552,60
2) Incentivi per la progettazione il 2%	€.	14.901,91
3) Per pubblicazione gara e commissione di gara	€.	4.916,06
4) Per collaudo Amministrativo e Statico	€.	9.389,43
5) Oneri di conferimento in discarica	€.	22.490,42
6) Competenze assistenza di cantiere l'1%	€.	7.450,95
7) Supporto al RUP	€.	9.219,26
8) Imprevisti il 4%	€.	28.933,76
9) Spese A.V.C.P.	€.	375,00
Sommano	€.	207.903,39
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	734.670,35

VISTO il Decreto Commissariale n. 736 del 13/09/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2013 per l'importo complessivo di € 112.167,00 come da certificato di pagamento n. 1 del 29/07/2013 come da seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 89.323,29
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 3.849,86
Sommano	€ 93.173,15
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 465,87
Totale deduzioni	€ 465,87
Totale Generale	€ 92.707,28



Credito impresa arrotondato	€ 92.700,00
Per IVA al 21%	€ 19.467,00
Totale Generale	€ 112.167,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 981 del 21/11/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 27/09/2013 per l'importo complessivo di € 223.103,56 IVA inclusa come da Certificato di pagamento n. 2 del 01/10/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:


Lavori e somministrazioni	€ 276.956,55
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.384,78
Ammontare dei certificati precedenti	€ 92.700,00
Sommano le detrazioni	€ 94.084,78
Credito impresa	€ 182.871,77
Per IVA al 22%	€ 40.231,79
Totale Generale	€ 223.103,56

VISTO il Decreto Commissariale n. 1115 del 16/12/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 06/12/2013 per l'importo complessivo di € 121.470,29 IVA inclusa come da Certificato di pagamento n. 3 del 09/12/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 377.022,69
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.885,11
Ammontare dei certificati precedenti	€ 275.571,77
Sommano le detrazioni	€ 277.456,88
Credito impresa	€ 99.565,81
Per IVA al 22%	€ 21.904,48
Totale Generale	€ 121.470,29

VISTO il Decreto Commissariale n. 21 del 21/02/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) di presa atto della PVS e rimodulazione quadro economico di impegno somme così come di seguito:

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 891.626,61
	A detrarre importo oneri per la sicurezza	€ 26.030,04
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 865.596,57
	A detrarre ribasso d'asta del 30,22835	€ 261.655,13
	RESTANO I LAVORI AL NETTO	€ 603.941,44
	Importo oneri per la sicurezza	€ 26.030,04
	Sommano i lavori complessivi al netto del ribasso	€ 629.971,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	I.V.A.	€ 137.666,73
2	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06	€ 17.832,53
3	Spese di pubblicazione gara e commissione gara	€ 4.916,06
4	Per collaudo amministrativo e statico	€ 9.389,43



5	Oneri di conferimento a discarica I.V.A compresa	€ 22.490,42
6	Competenze assistenza di cantiere l'1%	€ 0,00
7	Supporto al RUP	€ 9.219,26
8	Imprevisti	€ 0,00
9	Spese A.V.C.P.	€ 375,00
10	Lavori di spostamento rete gas-metano iva compresa	€ 6.621,74
Totale Somme a disposizione amministrazione (B)		€ 208.511,17
Importo complessivi perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso (A + B)		€ 838.482,65

VISTO il Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 30/01/2014 per l'importo complessivo di € 151.603,68 IVA inclusa come da Certificato di pagamento n. 4 del 04/02/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 501.912,45
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.509,56
Ammontare dei certificati precedenti	€ 375.137,58
Sommano le detrazioni	€ 377.647,14
Credito impresa arrotondato a 0 euro	€ 124.265,31
Per IVA al 22%	€ 27.338,37
Totale Generale	€ 151.603,68

VISTA la nota n. 00015269 del 10/04/2014, acquisita agli atti al prot.n. 1775 del 11/04/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- SAL n. 5 a tutto il 31/03/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Lavori a misura	€ 861.663,50
A detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.155,30
Sommano	€ 836.508,20
Ribasso del 30,2283% da applicare su €	€ 252.862,21
Totale lavori	€ 583.645,99
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.155,30
Per Lavori a misura	€ 608.801,29

- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Verbale di sospensione e verbale di ripresa (totale giorni 21);
- Certificato di pagamento n. 5 del 04/02/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 608.801,29
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.044,01
Ammontare dei certificati precedenti	€ 499.402,89
Sommano le detrazioni	€ 502.446,90
Credito impresa arrotondato a 0 euro	€ 106.354,39
Per IVA al 22%	€ 23.397,97
Totale Generale	€ 129.752,36



- Fattura n. 6 del 09/04/2014 emessa dall'impresa OPERAE S.r.l. per un importo complessivo di € 129.752,36 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa OPERAE S.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 29/04/2014, e acquisito agli atti al prot.n. 2035 del 29/04/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Marra Srl rilasciato dalle autorità competenti in data 29/04/2014, e acquisito agli atti al prot.n. 2089 del 05/05/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 06/05/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta OPERAE S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 6 del 09/04/2014 emessa dalla ditta OPERAE S.r.l. per l'importo complessivo di € 129.752,36 (centoventinovemilasettecentocinquantadue/36) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe" - individuato con il codice di identificazione CT 026 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta OPERAE S.r.l. con sede in Mestre (Ve), Via Antonio da Mestre 19 - 30174 Mestre (Ve) - C.F./P.IVA 05900701219 - della fattura n. 6 del 09/04/2014 relativa al certificato di pagamento n.5 del 08/04/2014, per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2014, per complessivi € 129.752,36 (centoventinovemilasettecentocinquantadue/36) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 37G 01030 05131 000001166487 che la stessa intrattiene presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore Articolo dell'importo complessivo di € 129.752,36 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 446 del 14/06/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 21 del 21/02/2014 (€ 98.085,77 Voce A1 "Importo lavori", - € 8.268,62 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 23.397,97 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al

Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Spade)

