



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 396 del 23 GIU. 2014

**ME 063 A Castoreale - “Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato –
completamento” - Pagamento Ditta C.N.T. Srl - SAL n. 3
CUP J85D12000780001 CIG 4678902014**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore



Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - ME 063 A Castoreale - "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - completamento" per un importo complessivo di € 1.650.000,00;

VISTO il decreto Commissariale n. 264 del 07 giugno 2012 con il quale è stato confermato l'arch. Gaetano Buccheri, Responsabile Unico del Procedimento come già determinato con Determina Sindacale n.29 del 28/05/2012 (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 063 A Castoreale - "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - completamento", per un importo complessivo di € 1.585.394,53(già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - completamento"- codice ME 063 A Castoreale - alla C.N.T. Srl, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Via S. Andrea, 289 cap 98051 - con un ribasso percentuale del 28,1903% corrispondenti a € 696.078,74 oltre a € 29.979,52 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 718 del 19/12/2012 con il quale si è disposto il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l'intervento ME 063 A - "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento" nel comune di Castoreale, a favore dell'Ing. Pietro Colonna, nato a Messina il 05/05/1969 – C.F. CLNPTR69E05F158B – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1867 (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);


VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta C.N.T S.r.l., in data 24/01/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/03/2013 alla serie 3 n. 5070, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) decorrenti dalla data di consegna dei lavori (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014); ;

VISTO il Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 con il quale è impegnata la somma di € 1.166.313,41 (unmilionecentosessantaseimilatrecentotredici/41) per la realizzazione dell'intervento denominato ME 063 A Castoreale - "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento" , con il seguente Quadro Economico (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014):

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 696.078,74
A2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.979,52
A)Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 726.058,26
B)Somme a disposizione	
B1) IVA 21% sui lavori	€ 152.472,23
B2) Incentivi al 2% (ex art.92 comma 5 RUP + supp.RUP)	€ 6.795,36
B3) Acquisizione progettaz. Definitiva esecutiva Iva e oneri inclusi	€ 0,00
B4) Direzione dei lavori e misure e contabilità	€ 70.452,62
B5) Coordinatore della sicurezza in fase di prog.	€ 34.211,52
B6) Collaudo statico IVA e oneri inclusi	€ 16.317,27
B7) Collaudo tecnico amministrativo Iva e oneri inclusi	€ 19.054,69
B8) Spese pubblicazioni e gara	€ 14.978,96
B9) Oneri per accertamenti e verifiche tecniche	€ 13.257,00
B10) Oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00
B11) Contributo Autorità Vigilanza	€ 375,00
B12) Espropri	€ 8.408,75
B13) Imprevisti (circa 10%)	€ 9
9.931,75	
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.166.313,41

VISTO il Decreto Commissariale n. 789 del 27/09/2013 con il quale viene disposto il pagamento di € 232.078,00 (duecentotrentaduemilaesettantotto/00) IVA inclusa, afferente il I° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 12/08/2013 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n.1 del 13/09/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014):

Lavori e somministrazioni	€ 192.770,18
Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 963,85



Credito impresa arrotondato a 100 euro	€ 191.800,00
Per IVA al 21%	€ 40.278,00
Totale Generale	€ 232.078,00

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 10/12/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 10/12/2013 alla serie 3 n. 1504;

VISTO il Decreto Commissariale n. 57 del 10/02/2014 con il quale si prende atto della PVS n. 1 e si rimodula il Quadro Economico di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento" nel comune di Castoreale, individuato con il codice di identificazione ME 063, come di seguito riportato (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014):

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO			Importi
LAVORI			
	Importo lavori originari	€	999.317,56
	Maggiori lavori in perizia	€	42.546,75
A.1	Importo dei lavori PVS1	€	1.041.864,31
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	31.255,91
A.3	importo lavori a base d'asta (A1-A2)	€	1.010.608,40
A.4	ribasso d'asta (28,1903% su A3)	€	284.893,54
A	Importo netto lavori (A1-A4)	€	756.970,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/B	IVA (21% su SAL n° 1 di € 191,800,00 + 22% su importo residuo lavori)	€	164.615,57
2.1/B	Incentivo RUP (25% del 2%)	€	5.209,32
2.2/B	Incentivo supporto al RUP (9% del 2%)	€	1.875,36
3/B	Acquisizione progettazione, compresi oneri e IVA	€	-
4/B	Competenze Direzione lavori, misura e contabilità, compresi oneri e IVA al 22%	€	47.488,89
5/B	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA al 22%	€	23.771,50
6/B	collaudo statico, compresi oneri e IVA al 22%	€	8.171,07
7/B	collaudo tecnico amministrativo, compresi oneri e IVA al 22%	€	2.334,59
8/B	spese pubblicazione gara	€	775,18
9/B	oneri per accertamenti e verifiche tecniche, compreso oneri e IVA al 22%	€	16.508,50
10/B	oneri di conferimento a discarica	€	4.000,00
11/B	contributo autorità di vigilanza	€	375,00
12/B	espropri	€	8.408,75
13/B	imprevisti	€	24.358,36
14/B	assistenza geologica alla DL, compreso oneri e IVA al 22%	€	4.717,58
15/B	Indagini geognostiche integrative compresa IVA al 22%	€	2.778,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	315.387,73
	TOTALE (A + B)	€	1.072.358,50

VISTO il Decreto Commissariale n. 135 del 19/03/2014 con il quale viene disposto il pagamento di € 322.690,00 (trecentoventiduemilaseicentonovanta/00) IVA inclusa, afferente il II° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 18/02/2014 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n.2 del 07/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014):

Lavori e somministrazioni	€ 458.593,61
---------------------------	--------------

Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.292,97
Ammontare dei certificati precedenti	€ 191.800,00
Sommano le detrazioni	€194.092,97
Credito impresa arrotondato a 100 euro	€ 264.500,00
Per IVA al 21%	€ 58.190,00
Totale Generale	€ 322.690,00

VISTA la nota Prot. n. 3333 del 31/03/2014 acquisita agli atti al prot. n. 1481 del 31/03/2014, con la quale il D.L., in riferimento alla richiesta della ditta affidataria C.N.T., di una proroga di 45 giorni per il completamento dell'esecuzione dei lavori, esprime parere favorevole;

VISTA la nota del 27/03/2014 acquisita agli atti al prot. n. 1481 del 31/03/2014, con la quale il RUP trasmette atto di Concessione di proroga dei lavori di giorni 45, fissando il termine ultimo di ultimazione lavori al 17/05/2014;

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 05/05/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 06/05/2014 alla serie 3 n. 456 con il quale si stabilisce, tra l'altro, un'ulteriore proroga di 90 giorni fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 15/08/2014;

VISTO il Decreto Commissariale n. 370 del 12/06/2014 con il quale si prende atto della PVS n. 2 e si rimodula il Quadro Economico di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento" nel comune di Castoreale, individuato con il codice di identificazione ME 063, come di seguito riportato:

Voce	LAVORI	Importo
1/A	Nuovo importo lavori PVS2	1.196.889,71
2/A	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	35.906,69
3/A	Lavori a base d'asta PVS2 (1/A-2/A)	1.160.983,02
4/A	ribasso d'asta (28,1903% su 3/A)	327.284,60
A	Importo lavori PVS2 al netto ribasso (1/A-4/A)	869.605,11
SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
1/B	IVA sui lavori	189.395,13
2.a/B	Incentivo RUP	5.984,45
2.b/B	incentivo supporto al RUP	2.154,40
3/B	Competenze progettazione + sicurezza in fase prog	-
4/B	Direzione lavori, misura e contabilità	56.616,61
5/B	Sicurezza in fase di esecuzione	27.881,08
6/B	Collaudo statico	8.519,99
7/B	collaudo tecnico-amministrativo	2.639,10
8/B	spese pubblicazione e gara	775,18
9/B	oneri x accertamenti e verifiche tecniche	31.570,00
10/B	oneri conferimento a discarica	5.487,78
11/B	contributo AVCP	375,00
12/B	Indennità espropriazione	8.408,75
13/B	Imprevisti	-
14/B	assistenza geologica a DL	5.650,00
15/B	Indagini geognostiche integrative	2.778,06
16/B	indennità sopralluogo e spese istruttoria Provincia	99,68
17/B	Oneri x spostamento palo ENEL	1.402,13
18/B	Spese pubblicazione decreto esproprio	322,00
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	350.059,34
	TOTALE	1.219.664,45



VISTA la nota prot.n. 0005512 del 28/05/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2628 del 29/05/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 26/05/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 841.205,42
Ribasso del 28,1903% da applicare su € 612.254,22	€ -230.024,19
Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 611.181,23
Totale Generale euro	€ 611.181,23

- Certificato di pagamento n. 3 del 26/05/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 611.181,23
Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.055,91
Ammontare dei certificati precedenti	€ 456.300,00
Sommano le detrazioni	€ 459.355,91
Credito impresa arrotondato a 1 euro	€ 151.825,00
Per IVA al 22%	€ 33.401,50
Totale Generale	€ 185.226,50

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stima incidenza manodopera al SAL3;
- Stima incidenza sicurezza al SAL3;

VISTA la nota del 29/05/2014 acquisita agli atti al prot. n. 2627 del 29/05/2014, con la quale la C.N.T. S.r.l. trasmette la fattura n. 05 del 29/05/2014 relativa al SAL n.3 dei lavori eseguiti a tutto il 26/05/2014, per l'importo complessivo di € 185.226,50 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa C.N.T. S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/03/2014, e acquisito agli atti al prot. n. 997 del 07/03/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 20/06/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta C.N.T. S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 05 del 29/05/2014 emessa dalla ditta C.N.T. S.r.l. per l'importo complessivo di € 185.226,50 (centoottantacinquemiladuecentoventisei/50) IVA inclusa e relativo al SAL n. 3 dei lavori eseguiti dalla ditta a tutto il 26/05/2014;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento " Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento" comune di Castoreale "– individuato con il codice di identificazione ME 063 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta C.N.T. S.r.l. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Via S. Andrea, 289 cap 98051 - C.F./P.IVA 01825890831 - della fattura 03 del 24/02/2014 relativa al certificato di pagamento n. 2 del 07/03/2014, per lavori eseguiti a tutto il 18/02/2014, per complessivi € **185.226,50** (centoottantacinquemiladuecentoventisei/50) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 83 G 01030 82070 000000831273 che la stessa intrattiene presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Barcellona PG (ME);

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 185.226,50 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n.113 del 21/02/2013, così come modificato dai Decreti Commissariali n. 57 del 10/02/2014 e n. 370 del 12/06/2014 (€ 145.524,54 - Voce A1 "Importo lavori", - € 6.300,46 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 33.401,50 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dot. Maurizio Croce)



