



### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex DPCM 10 dicembre 2010

### DECRETO COMMISSARIALE N. 520 del 26 AGO. 2014

EN 047 A “Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell’abitato” – Comune di Regalbuto (EN);

Pagamento Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa - SAL n. 5

CUP: J55D130006001 CIG 4945915A2A

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore



Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

**VISTO** l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale *i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;*

**VISTA** la nota prot. n. 3399 del 9 luglio 2014, con la quale il Presidente della Regione Siciliana on. Crocetta Rosario, nelle more della definizione degli adempimenti correlati al passaggio di consegne, invita il Commissario dott. Croce Maurizio ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa della struttura commissariale, al fine di non pregiudicare le attività in corso di svolgimento e la stessa positiva definizione degli interventi in itinere;

**VISTO** il parere rilasciato dall'Ufficio legale della Struttura Commissariale in data 13 luglio 2014 e acquisito agli atti con il prot. n. 3468 del 16 luglio 2014, con il quale – preso atto della citata nota a firma del Presidente della Regione – si ritiene che, per poter assicurare la continuità gestionale e amministrativa senza pregiudicare le attività in corso di svolgimento, il dott. Croce Maurizio è legittimato ad emanare tutti gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento della struttura oltre a quelli funzionali ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni riferite a crediti certi, liquidi ed esigibili;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 047 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord – Est dell'abitato" nel comune di Regalbuto, per un importo complessivo di € 1.500.000,00 (già allegato al Decreto Commissariale n. 92 del 25/02/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 335 del 17 luglio 2012 con il quale, l'Arch. Vito Palazzolo C. F. PLZVNT59A23C353U, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento, come da Determina Sindacale n. 4 del 12/07/2007 (già allegato al Decreto Commissariale n. 92 del 25/02/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 30 del 16 gennaio 2013, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato EN 047\_A "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" – Comune di Regalbuto (EN), per un importo complessivo di € 1.453.710,54 (già allegato al Decreto Commissariale n. 92 del 25/02/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 262 del 08 aprile 2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato EN 047\_A "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" – Comune di Regalbuto (EN), a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 cap 40132 C.F./P.IVA 0281620377 - con un ribasso percentuale del 32,1923% corrispondenti a € 564.225,02 (cinquecentosessantaquattromiladuecentoventicinque/02) oltre a € 62.750,00 (sessantaduemilasettecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA (già allegato al Decreto Commissariale n. 92 del 25/02/2014);


**VISTO** il Decreto Commissariale n. 484 del 27 giugno 2013, con il quale si conferisce l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità, all'Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo e al Geom. Giuseppe Arnone (già allegato al Decreto Commissariale n. 92 del 25/02/2014);

**VISTO** il Contratto dei lavori (già allegato al Decreto Commissariale n. 92 del 25/02/2014) stipulato in data 17 Giugno 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Pagamento Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa, in data 09 Maggio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio alla serie 3 n. 13121, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 771 del 25 Settembre 2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 92 del 25/02/2014) con il quale è impegnata la somma di € 1.097.217,01 per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" – Comune di Regalbuto (EN), individuato con il codice di identificazione EN 047\_A, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO DI IMPEGNO		
LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	564.225,02
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	62.750,00
A)	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO (A)</b>	<b>626.975,02</b>

3



	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1)	IVA sui lavori (21% di a)	131.664,75
B.2)	Per competenze RUP (25% del 2%)	4.474,23
B.3)	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	77.323,13
B.4)	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	9.262,90
B.5)	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	26.432,61
B.6)	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	66.946,88
B.7)	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	15.000,00
B.8)	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza	0,00
B.9)	Oneri di accesso a discarica	9.500,00
B.10)	espropriazioni ed oneri correlati	35.022,91
B.11)	Consulenza archeologica	5.130,00
B.12)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	89.484,58
B)	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>470.241,99</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>1.097.217,01</b>

VISTO il Decreto Commissariale n.1117 del 17/12/2013(già allegato al Decreto Commissariale n. 213 del 09/04/02/2014), con il quale, tra l'altro, viene rimodulato il Quadro Economico relativo all'intervento EN 047 A "Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord – Est dell'abitato" nel comune di Regalbuto, come di seguito riportato:

	<b>QUADRO DI IMPEGNO</b>	
	<b>LAVORI</b>	
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 564.225,02
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 62.750,00
A)	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO (A)</b>	<b>€ 626.975,02</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1)	IVA sui lavori (21% di a)	€ 137.934,50
B.2)	Per competenze RUP (25% del 2%)	€ 4.474,23
B.3)	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	€ 79.982,78
B.4)	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	€ 9.262,90
B.5)	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	€ 26.432,61
B.6)	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	€ 66.946,88
B.7)	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	€ 15.000,00
B.8)	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza	0,00
B.9)	Oneri di accesso a discarica	€ 9.500,00
B.10)	espropriazioni ed oneri correlati	€ 35.022,91
	Consulenza archeologica	€ 5.130,00
B.12)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 80.555,18
B)	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 470.241,99</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 1.097.217,01</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 05 del 15/01/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 213 del 09/04/02/2014), con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto

il 12/11/2013 e relativo al certificato di pagamento n. 1 del 20/11/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 92.411,01
Per Oneri afferente la sicurezza	€ 10.221,48
Sommano	€ 102.632,49
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 513,16
Totale deduzioni	€ 513,16
Risulta il credito all'Impresa in	<b>€ 102.119,32</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 92 del 25/02/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 213 del 09/04/02/2014), con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 08/02/2014 e relativo al certificato di pagamento n. 2 del 13/02/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 271.645,72
Sommano	€ 271.645,72
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 30.210,94
Sommano	€ 301.856,66
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.509,28
Totale deduzioni	€ 103.628,60
Risulta il credito all'Impresa in	<b>€ 198.228,06</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 213 del 09/04/02/2014, con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 22/03/2014 relativo al certificato di pagamento n. 3 del 01/04/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue (già allegato al Decreto Commissariale n. 457 del 04/07/2014):

Per lavori e somministrazioni	€ 392.835,56
Sommano	€ 392.835,56
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 43.689,01
Sommano	€ 436.524,57
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.182,62
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 300.347,38
Totale deduzioni	€ 302.530,00
Risulta il credito all'Impresa in	<b>€ 133.994,57</b>

**VISTA** la nota prot. n. 511 del 27/05/2014, acquisita agli atti prot. n. 2598 del 28/05/2014, con la quale il RUP, trasmette Perizia di Variante e Suppletiva approvata con Relazione Istruttoria e parere tecnico, redatta e firmata dal RUP in data 26/05/2013, corredata dagli elaborati "elenco dei nuovi prezzi" (all. 2), e "schema atto di sottomissione" (all. 5) nel quale, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, viene prorogato di giorni 30 il termine per l'ultimazione dei lavori fissando la nuova scadenza al 05/09/2014;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 372 del 16/06/2014 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Quadro Economico relativo all'intervento EN 047 A "Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord - Est dell'abitato" nel comune di Regalbuto, come di seguito riportato (già allegato al Decreto Commissariale n. 457 del 04/07/2014):



<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>		
<b>LAVORI</b>		
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 621.457,37
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 69.859,37
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO (A)</b>	<b>€ 691.316,74</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1)</b>	IVA sui lavori (22% di a)	€ 152.089,68
<b>B.2)</b>	Per competenze RUP (25% del 2%)	€ 4.931,80
<b>B.3)</b>	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	€ 79.982,78
<b>B.4)</b>	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	€ 9.262,90
<b>B.5)</b>	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	€ 26.432,61
<b>B.6)</b>	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	€ 69.390,16
<b>B.7)</b>	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	€ 7.479,58
<b>B.8)</b>	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza	€ -
<b>B.9)</b>	Oneri di accesso a discarica	€ 8.706,96
<b>B.10)</b>	espropriazioni ed oneri correlati	€ 42.623,80
<b>B.11)</b>	Consulenza archeologica	€ 5.000,00
<b>B.12)</b>	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ -
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 405.900,27</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 1.097.217,01</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 457 del 04/07/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 20/05/2014, relativo al certificato di pagamento n. 4 del 25/06/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni		€ 485.566,81
	Sommano	€ 485.566,81
Per oneri afferenti la sicurezza		€ 53.967,09
	Sommano	€ 539.533,90
La ritenuta del 0,50% per infortuni		€ 2.697,67
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 434.341,95
	Totale deduzioni	€ 437.039,62
Risulta il credito all'Impresa in		<b>€ 102.494,28</b>

**VISTA** la nota prot. n. 711 del 04/08/2014, acquisita agli atti prot. n. 3797 del 04/08/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione contabile relativa al SAL n. 5:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 5 del 29/07/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 29/07/2014 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza		€ 971.407,41
--	--	--------------

A dedurre Oneri di Sicurezza inclusi nei lavori		€ 68.077,77
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 903.329,64
A cui si applica ribasso (32,1923%) su € 903.329,64		€ 290.802,59
Lavori al netto del ribasso		€ 612.527,05
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori		€ 68.077,77
Lavori a misura al netto		€ 680.604,82
<b>Importo netto totale dei lavori</b>		<b>€ 680.604,82</b>

- Certificato di Pagamento n. 5 del 29/07/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni		€ 612.527,05
Sommano		€ 612.527,05
Per oneri afferenti la sicurezza		€ 68.077,77
Sommano		€ 680.604,82
La ritenuta del 0,50% per infortuni		€ 3.403,02
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 536.836,23
Totale deduzioni		€ 540.239,25
Risulta il credito all'Impresa in		<b>€ 140.365,57</b>

**VISTA** la nota prot. n. 100827 del 01/08/2014, acquisita agli atti prot. n. 3796 del 04/08/2014 con la quale il RUP la ditta Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, trasmette fattura n. 1900 del 31/07/2014 relativa al Sal n. 5 dei lavori a tutto il 29/07/2014, per un importo complessivo pari ad € 171.246,00 (centosettantunomiladuecentoquarantasei/00) IVA inclusa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva del Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa rilasciato dalle autorità competenti in data 24/06/2014, e acquisito agli atti al prot. n. 3087 del 26/06/2014;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 26/08/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che il Consorzio Cooperative Costruzioni – Società Cooperativa è soggetto non inadempiente;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 1900 del 31/07/2014 emessa dalla CCC Società Cooperativa per l'importo complessivo di € 171.246,00 (centosettantunomiladuecentoquarantasei/00) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

## Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" - Comune di Regalbuto (EN) ed individuato con il codice di identificazione EN 047\_A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della somma complessiva di € **171.246,00** (centosettantunomiladuecentoquarantasei/00) , a saldo della fattura n. 1900 del 31/07/2014 relativa al certificato di pagamento n. 5 del 29/07/2014, da liquidare al Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa C.F./P.IVA 00281620377, con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 59R 0100 50240 0000000220214 che la stessa intrattiene presso la Banca Nazionale del Lavoro Spa, Filiale di Bologna;

## Articolo 3

Al pagamento della somma di cui ai superiori Articoli dell'ammontare complessivo di € 171.246,00 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 771 del 25 Settembre 2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 1117 del 17/12/2013 e dal Decreto Commissariale n. 372 del 16/06/02/2014 (€ 126.254,89 - Voce A1 "Importo lavori", - € 14.110,68 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 30.880,43 Voce B11 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

## Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Presidente della Regione Siciliana  
Commissario Straordinario Delegato



AA  
GG