

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO n. 565/14 del 23/09/2014

PA 152 B - "Comune di Petralia Sottana- Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello" -- **Cod. Caronte: SI_1_8608 Intervento a valere sulla linea di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013**

Pagamento in acconto SAL n.3 alla ditta Geraci Giuseppe Costruzioni Srl

CUP J93B10000740006 - CIG 49836985B0

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione puo' delegare apposto soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, gia' Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - e' stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTA la rimodulazione del complemento di Programmazione del POFESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale e' stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1A, l'inclusione dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato tra gli Enti Beneficiari.

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2011, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato, non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 109/94, e pertanto "deve intendersi applicabile il "D. Lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207" agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, e' compreso l'intervento individuato con il codice PA152 B - "Comune di Petralia Sottana- Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello" per un importo di € 1.200.000,00 complessivi;
- Con nota prot. n. 1215/UC del 10.04.2012, e' stato trasmesso all'Assessorato Territorio e

Ambiente della Regione Siciliana la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale Scaravello", del Comune di Petralia Sottana (PA) Cod. CUP J93B10000740006, per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

- con Decreto Commissariale n. 137 del 20.07.2011 e' stato individuato il geom. Croce Scelfo dell'UTC del Comune di Petralia Sottana Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con la nota prot. gen. n. 8807 del 05.08.2011 del Comune di Petralia Sottana e' stato accettato l'incarico di RUP;
- con nota prot.n.46210 del 06.08.2012 del Servizio 3-Assetto del Territorio e Difesa del Suolo del Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e' stato trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22 giugno 2012 inerente l'ammissione a finanziamento, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione della linea di intervento 2.3.1.A "interventi infrastrutturali per il miglioramento idrogeologico", il progetto "Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scaravello del centro abitato", del Comune di Petralia Sottana (PA), Cod. CUP J93B10000740006 per un importo complessivo di € 1.200.000,00.

VISTO il Decreto Commissariale n. 443 del 29 agosto 2012, con il quale si prende atto del D.D.G. n. 360 del 22 giugno 2012 dell'ARTA, di finanziamento, impegno e di accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel citato D.D.G., cosi' come previsto dall'art. 9 dello stesso, con il seguente Quadro Economico:

A) Somme per lavori

Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 820.335,63
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21.794,56
Totali lavori	€ 842.130,19

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 176.847,34
2. Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 11.958,25
3. Consulenza geotecnica e strutturale compr. IVA ed On.	€ 19.961,21
4. Compet. Tecn. D.L. + mis. E cont. + secur. Compr. IVA	€ 80.239,36
5. Compet. Collaudo tecnico - amm.v compr. IVA e oneri	€ 1.989,55
6. Compet. Collaudo statico compr. IVA e oneri	€ 13.877,73
7. Comp. Consulenza geologica compr. IVA e oneri	€ 10.236,58
8. Contributo AVCP	€ 375,00
9. Commissione di gara	€ 1.000,00
10. Pubblicita' gara	€ 3.500,00
11. Imprevisti	€ 37.884,79
Totale somme a disposizione	€ 357.869,81
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.200.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 127 del 22/02/2013 con il quale e' stato nominato Supporto al R.U.P. il geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso questo Ufficio del Commissario Straordinario delegato, gia' responsabile esterno dell'operazione di accreditamento dati nel programma Caronte (REO) per l'intervento oggetto del presente Decreto commissariale (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 214 del 09/04/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013, con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore della GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mussomeli (CL) Via Lombardo Radice, 18 93014 con un ribasso percentuale del 30,8684% corrispondenti a € 567.111,15 oltre a € 21.794,56 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. in data 04/09/2013 e registrato a Roma all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 11/09/2013 al n. 18571 serie 3 (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 214 del 09/04/2014);

VISTA la nota n. 254 del 10/01/2014, acquisita agli atti al prot. n. 134 del 15/01/2014, con la quale il RUP trasmette la relazione istruttoria sull'ammissibilita' della richiesta di autorizzazione a subappalto da parte della Ditta Geraci Giuseppe Costruzioni srl;

VISTA la nota prot. n.146 del 15/01/2014, con la quale il Commissario Straordinario Delegato, in riferimento alla nota sopraccitata, autorizza il subappalto dei lavori in favore della ditta CONSORES srl con sede in Palermo via Val Di Mazara n. 152 nei limiti previsti dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 214 del 09/04/2014 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n.1 a tutto il 21/01/2014 come da Certificato di pagamento n. 1 del 26/02/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 174.458,49
oneri sicurezza inclusi	€ 6.704,59
Sommano	€ 181.163,08
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 872,29
Totale deduzioni	€ 872,29
Risulta il credito dell'impresa	€ 180.290,79

VISTO il Decreto Commissariale n.229 del 17/04/2014 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 28/02/2014 come da Certificato di pagamento n. 2 del 27/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 430.259,35
oneri sicurezza inclusi	€ 16.535,23
Sommano	€ 446.794,58
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.151,30
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 180.000,00
Totale deduzioni	€ 182.151,30
Risulta il credito dell'impresa	€ 264.643,28

VISTA la nota prot.n. 4116 del 16.04.2014, acquisita agli atti al prot.n.1835 del 16/04/2014, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva nel quale viene evidenziato un maggior importo dei lavori per € 16.620,60, corredata di parere in linea tecnica, di Determina di approvazione e dalla copia autentica dell'atto di sottomissione con un quadro economico così distinto:

LAVORI	€ 865.999,43
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.181,40
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 843.818,03
il ribasso d'asta (30,8684% di € 843.306,45)	€ 260.473,12
Importo netto dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza	€ 605.526,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori	€ 133.215,79
Incentivi art. 92 c. 5 D. Lgs163/2006	€ 12.297,19
Consulenza geotecnica e strutturale in fase di progettaz.	€ 19.961,21
Competenze collaudo tecn/amm.	€ 1.989,55
Competenze collaudo statico	€ 13.877,73
Competenze consulenza geologica	€ 10.236,58
Contributo AVCP	€ 375,00
Commissione di Gara	€ 1.000,00
Imprevisti	€ 4,07
Consulenza geotecnica e strutturale in fase di esecuzione	€ 47.027,04
Economie da ribasso d'asta	€ 317.777,21
Ulteriori economie	€ 33.212,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 594.473,69
TOTALE COMPLESSIVO	€ .200.000,00

VISTA la nota prot.n. 5141 del 15/05/2014, acquisita agli atti al prot.n. 2341 del 16/05/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 30/04/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

lavori al lordo a misura compreso sicurezza	€ 865.478,47
A detrarre incidenza oneri sicurezza inclusi	€ 22.172,02
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 843.306,45

il ribasso d'asta (30,8684% di € 843.306,45)	€ 260.315,21
lavori al lordo a misura al netto del ribasso d'asta	€ 582.991,24
oneri sicurezza inclusi	€ 22.172,02
Importo netto totale dei lavori, ivi compresa l'incidenza degli oneri per la sicurezza	€ 605.163,26

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Certificato di ultimazione lavori in cui si certifica che i lavori sono stati ultimati;
- Fattura n. 9 del 15/05/2014 emessa dall'Impresa Geraci Giuseppe Costruzioni Srl, per un importo complessivo pari ad € 192.760,00 IVA inclusa;
- il Certificato di pagamento n. 3 del 15/05/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 582.991,24
oneri sicurezza inclusi	€ 22.172,02
Sommano	€ 605.163,26
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.914,96
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 444.000,00
Totale deduzioni	€ 446.914,96
Risulta il credito dell'impresa	€ 158.248,30

VISTA la nota prot.n. 2402 del 20/05/2014 con la quale si richiede all'A.R.T.A. l'accreditamento delle somme relative al SAL n. 3 dei lavori per la somma complessiva di € 192.760,00;

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'impresa Geraci Giuseppe Costruzioni Srl, rilasciato dalle Autorita' competenti in data 29/05/2014, e acquisito agli atti al prot.n. 2674 del 03/06/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'impresa Consores Srl, rilasciato dalle Autorita' competenti in data 10/06/2014, e acquisito agli atti al prot.n. 2822 del 10/06/2014;

VISTA la dichiarazione prot.n. 205 del 27/01/2014, acquisita agli atti al prot.n.439 del 04/02/2014, resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari", acquisita agli atti al prot. n. 156 del 16/01/2014;

VISTA la nota prot.n. 39229 del 01.09.2014, acquisita agli atti al prot.n. 4043 del 02.09.2014 con la quale il Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente comunicava di aver proceduto all'accreditamento della somma di € 176.139,40 e che la differenza tra la somma richiesta e quella accreditata pari ad € 16.620,60, riguardante i maggiori lavori previsti in perizia sara' accreditata dopo l'acquisizione del parere sulla stessa da parte del Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO che, nelle more dell'acquisizione del parere sulla P.V.S. da parte del Dipartimento Regionale Tecnico, si puo' procedere al pagamento di € 176.139,40 quale acconto sul totale di cui alla fattura n. 9 del 15/05/2014 emessa dall'Impresa Geraci Giuseppe Costruzioni Srl per un importo complessivo pari ad € 192.760,00 IVA inclusa e che le somme occorrenti per il pagamento dello stesso acconto pari ad € 176.139,40 risultano disponibili per il funzionario delegato presso la Cassa Regionale accreditate mediante O.A. n. 44 del 08/08/2014,

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 18/09/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'impresa Geraci Giuseppe Costruzioni Srl e' soggetto non inadempiente;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento PA152 B - "Comune di Petralia Sottana-Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello" -- Cod. Caronte: SI_1_8608 Intervento a valere sulla linea di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013, della somma complessiva di € 176.139,40 (centosettantaseimilacentotrentanove/40) quale acconto alla fattura n. 9 del 15/05/2014, a favore della ditta Geraci Giuseppe Costruzioni Srl - con sede in via L.Radice n.18 - 93014 - Mussomeli (CI) - C.F./P.IVA 01534310857 - da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 54J 08975 83380 000000010156 che la stessa intrattiene presso il Banco di Credito Cooperativo;

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 176.139,40, si provvede a valere sulle somme impegnate con il Decreto Commissariale n. 443 del 29 agosto 2012 (€ 139.117,23 Voce A1 "lavori", - € 5.259,33 Voce A2 "oneri di sicurezza"- € 31.762,84 Voce B1 IVA") mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, le cui somme occorrenti risultano disponibili per il funzionario delegato presso la Cassa Regionale accreditate mediante O.A. n. 44 del 08/08/2014;

Articolo 4

Il presente decreto sara' trasmesso all'Area AA.GG dell'Ufficio del Commissario per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento e al RUP per quanto di competenza;

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

