

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex *Lege* 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 586 del 13 SET. 2011

ME 115\_3 A - S. ANGELO DI BROLO (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica centro urbano” nel comune di S. Angelo Di Brolo – Pagamento SAL n.2 a tutto il 04/08/2014 alla DIVA Srl.

CUP J86D13000050001 - CIG 5214997FA6

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi



di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 115\_A, riguardante l'esecuzione di “Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona via Vallonello e via Trento e centro urbano”, nel comune di Sant'Angelo di Brolo per un importo complessivo di € 8.000.000,00;

**VISTA** la nota prot.n. 304 del 28 settembre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, avvalendosi del proprio personale tecnico interno, alla predisposizione della progettazione esecutiva del predetto intervento;

**VISTA** la nota prot.n. 537 del 09 novembre 2010, con la quale il Commissario, ad integrazione e modifica della nota prot. n. 304 del 28 settembre 2010, trasferisce l'incarico di progettazione all'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/10 ed invita il Servizio Provinciale di Messina a trasmettere allo stesso, tutta la documentazione tecnica - amministrativa relativa alle attività già poste in essere, o in corso di esecuzione (già allegata al Decreto Commissariale n.189 del 07/04/2014);

**VISTA** la nota prot.n. 10523 del 19 ottobre 2010, acquisita agli atti al prot. n. 437 del 21 ottobre 2010, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di

Messina, manifesta la necessità di procedere alla suddivisione dell'intervento in questione in tre distinti progetti, e contestualmente comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Bruno Manfrè (già allegata al Decreto Commissariale n.189 del 07/04/2014);

**VISTA** la nota prot. 464 del 27 ottobre 2010 (già allegata al Decreto Commissariale n.189 del 07/04/2014) con la quale il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010, autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, a scorporare l'intervento in questioni in tre distinti progetti:

ME 115 1A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba" € 3.000.000,00,  
ME 115 2A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli" € 2.500.000,00,  
ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" € 2.500.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 172 del 17 aprile 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento - in sostituzione del dimissionario ing. Bruno Manfrè - il geom. Tindaro Pino Scaffidi, dipendente del comune di Sant'Angelo di Brolo, già individuato con nota del Sindaco prot. n. 2995 del 09.03.2012, assunta al prot/UC n. 798 del 12.03.2012;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 456 del 18/06/2013 di finanziamento della somma di € 2.069.505,23 per la realizzazione dell'intervento ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" nel Comune di Sant'Angelo di Brolo;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 679 del 28 agosto 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del summenzionato intervento in favore della DIVA s.r.l., con sede in Vallenga Pratameno (CL), v. Magellano 1, CAP 9310, con un prezzo offerto di € 914.080,43, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,1284 % oltre ad € 65.251,96 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, quindi per un importo complessivo pari ad € 979.332,39 oltre IVA;

**VISTO** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto il 24 settembre 2013 in Palermo tra il Commissario Straordinario Delegato e la DIVA s.r.l., per un corrispettivo di € 979.332,39 oltre IVA, di cui € 914.080,43 per lavori ed € 65.251,96 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso (già allegata al Decreto Commissariale n.189 del 07/04/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n.714 del 10/09/2013 con il quale è conferito l'incarico di DL, Direttore Operativo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente all'ing. Gianluca Coroneo, all'ing. Rossella Zumbè e all'ing. Giuseppe Morganti (già allegata al Decreto Commissariale n.189 del 07/04/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 843 del 10/10/2013, con il quale è disposto l'impegno della somma di € 1.580.612,53 necessaria per la realizzazione dell'intervento ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, con il seguente quadro economico:


#### **QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO**

##### **LAVORI**

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 914.080,43
Oneri di sic. dir. non soggetti a ribasso	€ 50.981,26
Oneri di sic. indir. non soggetti a ribasso	€ 14.270,70
<b>Totale lavori compreso sicurezza</b>	<b>€ 979.332,39</b>

##### **SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA 22% sui lavori	€ 215.453,13
Incentivi (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06) 2%	€ 27.457,04



Comp. tec. D.L. mis. cont. C.S.A, incl. IVA ed oneri	€ 129.783,87
Comp. geologo, incl. IVA ed oneri	€ 23.525,18
Rilievi topografici, incl. IVA ed oneri	€ 5.036,38
Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 10.559,33
Comp. collaudo tecnico amm., incl. IVA ed oneri	€ 2.527,17
Espropri ed occupazione aree	€ 27.475,00
Spese per pubblicità e gara	€ 6.180,47
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
Indagini geognostiche preliminari, incl. IVA ed oneri	€ 97.726,58
Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€ 8.746,74
Imprevisti max 5 %	€ 45.704,02
Spese generali e tecniche max 1 %	€ 505,23
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 601.280,14</b>

**TOTALE GENERALE (A+B) € 1.580.612,53**

**VISTO** il Decreto Commissariale n.189 del 07/04/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.1 dei lavori a tutto il 20/01/2014 per l'importo come da certificato di pagamento n.1 del 13/03/2014, nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 194.422,09
Per oneri della sicurezza	€ 15.469,21
Sommano	€ 209.891,30
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.049,46
Sommano le detrazioni	€ 1.049,46
<b>Credito impresa</b>	<b>€ 208.841,84</b>

**VISTA** la nota del 07/08/2014, acquisita agli atti al prot.n. 3870 del 11/08/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione firmata dal RUP:

- Verbale di consegna del 06/11/2013;
- verbale di sospensione lavori del 29/01/2014;
- verbale di ripresa lavori del 11/03/2014;
- verbale di sospensione lavori del 17/06/2014;
- verbale di ripresa lavori e contestuale sospensione parziale dei lavori del 09/07/2014;
- verbale di ripresa lavori del 04/08/2014.
- SAL n. 2 a tutto il 04/08/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

importo dei lavori eseguiti	€ 693.690,70
Ribasso del 31,1254% su € 693.690,70	€ 215.934,81
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 477.755,89
oneri della sicurezza	€ 40.127,79
<b>Totale lavori al netto + oneri di sicurezza</b>	<b>€ 517.883,68</b>

- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Fattura n.16 del 05/08/2014 emessa dalla DIVA Srl per il SAL n.2 per l'importo complessivo di € 373.871,95 IVA inclusa;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 2 del 10/09/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 477.755,89
Per oneri della sicurezza	€ 40.127,79
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.589,42
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 208.841,84
Totale deduzioni	€ 211.431,26
<b>Credito impresa</b>	<b>€ 306.452,42</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n.568 del 25/09/2014 con il quale si prende atto della PVS n.1 e n.2 e si rimodula il Quadro Economico d'impegno così come di seguito:

QUADRO ECONOMICO D' IMPEGNO	
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	€ 1.436.292,51
Oneri di sic. dir. non soggetti a ribasso	€ 54.580,87
Oneri di sic. indir. non soggetti a ribasso	€ 14.270,70
<b>Totale lavori compreso sicurezza</b>	<b>€ 1.505.144,08</b>
A detrarre ribasso d'asta del 31,1284%	€ 447.094,88
<b>Importo dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 989.197,63</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.851,57
<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza</b>	<b>€ 1.058.049,20</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 22% sui lavori	€ 232.770,82
Incentivi (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06) 2%	€ 10.234,98
Comp. tec. D.L. mis. cont. C.S.A, incl. IVA ed oneri	€ 94.944,76
Comp. geologo, incl. IVA ed oneri	€ 00,00
Rilievi topografici, incl. IVA ed oneri	€ 00,00
Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 15.727,79
Comp. collaudo tecnico amm., incl. IVA ed oneri	€ 3.024,44
Espropri ed occupazione aree	€ 25.486,67
Spese per pubblicità e gara	€ 6.180,47
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
Indagini geognostiche preliminari, incl. IVA ed oneri	€ 97.726,58
Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€ 8.746,74
Imprevisti max 5 %	€ 1.726,63
Spese generali e tecniche max 1 %	€ 505,23
Competenze consulente geologo in fase di esecuzione compreso IVA e Oneri	€ 9.367,47
Competenze consulenza attività tecnico-amministrative atti di esproprio compreso IVA e Oneri	€ 15.520,75
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 522.563,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.580.612,53</b>

**VISTA** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta DIVA Srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 09/09/2014 e acquisito agli atti al prot.n. 4175 del 10/09/2014;



**VISTA** la dichiarazione resa, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con la ditta;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 30/09/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta DIVA Srl è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 16 del 05/08/2014 emessa dalla DIVA Srl relativa al SAL n.2 dei lavori a tutto il 04/08/2014 come da certificato di pagamento n.2 del 10/09/2014 per l'importo complessivo di € 373.871,95 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica centro urbano" nel comune di S. Angelo Di Brolo (Me) ed individuato con il codice di identificazione ME 115\_3 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma richiamato in premessa, alla ditta DIVA Srl con sede in via Magellano n.1 – 93010 Valledlunga Pratamento (CL) – C.F./P.IVA 01654050853, della fattura n. 16 del 05/08/ relativa al SAL n.2 dei lavori a tutto il 04/08/2014 come da certificato di pagamento n.2 del 10/09/2014 per complessivi € **373.871,95** (trecentosettantatremilaottocentosettantuno/95), da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 21Z 03019 83380 000008000849 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Siciliano – Ag. di Mussomeli (CL);

### **Articolo 3**

Al pagamento dell'importo di cui al superiore articolo, dell'ammontare complessivo di € 373.871,95, si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 843 del 10/10/2013, così come modificato dal Decreto di rimodulazione n. 568 del 25/09/2014 (voce A1 € 281.793,85– voce A2 € 24.658,58– voce B1 € 67.419,52), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### **Articolo 4**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Soggetto Attuatore**  
(Dott. Maurizio Groce)

