

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 655 del 27 OTT. 2014

CT 026 A - GIARRE (CT) - “Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe;

Rimborso oneri conferimento a discarica - Ditta OPERAE. S.r.l

CUP J85D13000020001 CIG 49361385EF

IL SOGGETTO ATTUATORE


VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale - tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...”* e *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 026 A *“Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe”* Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 293 del 25 giugno 2012 con il quale è stato confermato il geom. Sebastiano D'Anna dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giarre (CT), Responsabile Unico del Procedimento come già nominato con Determina Sindacale n.111 del 02/12/2011 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 695 del 13/12/2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 026 A *“Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe”* Giarre (CT), per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013 con cui è stato confermato l'incarico di Direzione Lavori a favore dell'ing. Leonardi Giuseppe Rita;

VISTO il Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe"- codice CT 026 A, a favore dell'impresa OPERAE S.r.l. con sede in Venezia, Via Antonio da Mestre 19 cap 30174 con un ribasso percentuale del 30,2283% corrispondenti a € 504.688,74 oltre a € 21.752,22 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta OPERAE S.r.l., in data 09/05/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19/06/2013 alla serie 3 n. 13348, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 446 del 14/06/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è impegnata la somma di € 734.670,35 per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe"- individuato con il codice di identificazione CT 026 A, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO

A)

1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,2283%	€.	504.688,74
2) Oneri di sicurezza	€.	<u>21.752,22</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	526.440,96

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA il 21% su € 526.440,96	€.	110.552,60
2) Incentivi per la progettazione il 2%	€.	14.901,91
3) Per pubblicazione gara e commissione di gara	€.	4.916,06
4) Per collaudo Amministrativo e Statico	€.	9.389,43
5) Oneri di conferimento in discarica	€.	22.490,42
6) Competenze assistenza di cantiere l'1%	€.	7.450,95
7) Supporto al RUP	€.	9.219,26
8) Imprevisti il 4%	€.	28.933,76
9) Spese A.V.C.P.	€.	<u>375,00</u>
Sommano	€.	207.903,39
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	734.670,35



VISTO il Decreto Commissariale n. 736 del 13/09/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2013 per l'importo complessivo di € **112.167,00** come da certificato di pagamento n. 1 del 29/07/2013 come da seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 89.323,29
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 3.849,86
Sommano	€ 93.173,15
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 465,87
Totale deduzioni	€ 465,87
Totale Generale	€ 92.707,28
Credito impresa arrotondato	€ 92.700,00
Per IVA al 21%	€ 19.467,00
Totale Generale	€ 112.167,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 981 del 21/11/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 27/09/2013 per l'importo complessivo di € 223.103,56 IVA inclusa come da Certificato di pagamento n. 2 del 01/10/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 276.956,55
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.384,78
Ammontare dei certificati precedenti	€ 92.700,00
Sommano le detrazioni	€ 94.084,78
Credito impresa	€ 182.871,77
Per IVA al 22%	€ 40.231,79
Totale Generale	€ 223.103,56

VISTO il Decreto Commissariale n. 1115 del 16/12/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 06/12/2013 per l'importo complessivo di € 121.470,29 IVA inclusa come da Certificato di pagamento n. 3 del 09/12/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 377.022,69
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.885,11
Ammontare dei certificati precedenti	€ 275.571,77
Sommano le detrazioni	€ 277.456,88
Credito impresa	€ 99.565,81
Per IVA al 22%	€ 21.904,48
Totale Generale	€ 121.470,29

VISTA la nota n. 0003565 del 24/01/2014 acquisita agli atti al prot. n. 315 del 27/01/2014 con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione (già allegato al Decreto Commissariale n.380 del 18/06/2014):

- Copia di Verbale di Sospensione dei lavori del 23/12/2013;

- Copia di Verbale di Ripresa dei lavori del 13/01/2014 col quale si stabilisce il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 03/02/2014;


VISTO l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi registrato al Comune di Giarre con parere favorevole del RUP n. 10/13 del 06/12/2013, con il quale si stabilisce, tra l'altro, una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori (già allegato al Decreto Commissariale n.380 del 18/06/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 21 del 21/01/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014) di presa atto della PVS e rimodulazione quadro economico di impegno somme così come di seguito:

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 891.626,61
	A detrarre importo oneri per la sicurezza	€ 26.030,04
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 865.596,57
	A detrarre ribasso d'asta del 30,22835	€ 261.655,13
	RESTANO I LAVORI AL NETTO	€ 603.941,44
	Importo oneri per la sicurezza	€ 26.030,04
	Sommano i lavori complessivi al netto del ribasso	€ 629.971,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	I.V.A.	€ 137.666,73
2	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06	€ 17.832,53
3	Spese di pubblicazione gara e commissione gara	€ 4.916,06
4	Per collaudo amministrativo e statico	€ 9.389,43
5	Oneri di conferimento a discarica I.V.A compresa	€ 22.490,42
6	Competenze assistenza di cantiere l'1%	€ 0,00
7	Supporto al RUP	€ 9.219,26
8	Imprevisti	€ 0,00
9	Spese A.V.C.P.	€ 375,00
10	Lavori di spostamento rete gas-metano iva compresa	€ 6.621,74
	Totale Somme a disposizione amministrazione (B)	€ 208.511,17
	Importo complessivi perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso (A + B)	€ 838.482,65

VISTO il Decreto Commissariale n. 72 del 14/02/2014 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 30/01/2014 per l'importo complessivo di € 151.603,68 IVA inclusa come da Certificato di pagamento n. 4 del 04/02/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella (già allegato al Decreto Commissariale n.380 del 18/06/2014):

Lavori e somministrazioni	€ 501.912,45
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.509,56
Ammontare dei certificati precedenti	€ 375.137,58
Sommano le detrazioni	€ 377.647,14
Credito impresa arrotondato a 0 euro	€ 124.265,31
Per IVA al 22%	€ 27.338,37
Totale Generale	€ 151.603,68



VISTO il Decreto Commissariale n. 278 del 07/05/2014 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 5 dei lavori eseguiti a tutto il 31/03/2014 per l'importo complessivo di € 129.752,36 IVA inclusa come da Certificato di pagamento n. 5 del 04/02/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella (già allegato al Decreto Commissariale n.380 del 18/06/2014):

Lavori e somministrazioni	€ 608.801,29
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.044,01
Ammontare dei certificati precedenti	€ 499.402,89
Sommano le detrazioni	€ 502.446,90
Credito impresa arrotondato a 0 euro	€ 106.354,39
Per IVA al 22%	€ 23.397,97
Totale Generale	€ 129.752,36

VISTO il Decreto Commissariale n. 380 del 18/06/2014 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 6 dei lavori eseguiti a tutto il 02/05/2014 per l'importo complessivo di € 25.519,42 IVA inclusa come da Certificato di pagamento n. 6 del 12/05/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 629.823,96
Sommano importi soggetti a ritenute	€ 629.823,96
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.149,12
Ammontare dei certificati precedenti	€ 605.757,28
Sommano le detrazioni	€ 608.906,40
Credito impresa arrotondato a 0 euro	€ 20.917,56
Per IVA al 22%	€ 4.601,86
Totale Generale	€ 25.519,42

VISTA la nota n. 0024671 del 03/07/2014, acquisita agli atti al prot.n. 3450 del 14/07/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Fattura n. 09 del 03/06/2014 emessa dalla ditta OPERAE S.r.l. dell'importo complessivo di € 21.960,73 IVA inclusa, relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica;
- Copia fattura n. 18 del 29/05/2014 emessa dalla discarica IMPREFER S.r.l. dell'importo complessivo di € 21.960,73 IVA inclusa, con allegato copie dei formulari rifiuti;
- Nota redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e vistata dal RUP, con la quale si certifica la congruità della documentazione prodotta, relativa alle quantità conferite in discarica;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa OPERAE S.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 17/10/2014, e acquisito agli atti al prot.n. 4936 del 17/10/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della discarica IMPREFER S.r.l. rilasciato dalle autorità competenti al comune di Castelbuono in data 30/09/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 24/10/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta OPERAE S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita al prot. n. 3709 del 30/07/2014;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 09 del 03/06/2014 emessa dalla ditta OPERAE S.r.l. relativa al rimborso degli oneri accesso a discarica per l'importo complessivo di € € 21.960,73 (ventunomilanovecentosessanta/73) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe"-- individuato con il codice di identificazione CT 026 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta OPERAE S.r.l. con sede in Mestre (Ve), Via Antonio da Mestre 19 - 30174 Mestre (Ve) - C.F./P.IVA 05900701219 - della 09 del 03/06/2014 relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica per l'importo complessivo di € € 21.960,73 (ventunomilanovecentosessanta/73) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 630 06285 03200 CC0908087183 che la stessa intrattiene presso la Banca Carim;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore Articolo dell'importo complessivo di € 21.960,73 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 446 del 14/06/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 21 del 21/01/2014 (Voce B5), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore

(dott. Maurizio Croce)

ll



