



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 677 del 07 NOV. 2014

PA 143 A - “Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia” nel comune di Castelbuono - Pagamento SAL 2 - IDROGEOFER S.R.L.
CUP J35D13000000001 CIG 53612893A4.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 143 A, “Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia” nel comune di Castelbuono, per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 576 del 06/11/2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Santi Sottile, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e COME supporto a RUP il Dott. Angelo Nicastro, attualmente in servizio presso la struttura commissariale (già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento PA 143 A, “Opere di drenaggio e



consolidamento in C.da Liccia" nel comune di Castelbuono, per un importo complessivo di € 1.978.972,49 (già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 922 del 31/10/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta FERRARO IGNAZIO, con sede in Piana degli Albanesi (PA) - Viale 8 marzo, 15 - con un ribasso percentuale del 32,1553% corrispondenti a € 814.832,95, oltre a € 16.760,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA e quindi per un importo complessivo pari a € 831.593,85 oltre IVA (già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 1008 del 28/11/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'Ing. Gaetano Grifasi (già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTO il contratto sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta FERRARO IGNAZIO, registrato in data 19/02/2014 all'Agenzia delle Entrate di Palermo, al n.36/6 - serie 1(già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 235 del 18/04/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014) con il quale è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.473.877,08 per la realizzazione dell'intervento PA 143 A "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia" come da seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI IMPEGNO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
A	LAVORI			
a.1)	Importo dei lavori ribassato			€ 814.832,95
a.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		PSC	€ 16.760,90
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 831.593,85
	VOCI			Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui lavori	22%		€ 182.950,65
b.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	34% del 2%		€ 8.280,96
b.3)	D.L. mis. e cont. CSE e frazionamenti Oneri ed iva inclusa			€ 45.467,22
b.4)	Consulenza geologica compresa oneri ed iva			€ 25.907,85
b.5)	Rilievi compresi oneri e iva			€ 14.080,04
b.6)	Per collaudo statico Oneri ed iva inclusa			€ 3.164,08
b.7)	Per collaudo tecnico ammin. Oneri ed iva inclusa			€ 3.453,32
b.8)	Espropri ed occupazione aree			€ 160.744,00
b.8,1)	Registrazione e trascrizione atti			€ 17.248,00
b.8,2)	Frazionamenti			€ 49.220,00
b.9)	Spese per pubblicità gara			€ 4.336,82
b.10)	Contributo AVCP			€ 0,00
b.11)	Indagini geognostiche preliminari Iva ed oneri compresi			€ 0,00
b.12)	Prove in corso d'opera e di collaudo			€ 8.000,00
b.13)	Spostamenti pali enel			€ 19.000,00
b.14)	Assicurazione Rup			€ 229,06
b.15)	Imprevisti			€ 100.201,23
b.16)	Spese per plottaggio elaborati grafici			€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 642.283,23
	TOTALE GENERALE A+B			€ 1.473.877,08



VISTO il Decreto Commissariale n. 402 del 24/06/2014 con il quale è disposto il pagamento dell'anticipazione del 10% alla ditta Ferraro Ignazio per un importo complessivo di € 100.947,18 (già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTA la nota n. 3597 del 23/07/2014 con la quale la ditta FERRARO IGNAZIO comunica che ha conferito la propria azienda ad una nuova società denominata IDROGEOFER S.R.L., con sede in Piana degli Albanesi in c.da Ponte Rosso s.n. – C.F. e P.Iva 06330500825 allegando la relativa documentazione (già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTO l'Atto di costituzione della società a responsabilità limitata denominata IDROGEOFER S.R.L., sottoscritto in data 09/07/2014 e registrato a Palermo il 09/07/2014 al n. 7870, serie 1T (già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 04/08/2014 come da seguente certificato di pagamento n. 1 del 12/08/2014 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 284.084,62
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 0,00
Sommano	€ 284.084,62
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.840,84
La quota del 10% per recupero anticipazione	28.408,46
Totale deduzioni	€ 31.249,30
Risulta il credito dell'Impresa	€ 252.835,32

VISTA la nota prot. n. 14244 del 24/10/2014 acquisita agli atti al prot.n. 5083 del 27/10/2014, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 2 a tutto l'8/10/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 788.304,10
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 15.449,00
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 772.855,10
Ribasso d'asta del 32,1553% su € 772.855,10	€ 248.513,88
Importo lavori a misura al netto del Ribasso d'asta	€ 524.341,22
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 15.449,00
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 539.790,22



- Certificato di pagamento n. 2 del 23/10/2014 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 524.341,22
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 15.449,00
Sommano	€ 539.790,22
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.698,95
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 252.835,32
La quota del 10% per recupero anticipazione	53.979,02
Totale deduzioni	€ 309.513,29
Risulta il credito dell'Impresa	€ 230.276,93

- la fattura n. 2 del 24/10/2014 emessa dalla ditta IDROGEOFER S.R.L. per l'importo complessivo di € 280.937,85 IVA inclusa ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 5083 del 27/10/2014;

VISTA la nota prot. 11573 del 12/09/2014, con la quale il RUP concede una proroga per l'ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi, fissando come data ultima per l'ultimazione degli stessi il 01/01/2015;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti al prot. n. 3923 del 20/08/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta IDROGEOFER S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 19/08/2014 e acquisito agli atti al prot.n. 3990 del 26/08/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 06/11/2014, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta IDROGEOFER S.R.L. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento della fattura n. 2 del 24/10/2014 emessa dalla ditta IDROGEOFER S.R.L. relativa al SAL n. 2 dei lavori come da certificato di pagamento n. 2 del 23/10/2014 e per l'importo complessivo di € 280.937,85 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di drenaggio consolidamento in C.da Licia" nel comune di Castelbuono, individuato con il codice di



identificazione PA 143 A, alla ditta IDROGEOFER S.R.L. C.F./P.IVA 06330500825 della somma complessiva di € **280.937,85** (duecentottantamilanovecentotrentasette/85) a saldo della fattura n. 2 del 24/10/2014, relativa al SAL n. 2 come da certificato di pagamento n. 2 del 24/10/2014, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 23K 02008 43590 000103305567 che la stessa intrattiene presso Unicredit Banca- Agenzia 22161 di San Giuseppe Jato (PA);

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 280.937,85, di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 235 del 18/04/2014, (voce A1 "Importo dei lavori ribassato" € 214.827,93 – voce A2 "Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso" € 15.449,00 - voce B1 "IVA sui lavori" € 50.660,92), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore
(dott. Maurizio Croce)

