

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

DECRETO N. 723 del 10 2 DIC. 2014

SR187 A - “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA VORAGINE DEL CENTRO ABITATO” NEL
COMUNE DI ROSOLINI - ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO EX DELIBERA CIPE N.
8/2012.

Pagamento SAL n. 1 alla ditta Giambrone Francesco.

CUP J25D12000260001 CIG 53919970B0

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, tra l’altro, le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

CONSIDERATO che sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per procedere al suddetto pagamento;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011, reg. n. 141, fg. n. 104;

VISTA la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, risorse a favore di interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno;

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot.n. 1859/2013 del 11.02.2013, per l'impegnabilità delle risorse e modalità di trasferimento delle stesse, con la quale si autorizza l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'allegato 1 dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, identificati con la lettera A, è compreso l'intervento contraddistinto dal codice SR 187 A

“Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato” nel comune di Rosolini per un importo complessivo pari a € 1.800.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 02/05/2012 con il quale è stata confermata la nomina del Geom. Giuseppe Vindigni, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori (già allegato al Decreto Commissariale n. 455 del 04/07/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento SR 187 A “Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato” nel comune di Rosolini per un importo complessivo di € 1800.000,00, di cui €1.251.281,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €29.467,78 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso oltre ad € 519.250,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione (già allegato al Decreto Commissariale n. 455 del 04/07/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 1001 del 26/11/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori dell'intervento SR 187 A “Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato” nel comune di Rosolini a favore dell'impresa GIAMBRONE FRANCESCO con sede in Via Torino, 21 92022 Cammarata (AG) con un ribasso percentuale del 32,4751% corrispondente a € 844.925,72 oltre a € 29.467,78 per oneri non assoggettabili al ribasso, oltre I.V.A. (già allegato al Decreto Commissariale n. 455 del 04/07/2014);

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario e l'impresa GIAMBRONE FRANCESCO - C.F.GMBFNC54R18B486C - P.IVA 00594000846 - con sede in Via Torino, 21 - 92022 Cammarata (AG), registrato all'Agenzia delle Entrate in data 19.02.2014 al n.36/7 serie 1 (già allegato al Decreto Commissariale n. 455 del 04/07/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 228 del 17/04/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 455 del 04/07/2014), con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.288.299,06 necessaria per la realizzazione dell'intervento SR 187 A “Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato” nel comune di Rosolini, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

A1	Importo lavori al netto del ribasso	€ 844.926,72
A2	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	€ 29.467,78
A	IMPORTO DEI LAVORI COMPRESO ONERI	€ 874.394,50

**Somme a disposizione
dell'Amministrazione**

B1	IVA sui lavori	€ 192.366,79
B1	supporto alla progettazione e coord. In fase di progettazione compresa IVA	€ 42.756,06
B2	direzione lavori, rilievi, contabilità e misura compresa IVA	€ 38.577,63



B3	coordinamenti di sicurezza in fase di esecuzione compresa IVA	€ 11.708,34
B4	indagine geognostiche compresa IVA	€0,00
B5	Competenze Geologo compresa iva	€ 33.148,11
B6	Collaudo Statico	€ 2.836,50
B7	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 7.812,58
B8	Incentivo art. 92 c.5 dlgs 163/06	€ 25.614,99
B9	Imprevisti	€ 30.737,99
B10	Oneri Conferimento in Discarica	€ 25.000,00
B11	Spese art. 92 comma 7bis 163/06	€ 1.059,07
B12	Spese AVCP	€0,00
B13	spese per pubblicità gara	€2.2.86,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 413.904,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.288.299,06

VISTO il Decreto Commissariale n. 455 del 04/07/2014 con il quale è disposto il pagamento alla ditta GIAMBRONE FRANCESCO dell'anticipazione del 10%, ai sensi dell'art.26-ter della legge n.98 del 2013, per l'importo complessivo di € 106.676,13;

VISTA la seguente documentazione:

- Verbale di consegna lavori del 23/04/2014 in cui è stabilito il termine di 240 giorni per l'ultimazione delle opere e quindi entro il 09/12/2014;
- Verbale di sospensione dei lavori del 21/07/2014;
- Verbale di ripresa dei lavori del 20/08/2014 in cui è stabilito il nuovo termine di ultimazione delle opere entro il 09/01/2015.

VISTA la nota prot.n.23777 del 15/09/2014, acquisita agli atti al prot.n. 4259 del 16/09/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 1 a tutto il 05/09/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 05/09/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza		€ 418.844,16
Ribasso d'asta del 32,4751% su € 418.844,16		€ 136.020,05

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 282.824,10
Oneri della sicurezza del 2,35% da applicare su € 418.844,16		€ 9.842,83
Importo netto totale dei lavori		€ 292.666,93

- Certificato di Pagamento n. 1 del 15/09/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

per lavori e somministrazione		€ 292.666,93
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 1.463,33
Recupero anticipazione ai sensi dell'art.26 del CSA		€ 34.975,78
Sommano le detrazioni		€ 36.439,11
Risulta il credito dell'impresa		€ 256.227,82
Per IVA		€ 56.370,12
Totale generale		€ 312.597,94

- fattura n. 21 del 15/09/2014 relativa al SAL n. 1 emessa dalla ditta Giambrone Francesco per l'importo complessivo di € 312.597,94 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa GIAMBRONE FRANCESCO rilasciato dalle Autorità competenti in data 06/11/2014, acquisito agli atti al prot.n. 5305 del 07/11/2014;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia in data 01/12/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Ferraro Ignazio risulta non inadempiente;


CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 21 del 15/09/2014 emessa dalla ditta GIAMBRONE FRANCESCO relativa al SAL n. 1 a tutto il 05/09/2014 per l'importo complessivo di 312.597,94 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice SR187 A - "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA VORAGINE DEL CENTRO ABITATO" NEL COMUNE DI ROSOLINI - ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO EX DELIBERA CIPE N. 8/2012, della fattura n. 21 del 15/09/2014 relativa al SAL n. 1 a tutto il 05/09/2014, per l'importo complessivo di € **312.597,94** (trecentododicimilacinquecentonovantasette/94) da liquidare alla ditta GIAMBRONE FRANCESCO con sede in Via Torino, 21 92022 Cammarata (AG) C.F.GMBFNC54R18B486C – P.IVA 00594000846, con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 46M 02008 83120 000300710745 che la stessa intrattiene presso il Banco di Sicilia – Agenzia di San Giovanni Gemini (Ag);

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo pari ad € 312.597,94, si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 228 del 17/04/2014 (Voce A1 € 246.384,99– Voce A2 € 9.842,83 Voce B1 € 56.370,12), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore
(dott. Mamuzio Croce)

