

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 264 del 30 APR. 2014

ME 109 A San Pier Niceto *“Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento dell’area a protezione del serbatoio del centro abitato”.*

Pagamento GRESY APPALTI S.r.l - SAL n. 2

CUP J95D12000480001 CIG 4821394431

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore



Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 109 A San Pier Niceto "Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato", per un importo complessivo di € 600.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 301 del 31 ottobre 2011 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Maio dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto, con il supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro (già allegato al D.C. n. 44 del 05/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 734 del 21 dicembre 2012 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento ME 109 A "Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato" nel comune di San Pier Niceto, per un importo complessivo di € 552.953,81 (già allegato al D.C. n. 44 del 05/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 33 del 21 gennaio 2013 di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei sopracitati lavori in favore della GRESY APPALTI s.r.l., con sede in Maletto (CT) via Calì 18/20 - CAP 95035 - C.F./P.IVA 04368150878 -, per l'importo di € 259.798,04 IVA esclusa, corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,9559%, oltre a € 14.509,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso (già allegato al D.C. n. 44 del 05/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 76 del 1 febbraio 2013 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori per il succitato intervento a favore dell'ing. Cono Galipò (già allegato al D.C. n. 44 del 05/02/2014);

VISTO il contratto stipulato il 12 marzo 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la GRESY APPALTI s.r.l., debitamente registrato in data 04.04.2013 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 7552 - serie 3 (già allegato al D.C. n. 44 del 05/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 364 del 20/05/2013 con il quale è disposto l'impegno della somma complessiva di € 429.593,24 necessaria per la realizzazione dell'intervento ME 109 A "Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato" nel comune di San Pier Niceto, con il seguente Quadro Economico (già allegato al D.C. n. 44 del 05/02/2014) :


QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO		
A)	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 259.798,04
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.509,00
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 274.307,04
B)	Somme a disposizione	
B.1	IVA 21% sui Lavori	€ 57.604,48
B.2	Incentivi 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 7.708,31
B.3	Rilievi topografici, IVA ed oneri inclusi	€ 5.641,41
B.4	Competenze tecniche D.L. misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, procedure espropriative, IVA ed oneri inclusi	€ 30.051,41
B.5	Competenza collaudo statico, IVA ed oneri inclusi	€ 5.420,41
B.6	Consulenza geologica, IVA ed oneri inclusi	€ 11.780,38
B.7	Indagini geognostiche, IVA ed oneri inclusi (D.C. impegno 397/2012)	€ 0,00
B.8	Pubblicità Gara	€ 5.000,00
B.9	Espropri ed occupazione aree	€ 13.364,45
B.10	Contributo Autorità di vigilanza (D.C. impegno 202/2013)	€ 0,00
B.11	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 5.000,00
B.12	Imprevisti (circa 2%)	€ 13.715,35
	Totale somme a disposizione (B)	€ 177.145,55
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 429.593,24

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 19/11/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1031 del 03/12/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 09/09/2013 Certificato di pagamento n.1 del 20/09/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella (già allegato al D.C. n. 44 del 05/02/2014):

Lavori e somministrazioni	€ 185.681,80
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 8.917,00
Sommano	€ 194.598,80
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 972,99
Totale deduzioni	€ 972,99
Totale Generale	€ 193.625,81

VISTO l'atto di sottomissione del 31/12/2013 registrato in data 21/01/2014 presso l'Agenzia di Catania sportello di Adrano al n. 744 – serie 3, con il quale il termine per l'ultimazione dei lavori, viene prorogato di ulteriori 35 giorni;



VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 15/01/2014 di presa d'atto approvazione perizia di variante e suppletiva, rimodulazione quadro economico d'impegno ed integrazione impegno somme con il seguente Q.E. (già allegato al D.C. n. 44 del 05/02/2014):

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO RIMODULATO

A) LAVORI

A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 300.606,90
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>13.905,48</u>
TOTALE LAVORI COMPRESO SICUREZZA (A)	€ 314.512,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) IVA sui lavori	€ 67.256,46
B.2) Incentivi 2% RUP e Supp. (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/2006)	€ 3.558,19
B.3) Rilievi topografici	€ 0,00
B.4) Comp. tec. D.L. mis. e cont. secur., C.S.E., procedure espropriative, incl. IVA ed oneri	€ 38.019,74
B.5) Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 5.257,00
B.6) Consulenza geologica	€ 0,00
B.7) Indagini geognostiche	€ 0,00
B.8) Pubblicità gara	€ 989,47
B.9) Espropri ed occupazione aree	€ 0,00
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00
B.11) Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 0,00
B.12) Imprevisti	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ <u>115.080,86</u>
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 429.593,24

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 22/01/2014;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 11/02/2014, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 03/02/2014 e quindi in tempo utile;

VISTO la nota prot. n. 1875 del 13/03/2014, acquisita agli atti prot. n. 1379 del 24/03/2014, con la quale il RUP dell'intervento trasmette la seguente documentazione contabile:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 04/02/2014 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 443.073,53
Oneri di Sicurezza già inclusi nei lavori	€ 13.905,48
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 429.168,05

Importo dei lavori a base d'asta del 29,9559% su importo massimo € 429.168,05		€ 128.561,15
Importo complessivo dei lavori dei lavori al netto		€ 300.606,90
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori		€ 13.905,48
Sommano		€ 314.512,38
Importo netto totale dei lavori più oneri di sicurezza		€ 314.512,38

- Certificato di Pagamento n. 2 del 12/02/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni		€ 300.606,90
Sommano		€ 300.606,90
Per oneri afferenti la sicurezza		€ 13.905,48
Sommano		€ 314.512,38
La ritenuta del 0,50% per infortuni		€ 1.572,56
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 193.625,81
Totale deduzioni		€ 195.198,37
Risulta il credito all'Impresa in		€ 119.314,01

- la Fattura n. 1 del 20/02/2014 emessa dalla Ditta GRESY APPALTI S.r.l., relativa al Sal n. 2 dei lavori a tutto il 04/02/2014, per un importo complessivo pari ad € 145.563,09 (centoquarantacinquemilacinquecentosessantatre/09) IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa GRESY APPALTI s.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 16/04/2014, e acquisito agli al prot. n. 1838 del 16/04/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 30/04/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta GRESY APPALTI s.r.l. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 1 del 20/02/2014 emessa dalla ditta GRESY APPALTI s.r.l. per l'importo complessivo di € 145.563,09 (centoquarantacinquemilacinquecentosessantatre/09) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento *"Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato"*, nel Comune di San Pier Niceto, individuato con il codice ME 109 A, dell'importo netto di € **145.563,09**

(centoquarantacinquemilacinquecentosessantatre/09) a favore della ditta GRESY APPALTI s.r.l., con sede in Maletto (CT) via Calì 18/20 - CAP 95035 - C.F./P.IVA 04368150878, della fattura 1 del 20/02/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 12/02/2014 relativo al SAL n. 2, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 14G 03019 84160 000000146675 che la stessa intrattiene presso il Credito Siciliano – Agenzia di Randazzo;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € € 145.563,09 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 364 del 20/05/2013 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 4 del 15/01/2014 (€ 114.325,53 - Voce A1 "Importo lavori", - € 4.988,48 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 26.249,08 Voce B11 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)



12