



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 70 del 05 FEB. 2015.

ME 079_A - “Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale” nel comune di Librizzi - **Pagamento SAL 3 all’impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l.**

CUP J49H12000540001 CIG 5219722AD9

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME079 A “Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale” nel comune di Librizzi ,per un importo complessivo di € 2.150.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 339 del 11/07/2012 con il quale è stato nominato il Geom. Carmelo Ciloni come Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Giuseppe Morganti in qualità di supporto RUP;;

VISTO il Decreto Commissariale n. 471 del 20/06/2013 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento ME079 A “Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale” nel comune di Librizzi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 596 del 25/07/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A. I. con sede in Regalbuto (EN) all'indirizzo Via Pio La Torre, 18 94017, con un ribasso percentuale del 31,1678 % corrispondenti a € 949.208,79 oltre a € 83.306,75 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.032.515,54 oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 669 del 21/08/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase all'Ing. Carmelo Ridolfo per un compenso complessivo di € 49.983,82 compreso oneri e IVA;



VISTO il contratto sottoscritto in data 24/09/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l., registrato in data 10/10/2013 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr. 20693 - serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 838 del 09/10/2013 con il quale è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.587.238,81 per la realizzazione dell'intervento ME079 A "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale" come da seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO		Importo
A	LAVORI	
A.1	Lavori al netto del ribasso offerto	949.208,79
A.2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	70.999,57
A.3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	12.307,18
	TOTALE LAVORI A)	1.032.515,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori 21.00%	216.828,26
B.2	incentivo (ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%) x 2,00%	12.283,53
B.3	competenze tecniche D.L. misura e contabilità, IVA e oneri incl.	49.983,82
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri	13.367,08
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi	4.038,57
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	9.757,42
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	2.623,81
B.8	Espropri e occupazione aree	18.503,73
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	128.278,58
B.10	Spese per Pubblicità e Gara	3.977,58
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	600,00
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	7.000,00
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	22.442,91
B.14	Imprevisti	65.037,98
B.15	Indagini geognostiche integrative compresa IVA	0,00
	TOTALE B)	554.723,27
	TOTALE (A+B)	1.587.238,81

VISTA la nota prot. n. 892 del 31/01/2014, acquisita agli atti al prot. n. 500 del 06/02/2014, con la quale il RUP propone l'ammissibilità della richiesta di subappalto e la concessione dell'autorizzazione;

VISTA la nota commissariale prot. n. 863 del 27/02/2014, con la quale il Commissario Straordinario, a seguito della succitata nota prot. n. 500 del 06/02/2014, autorizza il subappalto dei lavori relativo alla categoria prevalente per l'importo complessivo di € 60.000,00 compreso oneri della sicurezza oltre IVA all'impresa Geosonda Costruzioni srl con sede in Raffadali, SS11 Buagimi dell'autorizzazione;

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto in Regalbuto in data 10/03/2014 tra l'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l.e la società Geosonda Costruzioni s.r.l;

VISTO il Decreto Commissariale n. 484 del 30/07/2014 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 23/05/2014 per l'importo complessivo di € 480.017,21 IVA



inclusa, così come da certificato di pagamento n. 1 del del 20/06/2014 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 363.528,99
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 31.904,91
Sommano	€ 395.433,90
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.977,17
Totale deduzioni	€ 1.977,17
Risulta il credito dell'Impresa	€ 393.456,73

VISTO il Decreto Commissariale n. 542 del 09/09/2014 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 12/07/2014 per l'importo complessivo di € 368.108,64 IVA inclusa, così come da certificato di pagamento n. 2 del 23/07/2014 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 642.306,83
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 56.371,68
Sommano	€ 698.678,51
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.493,39
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 393.456,73
Totale deduzioni	€ 396.950,12
Risulta il credito dell'Impresa	€ 301.728,39

VISTA la nota prot. n. 5128 del 29/10/2014, con la quale il Rup trasmette la Determinazione di proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori, in riscontro alla nota prot. n. 9609 del 14/10/2014 di richiesta di proroga da parte dell'impresa, fissando al 10/01/2015 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 12662 del 18/12/2014 acquisita agli atti al prot.n. 6264 del 22/12/2014, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro contabile;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- SAL n. 3 a tutto il 15/12/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 1.418.258,16
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.796,31



Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.337.461,85
Ribasso d'asta del 31.1678% su € 1.337.461,85	€ 416.857,43
Importo lavori a misura al netto del Ribasso d'asta	€ 920.604,42
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.796,31
Lavori a misura al netto	€ 1.001.400,73
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.001.400,73

- Certificato di pagamento n. 3 del 19/01/2015 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 920.604,42
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 80.796,31
Sommano	€ 1.001.400,73
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 5.007,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 695.185,12
Totale deduzioni	€ 700.192,12
Risulta il credito dell'Impresa	€ 301.208,61

- Fattura n. 12 del 17/12/2014 emessa dall'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. per l'importo complessivo di € 367.474,50 IVA inclusa;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 19/01/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 271 del 19/01/2015;

VISTA la dichiarazione resa dal DL in data 02/02/2015, con la quale si comunica che, relativamente al SAL n. 3, non si è fatto ricorso alla suddetta ditta subappaltatrice;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 04/02/2015, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che l'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento della fattura n. 12 del 17/12/2014 emessa dall'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l., relativa al SAL n. 3 dei lavori come da certificati di pagamento n. 3 del 19/01/2015 per l'importo complessivo di € 367.474,50 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 nella legge 11 agosto 2014 n. 116,



DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale", nel comune di Librizzi, individuato con il codice di identificazione ME 079 A, all'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. C.F./P.IVA 00519120869 della somma complessiva di € **367.474,50** (trecentosessantasettemilaquattrocento settantaquattro/50) a saldo della fattura n. 12 del 17/12/2014, relativa al SAL n. 3 come da certificato di pagamento n.3 del 19/01/2015, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 22Y 08954 83719 009000020962 che la stessa intrattiene presso la Banca BCC "La Riscossa di Regalbuto" – Agenzia di Regalbuto (EN);

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 367.474,50, di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 838 del 09/10/2013, (voce A1 € 276.783,99 - voce A2 € 24.424,62 - voce B1 € 66.265,89), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.



Soggetto Attuatore
(**don Maurizio Croce**)