

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010  
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

**DECRETO n. 74/15 del 06/02/2015**

Intervento CT 027 A - "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" nel Comune di Grammichele (CT).

Pagamento Stato finale ditta Globalgeo Srl

**CUP J95D12000450001 - CIG [4800802323](#)**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del [24-6-2014](#) - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, gia' Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - e' stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice CT 027 A, riguardante l'esecuzione di "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi"- nel Comune di Grammichele (CT), per l'importo complessivo di € 700.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 325 del 10/07/2012 con il quale e' stata confermata la nomina del RUP dell'intervento Geom. Michele Iudica in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Grammichele;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012, con il quale e' stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" - Intervento CT 027 A - Comune di Grammichele, per l'importo complessivo di € 700.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 con il quale e' disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento a favore dell'impresa GLOBALGEO Srl con sede in Montemaggiore Belsito (PA) - Via Maria degli Angeli n. [22 90020](#) - con un prezzo offerto pari a € 292.870,01 oltre a € 12.129,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 304.999,76 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 29,7999%;

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa GLOBALGEO Srl in data 10/04/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 04/06/2013 serie 3 al n. 12237;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 303 del 19/04/2013 il quale si e' impegnata la somma di €

**549.978,26** necessaria per la realizzazione dell'intervento "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buoizzi" - Intervento CT 027 A - Comune di Grammichele, con il seguente Quadro Economico:

A. Lavori a seguito dell'aggiudicazione	€ 292.870,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.129,75
<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>	<b>€ 304.999,76</b>
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.648,68
B3 Spese tecniche per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.932,77
B4 Imprevisti (art.42, c.3b DPR 207/2010)	€ 42.932,29
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 36.300,00
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori 21%	€ 64.049,95
B12 Spese per monitoraggio	€ 36.992,75
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 244.978,50</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 549.978,26</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 402 del 05/06/2013 con il quale e' conferito l'incarico di collaudatore statico all'ing. Salvatore Celona, con sede in via Grioli n. [35 - 98049](#) - Villafranca Tirrena CF CLNSVT70S08F158E - P.IVA [02664300833](#) - per l'importo complessivo di € 3.704,73 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 962 del 14/11/2013 con il quale si prende atto della PVS ed e' rimodulato l'impegno come di seguito:

<b>A Nuovo importo lavori al lordo</b>	<b>€ 448.905,45</b>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.704,02
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 436.201,43
Ribasso d'asta del 29,7999	€ 129.987,59
<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>	<b>€ 318.917,86</b>
<b>B Somme a disposizione</b>	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.520,65
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.732,44
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 11.022,78
B4 Imprevisti	€ 22.102,08
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 36.600,00
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori	€ 70.161,92
B12 Spese per monitoraggio	€ 37.298,47
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 231.060,40</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 549.978,26</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 969 del 19/11/2013 con il quale si e' provveduto al pagamento del SAL n. 1 e n. 2 dei lavori per complessivi € 273.224,10 IVA inclusa;

**VISTO** il Decreto Commissariale n.127 del 13/03/2014 con il quale si prende atto della PVS n.2 e di assestamento e si rimodula il Q.E. cosi come di seguito:

<b>A Nuovo importo lavori al lordo</b>	<b>€ 456.837,02</b>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.704,02
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 444.133,00
Ribasso d'asta del 29,7999	€ 132.351,19
<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>	<b>€ 324.485,83</b>

<b>B Somme a disposizione</b>	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.520,65
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.732,44
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 11.022,78
B4 Imprevisti	€ 2.302,46
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 49.606,69
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori	€ 71.386,88
B12 Spese per monitoraggio	€ 37.298,47
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 225.717,43</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 549.978,26</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n.225 del 17/04/2014 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori a tutto il 12/03/2014 per l'importo di € 120.669,25 IVA inclusa;

**VISTO** il Decreto Commissariale n.619 del 13/10/2014 con il quale si approvano gli atti di contabilita' finale e ammissibilita' del certificato di regolare esecuzione;

**VISTA** la nota prot.n.3882 del 17/09/2014, acquisita agli atti al prot.n. 4358 del 22/09/2014, con la quale il RUP trasmette la contabilita' finale dei lavori cosi come di seguito:

- Stato finale del 07/08/2014 come da seguente tabella:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza		€ 456.837,02
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso		€ 12.704,02
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 444.133,00
Ribasso d'asta su € 444.133,00	29,7999%	€ 132.351,19
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 311.781,81
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.704,02
Lavori a misura al netto		€ 324.485,83
Importo totale netto dei lavori		€ 324.485,83

- Registro di contabilita'
- Sommario del registro di contabilita';
- Libretto delle misure;
- Relazione del DL sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 07/08/2014;
- Determina del RUP del 12/08/2014 di liquidazione rata di saldo;
- fattura n.25 del 17/09/2014, acquisita agli atti al prot.n.4358 del 22/09/2014, emessa dalla Globalgeo Srl per l'importo complessivo di € 1.979,36 IVA inclusa e relativa allo Stato finale dei lavori;
- polizza n. 726227983.

**VISTO** il Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'impresa Globalgeo Srl rilasciato dalle Autorita' competenti in data 26/01/2015, acquisito agli atti al prot.n. 437 del 27/01/2015;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 1.979,36 IVA inclusa e relativo alla fattura n. 25 del 17/09/2014 emessa dalla Globalgeo Srl per lo Stato finale dei lavori;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" nel Comune di Grammichele (CT) ed individuato con il codice di identificazione CT 027 A, della fattura n. 25 del 17/09/2014 per l'importo complessivo di € **1.979,36** (millenovecentosettantanove/36) in favore della Globalgeo Srl con sede in Montemaggiore Belsito (PA) - Via Maria degli Angeli n. [22 - 90020](tel:09190020) - CF/ P.IVA <05489270826>, relativa allo Stato finale dei lavori, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 63J [06175 43470 000000039780](061754347000000039780), che la stessa intrattiene presso la Banca Carige;

### Articolo 3

Al pagamento dell'importo di cui al precedente articolo, per complessivi € 1.979,36, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 303 del 19/04/2013, così come modificato dai Decreti Commissariali n. 962 del 14/11/2013 e 127 del 13/03/2014 (voce A1 € 1.622,43 - € 356,93 voce B/11) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

