




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 “per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n.116
 Via Costantino Nigra, 5 – Palermo

DECRETO n. 160 del 24 MAR. 2015

OGGETTO: Castel di Iudica -CT 024 A -“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti”. Importo finanziamento €. 3.000.000,00

Approvazione atti di contabilità finale e collaudo (art. 234 co. 2° D.P.R. 207/2010).


- VISTO** l’art.2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale, in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 024 A -“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana” Castel di Iudica (CT) per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 96 del 16 giugno 2011 con il quale è stato nominato il geom. Domenico Faranda dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica (CT),

Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'ing. Federica Bottini funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 640 del 22.11.2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento all'intervento CT 024 A -*“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana”* Castel di Iudica (CT) ammonta ad € 3.000.000,00, (tremilioni/00) di cui € 1.878.504,60 (unmilioneottocentostottomilacinquecen-toquattro/60) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 108.075,00 (centottomilazero settantacinque/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 1.013.420,40 (unmilionezerotredicimilaquattrocentoventi/40) per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 251 del 04/4/2013 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI MAMMANA MICHELANGELO con sede in Castel di Lucio, Via Santa Lucia s.n.c. P.I. n. 01936500832 Capogruppo del Raggruppamento temporaneo con le Mandanti PETTINATO costruzioni SRL con sede in Messina e EREDI DI ANELLO ANDREA SRL con sede in Caccamo (PA) con un prezzo offerto pari ad €. 1.321.246,21 oltre a €. 108.075,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, quindi, per un totale complessivo pari ad € 1.429.321,21 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 29,6650%;
- VISTO** il contratto stipulato in data 09/05/2013 tra il Commissario Straordinario e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa Mammana Michelangelo con sede a Castel di Lucio, capogruppo e le imprese Pettinato costruzioni srl con sede a Messina e l'impresa Eredi Anello Andrea con sede a Caccamo, il cui importo è stabilito all'art. 3 in € 1.429.321,21 (euro unomilionequattrocentoventononimilatrecentoventuno/21) di cui € 1.321.246,21 (euro unomilione trecentoventunolimiduecentoquarantasei/21) per lavori ed € 108.075,00 (Euro centottomilazero settantacinque/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 29,6650% e per un totale complessivo pari ad € 1.429.321,21;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 476 del 24.06. 2013 con il quale l'Ing. Giuseppe La Placa è stato nominato nuovo R.U.P., a seguito della nota 5932 del 17.06.2013 (assunta al prot. 3638 di pari data di quest'Ufficio) del RUP pro-tempore Geom. Domenico Faranda con cui chiedeva la revoca dall'incarico di R.U.P., al fine di essere nominato D.L.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 479 del 25.06.2013 con il quale sono stati nominati:
- il Geom. Domenico Faranda (ex RUP) direttore dei lavori;
- l'Ing. Francesco Freni (libero professionista) Direttore operativo con i compiti di cui al comma 2° dell'art. 149 del Regolamento e Coordinatore sicurezza nella fase di esecuzione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.490 del 27.06.2013 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 2.227.552,38 (duemilioniduecentovetisettemilacinquecento-cinquantadue/38) di cui € 1.429.321,21 per lavori ed € 798.231,17 per somme a disposizione dell'amministrazione;



- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 10.07.2013, per l'esecuzione dei quali vennero stabiliti dall'art.14 del capitolato speciale di appalto giorni 365 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e pertanto il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 09/07/2014.
- VISTO** il Decreto Commissariale n.634 del 01.08.2013 con il quale l'Ing. Fabrizio Greco (libero professionista) è stato nominato collaudatore statico e tecnico amministrativo.
- VISTA** la 1° Perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del D.lgs. n. 163/2006 datata 29.10.2013 – 19/11/2013 approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010, con nota prot.n. 7102 del 25.11.2013 e comportante un aumento contrattuale di € 67.727,39 per cui il nuovo importo netto dei lavori ammonta ad € 1.497.048,60 comprensivo di € 116.114,47 per oneri sicurezza;
- VISTO** l'atto di sottomissione stipulato in data 25/11/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina Ufficio Territoriale di S. Agata di Militello -Sportello di Mistretta in data 27/11/2013 alla Serie 3, n. 1921;
- VISTA** la 2° perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 approvata congiuntamente dal R.U.P. e dal Commissario Straordinario Delegato con parere n° 2896/UC del 16 giugno 2014 reso ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR n. 207/2010, comportante un aumento contrattuale di 238.288,88 (compresi gli oneri della sicurezza) per cui il nuovo importo netto dei lavori ammonta a netti € 1.667.610,09 comprensivo di € 125.238,33 per oneri per la sicurezza;
- VISTA** la nota prot. n. 4707/UC del 7.10.2014 del R.U.P., con la quale prende atto della perizia di assestamento redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, comportante la spesa per i lavori (comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) di nette € 1.664.195,04;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.640 del 23.10.2014 di presa d'atto della perizia di assestamento con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 2.227.552,38 (duemilioniduecentovetisettemilacinquecentocinquantadue/38) di cui € 1.644.195,04 per lavori ed € 583.357,34 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- CONSIDERATO** che :
- durante l'esecuzione dei lavori furono concesse n.2 proroghe di giorni 20 con l'atto di sottomissione del 25/11/2013 ed ulteriori 30 giorni con l'atto di sottomissione del 16/06/2014;
 - per effetto delle suddette proroghe per complessivi giorni 50 la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 28/08/2014;
- VISTO** il Certificato di ultimazione dei lavori attestante l'avvenuta ultimazione per il giorno 28/07/2014;
- VISTA** la Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 202, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010;

VISTA la nota n.937 del 23.02.2015 con la quale l'ing. Fabrizio Greco trasmette il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori, debitamente sottoscritto dall'impresa Mammana Michelangelo con sede a Castel di Lucio, Capogruppo del Raggruppamento temporaneo con le Mandanti imprese Pettinato costruzioni srl con sede a Messina e Eredi Anello Andrea con sede a Caccamo, senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori in argomento sono stati corrisposti complessivamente acconti per € 1.635.974,00 per cui risulta un credito dell'impresa di netti € 8.221,04 oltre IVA;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Sono approvati gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di collaudo dei lavori di Castel di Iudica - CT 024 A -"Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti" così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito a favore dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 8.221,04 oltre IVA;

Articolo 3

Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare all'impresa Mammana Michelangelo con sede a Castel di Lucio, Capogruppo del Raggruppamento temporaneo con le Mandanti imprese Pettinato costruzioni srl con sede a Messina e Eredi Anello Andrea con sede a Caccamo la somma complessiva di € 8.221,04 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento Ing. Giuseppe La Placa, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

