

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116

DECRETO N. 231 DEL 12 3 APR. 2015

ME 125 A - Comune di Tortorici - “Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza” –
Pagamento Ing. Mario Saitta per redazione PVS

CUP J15D1300004001 - CIG 494047943E

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti

tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- “Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 182 del 09/08/2011 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e DL, misure e contabilità dei lavori a favore dell'Ing. Mario Saitta con sede in Via Di Bernardo Amato, 2 – Mistretta (Me) C.F. STTMRA64D15F251Q, con un prezzo offerto pari a € 34.932,47 oltre oneri previdenziali e IVA corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 64,888%;

VISTO il Disciplinare d'incarico siglato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ing. Mario Saitta in data 23/08/2011 e registrato il 20/09/2011 all'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n.18091 serie 3 per la progettazione definitiva e esecutiva, DL, misure e contabilità;

VISTO il Decreto commissariale n. 143 del 2 aprile 2012 con il quale è stato nominato il Geom. Rindina Calanni Carmelo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tortorici, Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 592 del 08 novembre 2012 con il quale è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- “Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza” per un importo complessivo di euro 1.452238,14 (già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. con sede in Messina, viale Principe Umberto 69 ,Cap. 98122, con un ribasso percentuale del 30,1982% corrispondenti a € 714.486,53 per i lavori, oltre a € 53.312,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 767.799,43(già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015);

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 09/05/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ITAL PROGET S.R.L., per un importo complessivo di € 767.799,43 oltre I.V.A., di cui € 714.486,53 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,1982% ed € 53.312,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso (già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015);


VISTO il Decreto Commissariale n.473 del 20/06/2013 con il quale è disposto l'impegno delle somme relative all'incarico affidato e il pagamento della progettazione dell'intervento all'ing. Mario Saitta per l'importi complessivo di € 19.476,53;

VISTO il Decreto Commissariale n.784 del 27/09/2013, (già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015), con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.019.259,96 necessaria per la realizzazione dell'intervento ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" con il seguente Quadro Economico:

	VOCI	IMPORTI
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 714.486,53
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 53.312,90
A	Totale lavori compreso sicurezza	€ 767.799,43
	Somme a disposizione	
B.1	IVA 21% sui Lavori	€ 161.237,88
B.2	Polizza assicurativa RUP	€ 1.500,00
B.3	Imprevisti	€ 40.186,54
B.4	Espropriazioni	€ 6.787,28
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.L. misure e cont. (comprensivo oneri e iva)	€ 0,00
B.6	Spese tecniche collaudo statico (comprensivo oneri e iva)	€ 10.268,82
B.7	Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo (comprensivo oneri e iva)	€ 2.280,19
B.8	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP, coo.re sic.za esecuz.	€ 11.199,82
B.9	Spese accertamenti laboratorio verifiche tecn.	€ 3.000,00
B.10	spese pubblicità, pubbl. e contributo AVCP	€ 0,00
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 15.000,00
B.12	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tecn.	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 251.460,53
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.019.259,96

VISTO il Decreto Commissariale n. 976/13 del 19/11/2013, (già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015), con il quale è disposto il pagamento del SAL n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 17/10/2013 come da certificato di pagamento n.1 del 21/10/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori		€ 225.369,86
Importo Oneri Sicurezza		€ 7.256,60
	TOTALE	€ 232.626,46
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 1.163,13
Totale deduzioni		€ 1.163,13
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 231.463,33



VISTO il Decreto Commissariale n.197 del 08/04/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015), con il quale è disposta la rimodulazione del Quadro Economico così come di seguito:

	VOCI	IMPORTI
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 714.486,53
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 53.312,90
A	Totale lavori compreso sicurezza	€ 767.799,43
	Somme a disposizione	
B.1	IVA 21% sui Lavori	€ 161.237,88
B.2	Polizza assicurativa RUP	€ 1.500,00
B.3	Imprevisti	€ 39.736,42
B.4	Espropriazioni	€ 6.787,28
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.L. misure e cont. (comprensivo oneri e iva)	€ 0,00
B.6	Spese tecniche collaudo statico (comprensivo oneri e iva)	€ 10.268,82
B.7	Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo (comprensivo oneri e iva)	€ 2.280,19
B.8	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP, coo.re sic.za esecuz.	€ 11.199,82
B.9	Spese accertamenti laboratorio verifiche tecn.	€ 3.000,00
B.10	spese pubblicità, pubbl. e contributo AVCP	€ 450,12
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 15.000,00
B.12	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tecn.	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 251.460,53
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.019.259,96

VISTA la seguente documentazione (già allegata al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015):

- verbale di consegna dei lavori del 31/05/2013 nel quale, tra l'altro, si fissa al 31/03/2014 la data di ultimazione di lavori;
- verbale di sospensione n.1 del 28/11/2013;
- verbale di ripresa n.2 del 16/12/2013 con il quale si sposta la predetta data di ultimazione lavori al 18/04/2014;
- verbale di sospensione n.3 del 03/02/2014;
- verbale di ripresa n.4 del 18/03/2014 con ulteriore modifica dell'ultimazione lavori al 31/05/2014;


- verbale di sospensione n.5 del 08/05/2014;
- atto di sottomissione del 10/11/2014;
- verbale di ripresa n.6 del 10/11/2014 con ulteriore modifica dell'ultimazione lavori al 04/02/2015;
- verbale di sospensione n.7 del 29/12/2014;

VISTO il Decreto Commissariale n. 315 del 22/05/2014, (già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015), con il quale è disposto il pagamento del SAL n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 14/04/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 30/04/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori		€ 497.038,02
Importo Oneri Sicurezza		€ 16.003,94
	TOTALE	€ 513.041,96
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 2.565,21
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 231.463,33
Totale deduzioni		€ 234.028,54
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 279.013,42

VISTO il Decreto Commissariale n.113 del 20/02/2015 (già allegato al Decreto Commissariale n. 184 del 02/04/2015) con il quale è disposta la presa d'atto della PV e si è rimodulato il Quadro Tecnico Economico e l'impegno delle somme come da seguente Quadro Economico:

	VOCI		IMPORTI
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	841.365,45
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	58.650,10
A	Totale lavori compreso sicurezza	€	900.015,55
B	Somme a disposizione	€	
B.1	IVA 22% sui Lavori	€	198.003,42
B.2	Polizza assicurativa RUP	€	1.500,00
B.3	Imprevisti	€	
B.4	Espropriazioni	€	6.787,28
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.L. misure e cont. (comprensivo oneri e iva) PVS compreso iva e oneri	€	32.302,66
B.6	Spese tecniche collaudo tecnico amm. statico (comprensivo oneri e iva)	€	9.589,00
B.7	Per lavori in economica	€	15.000,00



B.8	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP, coo.re sic.za esecuz.	€	13.145,74
B.9	Spese frazionamenti catastali compreso iva e oneri	€	7.000,00
B.10	spese pubblicità, pubbl. e contributo AVCP	€	450,12
B.11	Oneri di accesso a discarica	€	20.000,00
B.12	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tecn.	€	
B.13	Spese di funzionamento struttura commissariale		
B	Totale somme a disposizione	€	303.778,22
	TOTALE GENERALE (A+B)	€	1.203.793,77

VISTO il Decreto n. 184 del 02/04/2015 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 04/12/2014 come da Certificato di pagamento n. 3 del 15/12/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori		€ 607.251,77
Importo Oneri Sicurezza		€ 42.330,45
	TOTALE	€ 649.582,22
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 3.247,91
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 510.476,75
Totale deduzioni		€ 513.724,66
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 135.857,56

VISTA la nota acquisita agli atti del Comune di Tortorici al prot.n. 16623 del 11/12/2014, con la quale il professionista ing. Mario Saitta trasmette la fattura n. 12 del 10/12/2014 emessa dallo stesso e relativa alla redazione della PVS dell'intervento per l'importo complessivo di € 7.311,08 IVA e oneri inclusi;

VISTA la dichiarazione resa il 10/12/2014, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", dall'Ing. Saitta Mario;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dello Studio Tecnico Ing. Saitta Mario, rilasciato dalle Autorità competenti in data 18/04/2015 ed acquisito al prot.n. 2073 del 20/04/2015;

VISTA l'attestazione di regolarità Contributiva rilasciata dall'Inarcassa in data 19/03/2015 e acquisita agli atti al prot.n. 1501 del 20/03/2015, in cui si attesta che l'ing. Saitta Mario è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 12 del 10/12/2014 emessa dall'Ing. Saitta Mario relativa alla redazione della PVS dell'intervento per l'importo complessivo di € 7.311,08 IVA e oneri inclusi;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" nel Comune di Tortorici, individuato con il codice identificativo ME 125 A nell'allegato 1 dell'accordo di Programma, della fattura n. 12 del 10/12/2014 all'Ing. Mario Saitta, con sede in Via Di Bernardo Amato, 2 - Mistretta (Me) - C.F. STTMRA64D15F251Q, per l'importo complessivo, al netto della ritenuta d'acconto, di € 6.158,64 (seimilacentocinquantotto/64) da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 03Q 02008 82300 000300785108, che lo stesso intrattiene presso il Banco di Sicilia - filiale di Mistretta;

Articolo 3

E' disposto il versamento della ritenuta d'acconto di cui al compenso del precedente art. 2 per un importo complessivo pari a € 1.152,44 (millecentocinquantadue/44) a favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto bancario con codice Iban IT69O 02008 04625 0003 0002 2099, intrattenuto presso l'Unicredit Banca Spa filiale Cassa Regionale di Palermo, da commutare in quietanza d'entrata con imputazione al Capo VI - cap.1023/4 del quadro di classificazione dell'entrata della Regione;

Articolo 4

Al pagamento della somma di cui ai precedenti articoli pari ad € 7.311,08, si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 784 del 27/09/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 197 del 08/04/2014 e dal Decreto Commissariale n.113 del 20/02/2015 (voce B/5), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Soggetto Attuatore

