

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116

DECRETO N. 248 DEL 10.7 MAG. 2015

ME 132 A Ucria “Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio- zona via Annunziata”

Pagamento SAL n.2 alla ditta GEO DRILLING SRL

CUP J46D13000080001 CIG 523503036B

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;


VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti



tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 132 A Ucria “Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona via Annunziata” per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 105 del 28 giugno 2011 con il quale è stato nominato il geom. Domenico Rigoli dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ucria, Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 563 del 26 ottobre 2012 con il quale sono stati sostituiti il Responsabile Unico del Procedimento ed il supporto al Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori con il conferimento dell'incarico di RUP all'ing. Sidoti Pinto Benedetto in servizio presso la Provincia Regionale di Messina e di supporto al geom. Domenico Rigoli in servizio presso il Comune di Ucria;

VISTO il Decreto Commissariale n. 458 del 18.06.2013 con cui, si è provveduto a:

- 1) a defanziare l'importo di € 48.314,816 (IVA compresa) a valere sul D.C. n. 93/2010,
- 2) ad approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento ME132_A - Ucria “Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona via Annunziata” per un importo pari a € 959.845,87 di cui € 595.881,58 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 23.429,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 340.534,96 per somme a disposizione della Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 676 del 27.08.2013 con cui è stata è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata dei lavori relativi all'intervento ME 132A a favore dell'impresa GEO DRILLING s.r.l. con sede in Lentini (SR) c/da Burrione s.p.16, con un ribasso percentuale del 32.999%, corrispondente ad importo di € 399.241,25 oltre a € 23.429,33 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, pertanto per un importo complessivo pari a € 422.670,58 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 29.10.2013 con la impresa GEO DRILLING s.r.l. con sede in Lentini (SR) c/da Burrione s.p.16 s.r.l. per un importo complessivo di € 422.670,58 oltre IVA, di cui € 399.241,25 come importo netto dei lavori, ed € 23.429,33 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, registrato dalla Agenzia delle entrate ,Uff. Territoriale di Roma 2, in data 11.11.2013 con il n° 23445 serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 281 del 12/05/2014 con il quale è disposto l'impegno delle somme per la realizzazione dell'intervento ME 132 A Ucria "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio- zona via Annunziata", così come di seguito:


QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
A	IMPORTO PROGETTO			
	di cui:			
a.1)	Importo lavori			€ 399.241,25
a.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso			€ 23.429,33
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 422.670,58
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Indennità occupazioni definitive e temporanee - Spese di frazionamento			€ 19.208,98
b.2)	Oneri di conferimento in discarica			€ 10.000,00
b.3)	IVA sui Lavori	22%	A	€ 92.987,53
b.4)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2%	A	€ 12.386,22
b.5)	Per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico compreso 22% IVA e 4% CNPIA			€ 8.031,50
b.6)	Direzione lavori, misura e contabilità, CSE (IVA e CNPIA inclusi)			€ 45.025,00
b.7)	Indagini geognostiche di giugno 2012 compreso IVA			€ 31.809,03
b.8)	Relazione geologica (IVA compresa)			€ 9.388,47
b.9)	Rilievo planoaltimetrico (IVA compresa)			€ 8.120,00
b.10)	Spese per pubblicità e bando			€ 6.020,90
b.11)	Contributo AVCP			€ 375,00
b.12)	Imprevisti	10%	A	€ 61.931,09
b.13)	Totale somme a disposizione (B)			€ 305.283,72
C)	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 727.954,30

VISTA la seguente documentazione:

- verbale di consegna dei lavori del 30/10/2013;
- concessione di proroga di 60 giorni firmata dal RUP in data 24/04/2014;
- atto di sottomissione del 20/06/2014 in cui è stabilita una proroga di ulteriori 60 giorni;
- verbale ultimazione lavori del 28/08/2014.

VISTO il Decreto Commissariale n.459 del 04/07/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 31/05/2014 come da Certificato di pagamento n. 1 del 19/06/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 150.877,89
oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.964,66
Sommano	€ 157.842,55
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 789,21
Totale deduzioni	€ 789,21
Risulta il credito dell'impresa	€ 157.053,34



VISTO il Decreto Commissariale n.500 del 01/08/2014 di presa d'atto della perizia di variante e rimodulazione del Q.E. così come di seguito:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO				
VOCI		Quantità	Riferimento	Importo
A	IMPORTO PROGETTO			
	di cui:			
a.1)	Importo lavori			€ 427.194,25
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 24.719,66
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 451.913,91
VOCI		Quantità	Riferimento	Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Indennità occupazioni definitive e temporanee - Spese di frazionamento			€ 19.208,98
b.2)	Oneri di conferimento in discarica			€ 10.000,00
b.3)	IVA sui Lavori	22%	A	€ 99.421,06
b.4)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2%	A	€ 13.146,44
b.5)	Per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico compreso 22% IVA e 4% CNPIA			€ 8.031,50
b.6)	Direzione lavori, misura e contabilità, CSE (IVA e CNPIA inclusi)			€ 37.831,25
b.7)	Indagini geognostiche di giugno 2012 compreso IVA			€ 0,00
b.8)	Relazione geologica (IVA compresa)			€ 9.388,47
b.9)	Rilievo planoaltimetrico (IVA compresa)			€ 8.120,00
b.10)	Spese per pubblicità e bando			€ 0,00
b.11)	Contributo AVCP			€ 0,00
b.12)	Imprevisti	10%	A	€ 32.687,76
b.13)	Totale somme a disposizione (B)			€ 237.835,46
C)	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 689.749,37

VISTA la nota 16/02/2015, acquisita agli atti al prot.n. 901 del 20/02/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- SAL n. 2 a tutto il 28/08/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 634.110,07
A dedurre oneri di sicurezza indiretti	€ 12.572,09
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 18.646,14
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 602.891,84
Ribasso del 32,9999% da applicare su € 602.891,84	€ 198.953,70
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 403.938,14
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 31.218,23
Lavori a misura al netto	€ 435.156,37
Certificato acconto emesso n. 1	€ 157.053,34
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 278.103,03

- Certificato di pagamento n. 2 del 16/02/2015 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 403.938,14
oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 31.218,23
Sommano	€ 435.156,37
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.175,78
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 157.053,34
Totale deduzioni	€ 159.229,12

Risulta il credito dell'impresa

€ 275.927,25

VISTA la nota del 17/02/2015, acquisita agli atti al prot.n. 838 del 18/02/2015 con la quale la ditta Geo Drilling Srl trasmette la fattura n. 10 del 17/02/2015 per un importo complessivo pari ad € 336.631,25 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Geo Drilling Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 07/04/2015, acquisito agli atti al prot.n. 1848 del 08/04/2015;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 28/04/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Drilling Srl è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 10 del 17/02/2015 emessa ditta Geo Drilling Srl, per l'importo complessivo di € 336.631,25 IVA inclusa e relativa al Sal n. 2 e che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 occorre versare alla Geo Drilling Srl € 275.927,25 ed € 60.704,00 da versare in applicazione della norma succitata, sul capitolo di Entrata del Bilancio dello Stato capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato,


DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – zona via Annunziata" nel Comune di Ucria individuato con il codice identificativo codice ME 132 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta GEO DRILLING s.r.l. – C.F./P.IVA 01413760891 - con sede in Lentini (SR) c/da Burrione s.p.16 s.r.l. - della somma di € **275.927,25** (duecentosettantacinquemilanovecentoventisette/25) relativa alla fattura n. 10 del 17/02/2015 come da certificato di pagamento n. 2 del 16/02/2015, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 92V 02008 84723 000300412747 che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit – Ag. di Lentini;



Articolo 3

È disposto, il pagamento, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, a favore del Tesoro dello Stato, per l'importo di € **60.704,00** (sessantamilasettecentoquattro/00) da versare sul capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4

Al pagamento della somma di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 336.631,25 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 281 del 12/05/2014 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 500 del 01/08/2014, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Soggetto Attuatore

(Foti)

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top and 'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO' at the bottom, with a central emblem. To the left of the main signature, there is a smaller, faint handwritten mark.