

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 291 del 11 GIU. 2015

**ME089_1_A Messina - "Opere di consolidamento località Galati" Galati S.Anna nel Comune di Messina - Pagamento Stato Finale Ditta C&P S.r.l.
CUP J15D12000550001 - CIG 4738438ABA**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il *Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - “Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano” - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;

- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_1_A Messina - "Opere di consolidamento località Galati" Galati S.Anna nel Comune di Messina per un importo complessivo di € 900.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 20/07/2012, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Antonio Amato come previsto dalla Determina Sindacale n. 235625 del 20/09/2010;

VISTO il Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento località Galati" nel Comune di Messina per un importo complessivo pari ad € 900.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 733 del 21/12/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 089_1_A - "Opere di consolidamento località Galati" Galati S.Anna nel Comune di Messina, a favore dell'impresa C&P s.r.l. con un ribasso percentuale del 28,9554% corrispondenti ad € 450.905,06 oltre ad € 35.321,14 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta C&P s.r.l., in data 1029/12/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 21/01/2013 alla serie 3 n. 1411;

VISTA la nota prot. n. 1970 del 03/04/2013, con la quale il Commissario Straordinario Delegato, in riscontro alla nota di richiesta dell'impresa C&P s.r.l., autorizza il subappalto a condizione che la percentuale di importo subappaltatrice resti nella misura massima del 20% come previsto dalla normativa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2013 con il quale è stata impegnata la somma di € 632.964,88 per i lavori relativi all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 611 del 29/07/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 31/05/2013 come da Certificato di pagamento n. 1 del 26/06/2013 per un importo complessivo pari ad € 158.277,68, IVA inclusa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 725 del 11/09/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 16/07/2013 come da Certificato di pagamento n. 2 del 29/07/2013 per un importo complessivo pari ad € 160.942,10, IVA inclusa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 942 del 07/11/2013 di presa d'atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva comportante un maggiore importo contrattuale di € 14.564,14 e

quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 500.790,34, comprensivo di oneri della sicurezza, così come da seguente Quadro economico:

Quadro tecnico-economico d'impegno		
VOCI		Importi
A) importo dei lavori		€ 465.469,20
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso		€ 35.321,14
Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 500.790,34
B) Somme a disposizione		
B1) IVA sui Lavori		€ 107.535,69
B2) Competenze ex art., 92 d.lgs 163/2006 (2% DI A)		€ 13.810,00
B3) Indagini geognostiche compreso IVA ed oneri		€ 18.018,62
B4) Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri		€ 6.306,59
B5) Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri		€ 8.000,00
B6) Oneri di conferimento a discarica		€ 3.200,00
B7) Espropri		€ 20.000,00
B8) Pubblicità Gara		€ 1.855,24
B9) Contributo Autorità di vigilanza		€ 0,00
B10) Imprevisti		€ 0,00
Totale somme a disposizione (B)		€ 178.726,14
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 679.516,48

VISTO il Decreto Commissariale n. 1080 del 09/12/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 09/08/2013 come da Certificato di Pagamento n. 3 del 11/11/2013, per un importo complessivo pari ad € 288.375.06, IVA inclusa;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori del 23/08/2013, con il quale si certifica che i lavori in oggetto alla data del presente verbale risultano completamente ultimati con giorni 11 di anticipo rispetto al termine ultimo contrattuale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 309 del 21/05/2014 con il quale è stato disposto il definanziamento parziale della somma complessiva di € 100.000,00 derivanti da una parte delle economie relative alle somme finanziate con il sopracitato Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il definanziamento dell'importo di € 60.000,00 a valere sui decreti n. 593/2012 e 309/2014;

VISTA la nota prot. n. 27504 del 05/02/2015, acquisita agli atti al prot. n. 695 del 10/02/2015 con la quale il Rup trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:


- Registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 20/10/2014, con il quale si certifica che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e pertanto si può liquidare il credito dell'Impresa per un importo pari ad € 2.503,92, oltre IVA;
- Stato finale dei lavori dal quale si evince il credito complessivo dell'impresa:

Totale netto dei lavori		€ 500.774,92
A dedurre acconti già corrisposti		
Certificato n. 1 del 26/06/2013		€ 130.808,00
Certificato n. 2 del 24/07/2013		€ 133.010,00
Certificato n. 3 del 11/11/2013		€ 234.453,00
Sommano		€ 498.271,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa		€ 2.503,92

VISTA la nota del 20/02/2015, acquisita agli atti al prot. n. 926 del 23/02/2015, con la quale l'impresa C&P srl trasmette la polizza fidejussoria n. M01660715042 del 19/02/2015, propedeutica al pagamento dello stato finale;

VISTA la fattura n. 18 del 10/11/2014, acquisita agli atti al prot. n. 926 del 23/02/2015 ed emessa dalla ditta C&P s.r.l. per Stato Finale relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 3.054,78, IVA inclusa;

VISTO il Decreto n. 289 del 09/06/2015 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il nuovo Quadro Economico così come di seguito riportato:



Quadro Tecnico-Economico			
	VOCI	Importi	IMPORTI COMPLESSIVI
	LAVORI al lordo del ribasso comprensivi di oneri	€ 670.000,00	
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 35.321,14	
	Lavori soggetti al ribasso	€ 634.678,86	
	importo del ribasso 28,9594%	183.773,803	
	Lavori al netto del ribasso	€ 450.905,06	
	Lavori al netto del ribasso compreso gli oneri	€ 486.226,20	
	lavori al lordo da perizia	€ 655.215,75	
	Importo del ribasso d'asta 28,9594%	€ 189.746,55	
	Lavori al netto del ribasso d'asta pot perizia	€ 465.469,20	
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 35.321,14	
	Totale lavori al netto del ribasso post perizia piu oneri	€ 500.790,34	
A	Lavori contabilizzati al netto nel conto finale	€ 500.774,92	€ 500.774,92
	Minore spesa	€ 15,42	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	IVA sui Lavori	€ 107.507,26	

B2)	Spese tecniche ex art. 92 d.lgs 163/06	€	13.810,00	
B3)	Indagini geognostiche compreso IVA e oneri	€	18.316,45	
B4)	Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€	6.410,83	
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€	-	
B6)	Oneri di conferimento a discarica	€	2.342,40	
B7)	Espropri		€ 20.000,00	
B8)	Pubblicità Gara di cui € 1000,07 impegnati con decreto 26/2013 e € 555,17 con decreto 415/2013		€ 3.410,48	
B9)	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto n° 202/2013		€ 375,00	
B10)	Imprevisti		€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione (B)		€ 172.172,42	€ 172.172,42
C	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 672.947,34	€ 672.947,34
D	Totale importo Impegnato (c1+c2+c3)		€ 681.446,72	€ 681.446,72
d1	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO n° 202/2013		€ 375,00	
d2	impegnati € 1000,07 con decreto 26/2013 e € 555,17 con decreto 415/2013		€ 1.555,24	
d3	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO n° 546 del 12.07.2013 rimodulato ed integrato con decreto n° 942 del 07/11/2013		€ 679.516,48	
	DISIMPEGNO DA EFFETTUARE (D-C)		€ 8.499,38	
E	FINANZIAMENTO TOTALE INTERVENTO		€ 900.000,00	€ 900.000,00
f	Definanziamento con decreto n° 309 del 21.05.2014	€	100.000,00	
g	importo ripartito per spese funzionamento struttura con decreto 472 del 17/07/2014 (1,5%)	€	60.000,00	
H	ECONOMIE (E-B-f-g)	€	67.052,66	€ 67.052,66

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del C&P s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 13/03/2015 ed acquisito agli atti al prot.n. 1780 del 02/04/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della EDIL ROCK S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 20/03/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 1780 del 02/04/2015;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 18 del 10/11/2014, acquisita agli atti al prot. n. 926 del 23/02/2015 ed emessa dalla ditta C&P s.r.l. per Stato Finale relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 3.054,78, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

É disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento località Galati" Galati S.Anna nel Comune di Messina, individuato con il codice ME089_1 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, a saldo dell'importo pari ad € 3.054,78 (tremilacinquantaquattro/78) relativo alla fattura n. 18 del 10/11/2014, acquisita agli atti al prot. n. 926 del 23/02/2015 ed emessa dalla ditta C&P s.r.l. con sede in Via Sant'Andrea 329 – 98051 Barcellona P.G. (ME) – P.IVA 02710410834 per Stato Finale relativo ai lavori in oggetto, da liquidare con mandato diretto sul conto bancario avente codice IBAN IT 83B 03069 82072 625004576191 che la stessa intrattiene presso la Banca Intesa SpA – Ag. di Barcellona P.G.;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 3.054,78, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 546 del 12/07/2013 (voce A1 "Importo dei lavori" € 2.503,92 - voce B1 "IVA sui lavori" € 550,86), così come modificato dai Decreti n. 942 del 07/11/2013 e n. 289 del 09/06/2015, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore
(E&T)



