

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 319 del 01 LUG. 2015

ME 124 B Terme Vigliatore - Primo stralcio esecutivo “*Risanamento Lungomare Marchesana*” dell’intervento “*Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana*” - Cod. Caronte SI_1_8250 - Intervento a valere sulla linea di Intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Pagamento SAL n. 6 dei lavori eseguiti a tutto il 02/03/2015 alla ditta PACOS Srl per l’importo complessivo di € 444.951,91, oltre IVA da versare all’Erario.

CUP J83B1000103006 CIG 46096080DC


IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297 e la cui copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell’ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

VISTO l’art. 5, comma 1 di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale il Commissario Straordinario Delegato, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra



citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore in sostituzione del Dott. Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTA la rimodulazione del complemento di Programmazione del PO FESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V (2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1.1, l'inserimento, tra gli Enti Beneficiari, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine di salvaguardare la sicurezza delle

infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16.07.2010;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A e successivamente transitato in lettera B in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 124 B "Risanamento Lungomare Marchesana" nel Comune di Terme Vigliatore - primo stralcio esecutivo "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana" per un importo complessivo di € 3.823.875,00; (già allegata al Decreto n. 852 del 11/10/2013)
- con nota prot. n. 490 del 03.11.2010 del Commissario Straordinario, è stato chiesto al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria di svolgere tutte le attività tecnico amministrative connesse all'attuazione dell'intervento, così come previsto dall'art 3 della Convenzione stipulata il 28.10.2010, e, segnatamente di nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- con nota prot. n. 27464 del 4.11.2010 del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, introitata in pari data al prot/UC n. 515, si è comunicato che l'ing. Pietro Viviano, Dirigente dell'Ufficio IV- Opere del Marittime per la Sicilia, ha assunto le funzioni di RUP;
- con nota prot. n. 812/UC del 13.03.2012 il Commissario Straordinario ha trasmesso all'ARTA Serv. 3 il progetto e gli atti amministrativi necessari per l'emissione, da parte dello stesso Assessorato, del decreto di finanziamento dell'intervento lavori ME 124 B "Risanamento Lungomare Marchesana" nel Comune di Terme Vigliatore - primo stralcio esecutivo "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana";
- con nota prot. n. 36617 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, acquisita agli atti al prot/UC n. 2289 del 22.06.2012, è stato trasmesso il D.D.G. n. 289 del 23.05.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, registrato il 14.06.2012 alla Corte dei Conti - Reg. n. 1 Fg. n. 60, inerente l'ammissione a finanziamento e impegno - nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2. "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto" - del progetto esecutivo per i lavori ME 124 B "Risanamento Lungomare Marchesana" nel Comune di Terme Vigliatore - primo stralcio esecutivo "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana" per un importo complessivo rimodulato pari ad € 3.707.641,48;
- con nota prot. 50216 del 10.09.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, acquisita al prot. n. 3412/UC del 11.09.2012, è stato trasmesso il D.D.G. n. 390 del 9.07.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, registrato alla Corte dei Conti in data 2.08.2012 - Reg. n.1 Fg. n. 87, che modifica e sostituisce l'art. 6 del citato D.D.G. n. 289 del 23.05.2012;



VISTO il verbale del RUP del 17.09.2012 con cui si attesta la sussistenza delle condizioni di somma urgenza, di cui all'art. 31, c. 1 - c della Direttiva 2004/18/CE, per i lavori relativi al primo stralcio esecutivo "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana" nell'ambito dell'intervento "Risanamento Lungomare Marchesana" nel Comune di Terme Vigliatore, trasmesso con nota prot. n. 28687 del 20.11.2012 dell'Ufficio IV-Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita in pari data al prot/UC n. 4816;

VISTA la nota prot. n. 25731 del 23.10.2012 dell'Ufficio IV- Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita in pari data al prot/UC n. 4275, con cui il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla PACOS srl, con un ribasso del 10,21%;

VISTA la nota prot. n. 28682 del 20.11.2012 dell'Ufficio IV- Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita al prot/UC n. 4941 del 26.11.2012, con cui il RUP comunica l'avvenuta consegna dei lavori in data 16.11.2012;

VISTA la nota 865 del 14/01/2013, acquisita agli atti al prot. n. 275 del 16/01/2013, con la quale il RUP, autorizza l'Impresa Pacos Srl a subappaltare la categoria scorporabile OG8 – alla Ditta MESSINA COSTRUZIONI Srl di Mussomeli (CL) per l'importo di € 925.724,58;

VISTO il Decreto Commissariale n.248 del 4/4/2013 con il quale:

- si prende atto della nota prot. n. 36617 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, inerente la trasmissione del D.D.G. di finanziamento e di impegno n. 289 del 23.05.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, così come modificato, limitatamente all'art. 6, dal D.D.G. n. 390 del 9.07.2012, trasmesso con nota prot. 50216 del 10.09.2012 del Servizio 3- A.R.T.A.
- si accettano tutte le condizioni e prescrizioni del succitato del D.D.G. di finanziamento n. 289 del 23 maggio 2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, così come previsto dall'art. 9 dello stesso.

VISTA la nota prot. n. 23040 del 10/10/2013, acquisita agli atti al prot. n. 6096 del 10/10/2013, con la quale il Provveditorato Interregionale OO. PP. Sicilia e Calabria, trasmette la documentazione che segue:

- Contratto dei lavori stipulato in data 07/02/2013 e registrato in data 08/04/2011 n. 801, tra il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia - Calabria – e l'Impresa PACOS SRL con sede in Naro (AG) Via Dante 148 – P.IVA 02617190844 in cui è stabilito l'importo dei lavori di € 2.582.052,70 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 58.686,88 e quindi per l'importo complessivo netto di € 2.640.739,58;

Lettera di Invito alle Imprese;

Offerte di gara;

Verbale di gara con relativa aggiudicazione



VISTO il Decreto Commissariale n. 852 del 11/10/2013, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL I e del SAL II per i lavori eseguiti dalla ditta PACOS SRL per una somma complessiva pari ad € 1.166.166,99 (unmilionecentosessantaseimilacentosessantasei/99);

VISTO il Decreto Commissariale n. 1129 del 19/12/2013, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL III per i lavori eseguiti dalla ditta PACOS SAL per una somma complessiva pari ad € 606.321,33;

VISTO il Decreto Commissariale n. 788 del 18/12/2014, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL IV per i lavori eseguiti dalla ditta PACOS SAL per una somma complessiva pari ad € 492.891,79;

VISTO il Decreto Commissariale n. 789 del 18/12/2014, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL V per i lavori eseguiti dalla ditta PACOS SAL per una somma complessiva pari ad € 504.483,43;

VISTA la seguente documentazione:

- la sospensione parziale del 24/07/2013 per effetto dell'Ordinanza Sindacale n. 17 del 10/07/2013 e successiva ripresa del 02/09/2013;
- visto il verbale di sospensione del 20/12/2013 per la necessità di rimodulare, in termini di disponibilità economica, la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 39 del 23/09/2013;
- PVS del 03/02/2014, trasmessa con nota prot. n. 2827 dell'11/02/2014 dell'Ufficio IV- Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita agli atti al prot. n. 573 in pari data, approvata dal Rup con decreto dirigenziale in data 11/02/2014 ;
- Atto di sottomissione del 25/09/2014;
- Il verbale di ripresa dei lavori del 29/09/2014, che fissa il nuovo termine contrattuale nel giorno 30/12/2014;

VISTA la concessione di proroga del 28/01/2015, firmata dal Rup ed acquisita agli atti al prot. n. 3215 del 26/06/2015, con la quale si stabilisce che la data di ultimazione dei lavori è il 15/03/2015;

VISTA la nota prot. n. 5054 del 16/03/2015, acquisita agli atti al prot. n. 1377 in pari data, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, gli atti contabili relativi al VI SAL dell'Intervento ME 124 - "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana" - 1° Stralcio esecutivo - nel Comune di Terme Vigliatore (ME), nello specifico la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 02/03/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Sommano i Lavori al lordo	€ 3.041.859,04
A dedurre Oneri di sicurezza 93,98%	€ 55.151,77
Restano	€ 2.986.707,27
Ribasso d'asta 10,210 %	€ 304.942,81

Importo al netto del Ribasso d'asta	€ 2.681.764,46
A Sommare oneri di sicurezza	€ 55.151,77
Sommano lavori al netto	€ 2.736.916,23

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Certificato di pagamento n. 6 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 2.681.764,46
Per oneri di sicurezza	€ 55.151,77
Sommano	€ 2.736.916,23
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 13.684,58
Ammontare dei certificati precedenti	€ 2.278.279,74
Totale deduzioni	€ 2.291.964,32
Risulta il credito dell'Impresa	€ 444.951,91

- Determinazione del RUP, con la quale approva il pagamento della fattura n.1 del 16/03/2015 dell'Impresa PACOS Srl per l'importo di € 542.841,33;
- Dichiarazione di Cessione di Credito del 16/03/2015 firmata dal RUP;

VISTA la fattura n. 1 del 16/03/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3214 del 26/06/2015 ed emessa dall'Impresa PACOS Srl per il SAL n.6, per un importo complessivo di € 542.841,33, IVA inclusa;

VISTA la nota prot.n. 1554 del 23/03/2015 indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo - con la quale si richiede l'accreditamento delle somme relative al SAL n. 6 dei lavori per l'importo di € 542.841,33 (cinquecentoquarantaduemilaottocentoquarantuno/33);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa PACOS Srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 11/03/2015 trasmesso con nota prot. 4902 del 12/03/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa MESSINA COSTRUZIONI SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 10/03/2015 trasmesso con nota prot. 4780 del 11/03/2015;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 29/06/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'Impresa PACOS Srl è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO con O/A n. 26 del 10/06/2015, è stata accreditata a favore del funzionario delegato, la somma di € 542.841,33 (cinquecentoquarantaduemilaottocentoquarantuno/33) sul capitolo 842057 della parte dell'Assessorato del Territorio e Ambiente;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni*

caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 1 del 16/03/2015, emessa dall'impresa PACOS Srl e che la somma occorrente per il pagamento della stessa pari € 542.841,33 (cinquecentoquarantaduemilaottocentoquarantuno/33) IVA inclusa, è disponibile nel predetto O/A n. 26;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento ME 124 B Terme Vigliatore - Primo stralcio esecutivo "*Risanamento Lungomare Marchesana*" dell'intervento "*Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana*" - Cod. Caronte SI_1_8250 - Intervento a valere sulla linea di Intervento 2.3.1.1° (Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico) e 2.3.1.2 (Interventi per la messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto) del PO FESR Sicilia 2007/2013, della somma complessiva di € **444.951,91** (quattrocentoquarantaquattromilanovecentocinquantuno/91) relativa alla fattura n. 1 del 01/06/2015, della ditta PACOS Srl - con sede in Naro (AG) Via Dante 148 C.F./P.IVA 02617190844, da liquidare a favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna - cod. IBAN IT 38K 05387 16600 000000980447 - filiale di Agrigento;

Articolo 3

È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **97.889,42** (novantasettemilaottocentottantanove/42) da versare alla Tesoreria dello Stato - codice IBAN **IT97T 01000 03245 5150 0812 0312** (capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12);

Articolo 4

Al pagamento della somma di cui agli articoli precedenti pari ad € 542.841,33 (cinquecentoquarantaduemilaottocentoquarantuno/33), si provvede a valere sul Decreto Commissariale n. 248 del 04/04/2013 (€ 435.940,60 voce A1 "lavori" - € 9.011,31 - Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - € 97.889,42 Voce B "Iva sui lavori"), mediante



emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla O/A n. 79 appositamente istituito presso la Unicredit – Cassa Regionale, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all’Area AA.GG per la registrazione e l’emissione del relativo ordinativo di pagamento e al RUP per quanto di competenza, anche ai fini del rigoroso rispetto delle previsioni contenute nella nota prot.n. 36617 del 21.06.2012 del Servizio 3 “Assetto del Territorio e Difesa del Suolo” del Dipartimento Regionale dell’ambiente dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, allegata a questo provvedimento.

 **Il Soggetto Attuatore**
(Foti) 