

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 320 del 01 LUG. 2015

ME 121_A SINAGRA - “Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo” nel Comune di Sinagra – Pagamento SAL 1 alla ditta Angelo Russello S.p.A. - Rimodulazione del quadro economico generale

CUP J69D14000270001 - CIG 5822257677

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 121_A, riguardante “Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo” nel Comune di Sinagra, per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

VISTA la nota prot. n. 2159 del 21/02/2011, acquisita agli atti al prot. n. 156 del 26/02/2011, con la quale il Comune di Sinagra ha dato la propria disponibilità al Servizio tecnico interno sia per la fase progettuale che esecutiva in quanto provvisto di tecnico comunale ing. Francesco Cappotto (già allegata al Decreto n. 207 del 09/04/2015);

VISTO il Decreto n. 26 del 23/02/2011 con il quale l'ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto n. 186 del 02/04/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 18/06/2014, con il quale è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.500.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento in oggetto (già allegato al Decreto n. 186 del 02/04/2015);




VISTO il Decreto Commissariale n. 681 del 07/11/2014 (già allegato al Decreto n. 151 del 16/03/2015) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra – codice intervento ME 121_A – a favore della ditta Angelo Russello Spa con sede in via E. Romagnoli n. 128 – 93012 Gela (CL), con un ribasso percentuale del 35,2368% corrispondenti ad € 856.949,67 oltre ad € 26.053,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 1.348.486,14 oltre IVA (già allegato al Decreto n. 151 del 16/03/2015);

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 20/11/2014 tra il Soggetto Attuatore e la ditta Angelo Russello Spa registrato all'Agenzia delle Entrate Palermo 2, in data 20/11/2014 al n. 5091 serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 45 del 27/01/2015 (già allegato al Decreto n. 151 del 16/03/2015) con il quale si è provveduto ad impegnare le somme come da seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) Importo lavori a misura al netto	€ 1.348.486,14
Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07
Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40
Lavori al netto di C.P., C.S. e R.A.	€ 856.949,67
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1) I.V.A. sui lavori (22% su A)	€ 296.666,95
b.2) Indennità di esproprio (dal piano di esproprio	€ 43.226,99
b.3) Indennità di esproprio (dal piano di esproprio)	
b.4) Incentivi art. 92 co. 5 Codice appalti, per R.U.P., supporto al R.U.P., proget., sic., D.L., Collaboratori (come da distinta)	€ 33.100,88
b.4) Competenze Geologo (compreso Contrib. previd. e IVA)	€ 12.779,99
b.5) Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche, CSE, frazionamenti, collaudo statico e tecnico-amministrativo, Contributi previdenziali e IVA compresi	€ 73.749,92
b.6) Spesa per indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.097,53
b.7) Oneri per conferimento in discarica materiale proveniente dagli scavi	€ 15.000,00
b.8) Spese di gara e pubblicità	€ -
b.9) Ripristino allacci sotto-servizi	€ 4.000,00
b.10) Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis Dlgs/163/2006	€ 2.677,60
b.11) Indagini e prove di laboratorio Iva Compresa	€ 23.713,75
b.12) Contributo AVCP	€ -
b.13) Spese funzionamento struttura commissariale	€ -
b.14) Attività di supporto amministrativo	€ 19.800,00
b.15) Imprevisti e arrotondamenti	€ 57.101,79



Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 595.915,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.944.401,54

VISTO il Decreto n. 186 del 02/04/2015 con il quale è stato disposto il pagamento del Geom. Fabrizio Cascino per l'espletamento delle attività di supporto alla struttura commissariale ex art 1 comma 5 DPCM 20/07/2011;


VISTO il Decreto n. 207 del 09/04/2015 con il quale è stato disposto il pagamento degli incentivi ai sensi del comma 5 dell'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a favore del progettista (100%), del Ruo e del supporto Rup (50%);

VISTO il Decreto n. 151 del 16/03/2015 con il quale è disposto il pagamento dell'anticipazione del 10% alla ditta Angelo Russello SpA ai sensi dell'art. 26-ter della l. n. 98/2013;

VISTA la nota prot. n. 4462 del 30/04/2015, acquisita agli atti al prot. n. 2337 del 06/05/2015 con la quale il DL trasmette la seguente documentazione:

- SAL n.1 a tutto il 30/04/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come nella tabella che segue:

Importo lordo lavori compresa sicurezza	€ 364.790,73
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.504,00
Costo del personale	€ 93.568,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 264.717,91
Ribasso d'asta del 35,2368% su € 264.717,91	€ 93.278,12
Lavori al netto del ribasso, sicurezza e manodopera	€ 171.439,79
Oneri della sicurezza	€ 6.504,00
Costo del personale	€ 93.568,82
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 271.512,61



certificato di pagamento n. 1 del 19/05/2015 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 271.512,61
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.357,56
Deduz. Art. 26 c. 2 CSA per anticipazione 10%	€ 22.646,33
Totale deduzioni	€ 24.003,89
Risulta il credito dell'Impresa	€ 247.508,72

- libretto delle misure;
- sommario del registro di contabilità;
- registro di contabilità;

VISTA la fattura n. 11 del 19/05/2015 emessa dalla ditta Angelo Russello SpA per l'importo complessivo di € 247.508,72 IVA esclusa, acquisita agli atti al prot. n. 2748 del 26/05/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Angelo Russello SpA rilasciato dalle Autorità competenti in data 11/02/2015, acquisito agli atti al prot. n. 723 del 12/02/2015;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto stipulato con l'impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia in data 09/06/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Angelo Russello SpA risulta non inadempiente;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 301.960,64, di cui € 247.508,72 da liquidare alla ditta Angelo Russello SpA ed € 54.451,92 quale imposta sul valore aggiunto a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter sopra citato;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,



DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Drenaggi e consolidamenti - C.da Mulinazzo" nel Comune di Sinagra, individuato con il codice di identificazione ME 121_A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta Angelo Russello SpA con sede in via E. Romagnoli n. 128 - 93012 Gela (CL), C.F./P.IVA 01179080856 - della fattura n. 11 del 19/05/2015, relativa al certificato di pagamento n. 1 del 19/05/2015 per i lavori eseguiti a tutto il 30/04/2015 per un importo complessivo di € **247.508,72** (duecentoquarantasettemilacinquecentotto/72) IVA esclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 570 02008 16700 000102723226, che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit Spa;

Articolo 3

É disposto il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 54.451,92 (cinquantaquattromilaquattrocentocinquantuno/92) da versare al capo VIII del capitolo 1203 art.12 del Quadro di classificazione delle Entrate dello Stato;

Articolo 4

É rimodulato il quadro economico generale inerente all'intervento "Drenaggi e consolidamenti - C.da Mulinazzo" nel Comune di Sinagra, individuato con il codice di identificazione ME 121_A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		
A) Importo lavori a al lordo complessivo	€ 1.814741.11	
Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.323.204.64	
Ribasso d'asta: il 35,2368% su € 1.323.204.64		
Restano Netti:	€ 856.949,67	
Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
Importo al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.348.486,14	€ 1.348.486,14
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1) I.V.A. sui lavori (22% su A)	€ 296.666,95	
b.2) Indennità di esproprio (dal piano di esproprio)	€ 43.226,99	
b.3) Indennità di esproprio (dal piano di esproprio)		
b.4) Incentivi art. 92 co. 5 Codice appalti, per R.U.P., supporto al R.U.P., proget., sic., D.L., Collaboratori (come da distinta)	€ 33.100,88	
b.4) Competenze Geologo (compreso Contrib. previd. e IVA)	€ 12.779,99	
b.5) Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche, CSE, frazionamenti, collaudo statico e tecnico-amministrativo, Contributi previdenziali e IVA compresi	€ 73.749,92	
b.6) Spesa per indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.097,53	
b.7) Oneri per conferimento in discarica materiale proveniente dagli scavi	€ 15.000,00	
b.8) Spese di gara e pubblicita di cui: € 1.897,15 imp. con dec 433/14, € 23695,77 imp. con dec.611/14, €3.452,24 imp. con dec. 714/14	€ 29.045,16	
b.9) Ripristino allacci sottoservizi	€ 4.000,00	



b.10)Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis Dlgs/163/2006 di cui € 922,40 imp.499/14	€ 3.600,00	
b.11)Indagini e prove di laboratorio Iva Compresa	€ 23.713,75	
b.12)Contributo AVCP importo impegnato con dec.681/14	€ 600,00	
b.13) Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	€ 150.000,00	
b.14) Attività di supporto amministrativo	€ 19.800,00	
b.15)Imprevisti e arrotondamenti	€ 57.101,79	
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 776.482,96	€ 776.482,96
C) COSTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.124.969,10	€ 2.124.969,10
DI CUI già impegnati :		
Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. con dec 433/14, € 23695,77 imp.con dec.611/14, €3.452,24 imp.con dec. 714/14	€ 29.045,16	
Contributo AVCP importo impegnato con dec.681/14	€ 600,00	
Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis Dlgs/163/2006 imp.499/14	922,40	
Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	€ 150.000,00	
Importo complessivo Impegnato con decreto n°45/15 come da QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 1944.401,54	
D) TOTALE FINANZIATO		€ 2.500.000,00
ECONOMIE (D-C)		€ 375.030,90

Articolo 5

Al pagamento della somma complessiva di € 301.960,64 di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 45 del 27/01/2015, così come modificato dall'art. 4 del presente decreto (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso - per un importo pari a € 147.435,90, voce A.2 - Costo del personale - per un importo pari ad € 93.568,82, voce A.3. - Costo sicurezza da PSC - per un importo pari ad € 6.504,00 , voce B.1 - IVA sui lavori - per un importo pari ad € 54.451,92), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.



Il Soggetto Attuatore
(Eoti)

[Handwritten signature]

