



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 354 del 20 LUG. 2015

ME 088_A_1 – Messina (ME) – “Opere di salvaguardia del centro abitato in Località Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari” dell’importo di € 460.000,00 (lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006) – Pagamento SAL 1 - ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. con la CEIT di Mammoliti Giuseppe

CUP J45D12000090001 CIG 4220705BF0

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il *Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 088 A, riguardante l'esecuzione di “*Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*” nel comune di Messina per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 192 del 26/04/2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento ME 088 A - “*Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*” nel comune di Messina, per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 (già allegato al Decreto Commissariale n. 158 del 19/03/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 203 del 04/05/2012 con il quale è stata confermata la nomina, già avvenuta con Determina Sindacale del 20/09/2010, dell'Ing. Salvatore Bartolotta, dirigente del CUPC di Messina, quale Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto Commissariale n. 158 del 19/03/2015);



VISTO il Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012 con il quale è stato affidato all'Ing. Antonino Sutura l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di Esecuzione (già allegato al Decreto Commissariale n. 158 del 19/03/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 382 del 20/07/2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. con la CEIT di Mammoliti Giuseppe, con un prezzo offerto pari ad € 1.581.253,65 oltre ad € 63.987,10 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 26,6637% sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza (già allegato al Decreto Commissariale n. 158 del 19/03/2015);

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 24/07/2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. con la CEIT di Mammoliti Giuseppe, debitamente registrato in data 01/08/2012 presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n. 17110 Serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 158 del 19/03/2015);

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 636 del 14/02/2014 il Direttore dei Lavori ha trasmesso all'Ufficio del commissario una relazione tecnica volta al finanziamento dei lavori complementari strettamente necessari al perfezionamento dell'intera opera richiedendo un ulteriore finanziamento pari ad € 460.000,00;

- con nota prot. n. 2806 del 09/06/2014 il Commissario Straordinario Delegato, sentito il Comitato di indirizzo e controllo in data 06/06/2014, ha autorizzato il Rup ed il DL a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 c.5 del codice dei contratti;

- con nota prot. n. 238712 del 14/10/2014, acquisita agli atti al prot. n. 4835 del 14/10/2014 il Rup ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori complementari;

VISTI i verbali di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori complementari, nonché il Rapporto Conclusivo sulla Verifica del Progetto esecutivo, acquisiti agli atti al prot. n. 4835 del 14/10/2014 (già allegati al Decreto Commissariale n. 158 del 19/03/2015);

VISTO il Contratto d'appalto dei lavori complementari, stipulato in data 03/12/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. con la CEIT di Mammoliti Giuseppe, debitamente registrato in data 15/12/2014 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo al n. 5208 Serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 158 del 19/03/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 644 del 23/10/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 158 del 19/03/2015) con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei lavori complementari relativi alle "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" nel comune di Messina, per un importo complessivo pari ad € 460.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO

A) Lavori	
A1) Importo suppletivo per lavori complementari	€ 439.994,96
A2) Importo soggetto a ribasso	€ 426.795,10
A3) Ribasso d'asta del 26,6637% pari a	€ 113.799,37
A4) Importo lavori netti ribassati	€ 312.995,73
A5) oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.199,86
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 326.195,59
B) Somme a disposizione	
B1) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 71.763,03
B2) Competenze interne UTC	€ 3.299,96
B3) Competenze tec. Supporto al RUP	€ 396,00
B4) Competenze tec. Redazione Perizia Lavori compl.	€ 16.203,78
B5) Competenze tec. D.L. mis. Cont. Sicur. IVA e oneri inclusi	€ 20.829,40
B6) Oneri fiscali su B4 B5	€ 9.954,52
B7) Prestazioni geologiche e relativa assist. Alla D.L.	€ 6.222,00
B8) Collaudo statico e tecnico amm. In c.o. lavori compl.	€ 3.330,39
B9) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.805,33
Totale somme a disposizione (B)	€ 133.804,41
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 460.000,00

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 15.12.2014;....

VISTO il Decreto Commissariale n. 104 del 18/02/2015, con il quale è stato esteso l'incarico per l'espletamento delle attività relative ai lavori complementari:

- di Rup e Supporto Rup rispettivamente all'Ing. Salvatore Bartolotta ed al Dott. Angelo Salvatore Nicastro, precedentemente affidato con D.C. n. 203/2012;
- di DL e CSE all'Ing. Antonino Sutera, precedentemente affidato con D.C. 328/2012, nonché della progettazione esecutiva, precedentemente affidato con Deliberazione di Giunta municipale n. 97/2011;
- di DL di carattere geologico al Geol. Vincenzo Pinnizzotto, precedentemente affidato con D.C. n. 585/2012;
- di Collaudatore statico e tecnico amministrativo all'Ing. Salvatore Sparacino, precedentemente affidato con D.C. n. 407/2012;

VISTO il Decreto n. 240 del 29/04/2015 con il quale è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 437.944,65 per la realizzazione dell'intervento ME 088_A_1 "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro – lavori complementari";

VISTO il Decreto n. 316 del 24/06/2015 di presa d'atto della perizia di variante non suppletiva, con il quale è stato approvato e rimodulato il Quadro Economico come di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO			
Importo dei lavori comprensivo di oneri		€ 439.994,96	
Oneri per la sicurezza		€ 13.199,86	
Lavori al lordo soggetti al ribasso		€ 426.795,10	


	A detrarre ribasso d'asta (26,6637%)	€ 113.799,37	
1/A	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 312.995,73	
2/A	Oneri per la sicurezza	€ 13.199,86	
A	TOTALE LAVORI APPALTATI (1/A+2/A)		€ 326.195,59
	<i>Importo dei lavori comprensivo di oneri post perizia</i>	€ 436.136,64	
	Oneri per la sicurezza	€ 13.084,10	
	A detrarre ribasso d'asta (26,6637%)	€ 112.801,46	
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 310.251,08	
	IMPORTO TOTALE AL NETTO COMPRESI ONERI POST PERIZIA	€ 323.335,18	€ 323.335,18
1/B	Iva sui lavori	€ 71.133,74	
2/B	Incentivi ex art 92 (già impegnati con dec.203/15 € 1495,99)	€ 3.663,54	
3/B	Competenze tecniche redaz. Perizia lavori complementari (importo già impegnato con dec. 158/2015)+ red, perizia di variante non suppletiva + oneri e iva	€ 24.613,24	
4/B	Competenze tecniche D.L. misure e contabilità sicurezza Iva e oneri inclusa	€ 26.244,87	
5/B	Prestaz. Geologiche (aggiornamento) e relativa assistenza alla D.L.	€ 7.466,40	
6/B	Collaudo statico e tecnico ammin. In c.o. lavori complem.	€ 3.321,21	
7/B	Imprevisti	€ 221,81	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 136.664,82
	TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI POST PERIZIA NON SUPPLETIVA		€ 460.000,00
	A detrarre Somme impegnate con Decreto n° 158/2015		-€ 20.559,36
	A detrarre Somme impegnate con Decreto n° 203/2015		-€ 1.495,99
	TOTALE IMPORTO impegnato con decreto n° 240 del 29.04.2015		-€ 437.944,65

CONSIDERATO che:

- con nota assunta al prot. n. 69870 del 26/03/2015 del Comune di Messina l'impresa ha richiesto l'emissione del SAL n. 1 dei lavori complementari in deroga a quanto previsto dall'art. 27 del C.S.A.;

- con nota assunta al prot. n. 88062 del 15/04/2015 del Comune di Messina il Direttore dei Lavori ha espresso parere sulla succitata richiesta e relazionato in merito alla sospensione parziale dei lavori che decorre dal giorno 05/02/2015 al 13/04/2015, durante la quale, nelle more dell'iter procedurale per l'autorizzazione, la redazione e l'approvazione di una perizia di variante non suppletiva, l'impresa ha svolto lavori marginali ai fini della messa in sicurezza delle aree di cantiere;

VISTA la nota del 04/05/2015 con la quale il Rup, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 88062 del 15/04/2015, condivide quanto relazionato dal Direttore dei Lavori specificando che la sospensione parziale è da computarsi dal giorno 05/02/2015 al giorno 01/04/2015, data di emissione dell'Ordine di Servizio n.1 col quale si è ordinato all'impresa l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella Perizia di Variante, approvata e accettata dall'impresa con Atto di sottomissione del 26/03/2015;



VISTA la nota prot. n. 105172 del 04/05/2015, acquisita agli atti al prot. n. 2350 del 06/05/2015, con la quale il Rup determina il diritto dell'Impresa ad avere il pagamento in acconto al SAL n. 1 e trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione contabile:

- Fotocopia registro contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 1 del 13/04/2015 per lavori eseguiti a tutto il 13/04/2015 firmato dal Rup dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura		€ 235.684,34
Ribasso d'asta del 26,6637% su € 235.684,34		- € 62.842,16
Importo netto lavori a misura		€ 172.842,17
Oneri e costi della sicurezza		€ 7.289,21
TOTALE		€ 180.131,39

- Certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 180.131,39
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 900,66
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 179.230,00

VISTA la fattura n. 01PA del 30/04/2015 relativa al SAL 1 dei lavori in oggetto come da Certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2015, acquisita agli atti al prot. n. 2595 del 18/05/2015 ed emessa dall'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. - CEIT di Mammoliti Giuseppe, per un importo complessivo pari ad € 218.660,60, IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. - CEIT di Mammoliti Giuseppe rilasciato dalle Autorità competenti in data 23/04/2015;

VISTA la dichiarazione resa dall'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. - CEIT di Mammoliti Giuseppe ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia in data 20.07.2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. - CEIT di Mammoliti Giuseppe risulta non inadempiente;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.



CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 01PA del 30/04/2015 relativa al SAL n. 1 come da certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2015 per l'importo complessivo di € 218.660,60, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, della fattura n. 01PA del 30/04/2015, emessa dall'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. - CEIT di Mammoliti Giuseppe nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" – Lavori complementari individuato con il codice ME 088 1_ A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma relativa al SAL n. 1 come da certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2015 per l'importo complessivo di € 179.230,00 (centosettantanovemiladuecentotrenta/00) da liquidare con mandato diretto sul corrente bancario avente codice IBAN IT 24 R 02008 16511 000102183981 acceso presso l'istituto Unicredit banca agenzia Messina Garibaldi;

Articolo 3

È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 39.430,60 (trentanovemilaquattrocentotrenta/60) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4

Al pagamento della somma complessiva di € 218.660,60 di cui ai superiori Articoli, si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 240 del 29/04/2015, così come modificato dal Decreto n. 316 del 24/06/2015 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione dell'impegno di spesa e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.



Il Soggetto Attuatore

(Edi)

