



### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

### DECRETO N. 406 del 02 SET. 2015

AG 006 A “Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara (AG)”

CUP: J25D12000050001 CIG: 4204847D80

**Approvazione atti di contabilità finale e collaudo (art. 234 co. 2° D.P.R. 207/2010)**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale – tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs



195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.14 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**VISTO** il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**CONSIDERATO** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 006 A "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", per un importo complessivo di €. 1.500.000,00;

**VISTA** la nota n. 313 del 29 settembre 2010 del Commissario Delegato con la quale si chiede all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento la propria disponibilità ad espletare le attività tecnico-amministrative (progettazione, Direzione Lavori e R.U.P.) inerenti il suddetto intervento;

**VISTA** la nota n. 16548 del 4 ottobre 2010 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha comunicato la propria disponibilità ad espletare le attività tecnico-amministrative e nel contempo richiede al Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, dando la propria disponibilità ad assumere l'incarico di nomina del R.U.P.;

**VISTA** la nota prot. n. 369 del 12 ottobre 2010 con la quale l'Ufficio del Commissario ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ad eseguire, con proprio personale, la

progettazione esecutiva dell'intervento, comunicando inoltre il proprio assenso alla nomina dell'Ingegnere Capo come R.U.P. dell'intervento;

**VISTA** la convenzione stipulata in data 10 novembre 2010 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento relativamente alle funzioni tecnico-amministrative inerenti la progettazione, la Direzione Lavori ed il R.U.P.;

**VISTA** la nota prot. n. 121258 del 28 marzo 2012 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento riguardante le "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara (AG)" per un importo complessivo di € 1.500.000;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo alle "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", individuato con il codice AG 006 A, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al succitato intervento, a favore della ditta BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop., con sede in Nova Siri (Matera), via Regio Tratturo Zona P.I.P. snc 75020, con un prezzo offerto pari a € 711.102,05, oltre a € 30.253,92 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo di € 741.355,97 oltre IVA, corrispondenti ad un ribasso percentuale del 26,0561 % sull'importo posto a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza (già allegato al Decreto Commissariale n. 115 del 20/02/2015);

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 03/07/2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop., registrato in data 16/07/2012 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr. 15515 - serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 115 del 20/02/2015);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 581 del 6/11/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.192.811,88 per la realizzazione dell'intervento per "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", individuato con il codice AG 006 A (già allegato al Decreto Commissariale n. 115 del 20/02/2015);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 568 del 31/10/2012 di conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico all'Ing. Pietro Agnello, per un importo complessivo pari ad € 10.642,19, inclusi IVA ed oneri;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 21.08.2012, per l'esecuzione dei quali vennero stabiliti dall'art.14 del capitolato speciale di appalto giorni 365 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e pertanto il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva il 20/08/2013;

**VISTA** la 1° Perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota prot. n. 249694 del 17 luglio 2013 e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 e comportante un aumento contrattuale di € 25.514,09, per cui il nuovo importo netto dei lavori ammonta ad € 766.870,06 comprensivo di € 31.295,12 per oneri sicurezza;



**VISTO** l'atto di sottomissione n. 249694 del 17.07.13, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 19.07.13 alla Serie 3, n. 2601;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 62 del 11.02.14 di presa d'atto della perizia di variante e suppletiva e rimodulazione del quadro economico d'impegno, con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 1.192.811,88 di cui € 766.870,06 per lavori ed € 425.941,82 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**CONSIDERATO** che :

- durante l'esecuzione dei lavori gli stessi sono stati sospesi in data 16.08.13, con verbale redatto in pari data, e ripresi in data 03.10.13 con verbale redatto in pari data;
- per effetto della sospensione dei lavori la nuova scadenza del tempo utile è stata protratta al 06.10.13;

**VISTO**

il Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto in data 08.10.13, attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori per il giorno 04.10.13;

**VISTO**

lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 04.10.13, a firma del Direttore dei lavori, del RUP e dell'impresa esecutrice, trasmesso con nota prot. n. 20497 del 05.02.14 e acquisito agli atti al prot. n. 571 del 11.02.14;

**VISTA**

la nota prot. n. 39951 del 06.03.15, acquisita agli atti al prot. n. 1409 del 17.03.15, con la quale l'ing. Armenio, RUP dell'intervento, ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione inerente il collaudo tecnico-amministrativo, gli elaborati di revisione tecnico contabile ed il collaudo statico, nonché il Certificato di Collaudo debitamente sottoscritto dal collaudatore incaricato Ing. Pietro Agnello, dal Direttore dei Lavori Ing. Valerio Zambito e dall'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop., senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

**CONSIDERATO**

che per l'esecuzione dei lavori in argomento, così come può evincersi dal Certificato di Collaudo, sono stati complessivamente corrisposti all'impresa acconti per € 751.563,49 e che, a seguito delle attività di collaudo effettuate, sono state apportate dal collaudatore delle variazioni alle relative partite contabili, cosicché l'impresa è risultata essere a debito per un importo pari ad € 11.027,14, somme già regolarmente rimborsate dalla ditta alla Stazione Appaltante con quietanze n. 13 e n. 14 del 07.08.15;

**RITENUTO**

di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2**

Sono approvati gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori inerenti l'intervento individuato con il codice AG 006 A "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", per un importo complessivo di €. 1.500.000,00, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un debito residuo dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 11.027,14, somme già regolarmente rimborsate dalla ditta alla Stazione Appaltante, con quietanze n. 13 e n. 14 del 07.08.15.

**Articolo 3**

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio di Ragioneria e all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
*(Foti)*

