

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e nei succ. Atti Integrativi
Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 411 del 08 SET. 2015

PA 143 A - “Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia” nel comune di Castelbuono - Pagamento SAL 3 - IDROGEOFER S.R.L.
CUP J35D13000000001 CIG 53612893A4.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, tra l’altro, le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 143 A, “Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia” nel comune di Castelbuono, per un importo complessivo di € 2.000.000,00;



VISTO il Decreto Commissariale n. 576 del 06/11/2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Santi Sottile, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e come supporto a RUP il Dott. Angelo Nicastro, attualmente in servizio presso la struttura commissariale (già allegato al Decr. n. 363 del 27.07.2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento PA 143 A, "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia" nel comune di Castelbuono, per un importo complessivo di € 1.978.972,49 (già allegato al Decr. n. 363 del 27.07.2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 922 del 31/10/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta FERRARO IGNAZIO, con sede in Piana degli Albanesi (PA) - Viale 8 marzo, 15 - con un ribasso percentuale del 32,1553% corrispondenti a € 814.832,95, oltre a € 16.760,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA e quindi per un importo complessivo pari a € 831.593,85 oltre IVA (già allegato al Decr. n. 363 del 27.07.2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 1008 del 28/11/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'Ing. Gaetano Grifasi (già allegato al Decr. N. 363 del 27.07.2015);

VISTO il contratto sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta FERRARO IGNAZIO, registrato in data 19/02/2014 all'Agenzia delle Entrate di Palermo, al n.36/6 - serie 1 (già allegato al Decr. n. 363 del 27.07.2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 235 del 18/04/2014 (allegato al Decr. n. 363 del 27.07.2015) con il quale è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.473.877,08 per la realizzazione dell'intervento PA 143 A "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia" (già allegato al Decr. n. 363 del 27.07.2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 402 del 24/06/2014 con il quale è disposto il pagamento dell'anticipazione del 10% alla ditta Ferraro Ignazio per un importo complessivo di € 100.947,18;

VISTA la nota n. 3597 del 23/07/2014 con la quale la ditta FERRARO IGNAZIO comunica che ha conferito la propria azienda ad una nuova società denominata IDROGEOFER S.R.L., con sede in Piana degli Albanesi in c.da Ponte Rosso s.n. - C.F. e P.Iva 06330500825 allegando la relativa documentazione;

VISTO l'Atto di costituzione della società a responsabilità limitata denominata IDROGEOFER S.R.L., sottoscritto in data 09/07/2014 e registrato a Palermo il 09/07/2014 al n. 7870, serie 1T;


VISTO il Decreto Commissariale n. 528 dell' 8/09/2014, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 04/08/2014 come da seguente certificato di pagamento n. 1 del 12/08/2014 per l'importo di € 252.835,32;



VISTO il Decreto Commissariale n. 677 del 07/11/2014, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto l' 08/10/2014 come da seguente certificato di pagamento n. 2 del 23/10/2014 per l'importo di € 230.276,93;

VISTO il Decreto Commissariale n. 404 del 24.08.2015 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva approvata del Responsabile del Procedimento e si è provveduto a rimodulare il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento così come sotto riportato:

QUADRO TECNICO		
A	LAVORI	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.201.026,69
	RIBASSO D'ASTA 32,1553%	€ 386.193,74
	IMPORTO RIBASSATO	€ 814.832,95
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 16.760,90
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI	€ 831.593,85
	LAVORI POST PERIZIA	
	IMPORTO LAVORI POST PERIZIA SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.300.168,96
	RIBASSO D'ASTA 32,1553%	€ 418.073,23
	IMPORTO RIBASSATO	€ 882.095,73
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 14.877,20
	TOTALE LAV. POST PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO COMP. ONERI	€ 896.972,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI	€ 197.334,04
	INCENTIVI (EX ART. 92 C. 5 D.LGS163/2006)	€ 8.942,31
	D.L. MIS,CONT. CSA E FRAZIONAMENTI ONERI ED IVA INCLUSI	€ 56.743,08
	CONSULENZA GEOTELOGICA COMPRESA IVA E ONERI	€ 25.907,85
	RILIEVI COMPRESI IVA E ONERI	€ 14.080,04
	COLLAUDO STATICO ONERI ED IVA INCLUSI	€ 8.410,30
	COLLAUDO TECN/AMM. ONERI ED IVA INCLUSI	€ 5.120,67
	ESPROPRI ED OCCUPAZIONE AREE	€ 167.753,54
	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	€ 20.482,00
	FRAZIONAMENTI	€ 55.640,00
	SPESE PER PUBBLICITA' GARA	€ 8.000,00
	CONTRIBUTO AVCP	€ 600,00
	INDAGINI GEOGN. PRELIMINARI IVA E ONERI INCLUSI	€ 21.027,51
	PROVE IN CORSO D'OPERA	€ 8.000,00
	SPOSTAMENTO PALI ENEL	€ 0,00
	ASSICURAZIONE RUP	€ 1.200,00
	IMPREVISTI	€ 3.924,44
	SPESE PER PLOTTAGGIO	€ 762,25
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 603.928,03
C	TOTALE A+B	€ 1.500.900,96
	DI CUI	
	ASSICURAZIONE RUP (IMPEGNO DECRETO N. 998/2013)	€ 970,94
	IND. GEOGN. PRELIMINARI (IMPEGNO DECRETO N. 273/2013)	€ 21.027,51
	SPESE PER PUBBLICITA' GARA (IMPEGNO DECR. NN. 950/2013-	€ 3.663,18
	CONTRIBUTO AVCP (IMPEGNO DECRETO N. 121/2014)	€ 600,00
	SPESE PER PLOTTAGGIO (IMPEGNO DECRETO N. 912/2013)	€ 762,25



	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO N.235/2014	€ 1.473.877,08	
	SOMMANO ALL'IMPORTO C		
D	IMPORTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA DECR. N. 472/2014	€ 100.000,00	
E	SPESE ATTIVITA' SVOLTE DA INVITALIA E CGIAM	€ 140.071,56	
F	COSTO TOTALE INTERVENTO (C+D+E)	€ 1.740.972,52	€ 1.740.972,52
G	FINANZIAMENTO TOTALE DECR. 273/2013 E 808/2013	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
H	ECONOMIE (G-F)		€ 259.027,48

VISTA la nota prot. n. 13479 del 24/08/2015 acquisita agli atti al prot.n. 3980 del 26/08/2015, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Atto di sottomissione registrato a Palermo al n. 2229 serie 3 in data 17.08.2015;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Libretto delle misure;
- Lista in economia n. 01;
- Lista in economia n. 02
- SAL n. 3 per lavori a tutto il 21.08.2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	1.132.337,51
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	9.285,10
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.123.052,41
Ribasso d'asta del 32,1553% su € 1.123.052,41	€	361.120,87
Importo lavori a misura al netto del Ribasso d'asta	€	761.931,54
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	9.285,10
Importo netto lavori in economia	€	2.379,53
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	773.596,17

- Certificato di pagamento n. 3 del 21/08/2015 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€	761.931,54
Lavori in economia	€	2.376,53
Per oneri afferenti la sicurezza	€	9.285,10
Sommano	€	773.596,17
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€	3.867,98
L'ammontare dei certificati precedenti	€	483.112,25
La quota del 10% per recupero anticipazione	€	82.743,59
Totale deduzioni	€	569.723,82
Risulta il credito dell'Impresa	€	203.872,35

VISTA la fattura n. FATTPA 3_15 del 02/09/2015 emessa dalla ditta IDROGEOFER S.R.L. per l'importo complessivo di € 248.724,27 IVA inclusa ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 4044 del 02/09/2015;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti al prot. n. 3923 del 20/08/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta IDROGEOFER S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/08/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 3990 del 31/08/2015;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta IDROGEOFER S.R.L. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*.

CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento della fattura n. FATTPA 3_15 del 02/09/2015 emessa dalla ditta IDROGEOFER S.R.L. relativa al SAL n. 3 dei lavori come da certificato di pagamento n. 3 del 21/08/2015, per l'importo complessivo di € 248.724,27 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia" nel comune di Castelbuono, individuato con il codice di identificazione PA 143 A, alla ditta IDROGEOFER S.R.L. C.F./P.IVA 06330500825 della somma complessiva di € **203.872,35 (duecentotremilaottocentottantadue/35)** a saldo della fattura n. FATTPA 3_15 del 02/09/2015, relativa al SAL n. 3 come da certificato di pagamento n. 3 del 21/08/2015, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 23K 02008 43590 000103305567 che la stessa intrattiene presso Unicredit Banca- Agenzia 22161 di San Giuseppe Jato (PA);

Articolo 3

E' disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **44.851,92 (quarantaquattromilaottocentocinquantuno/92)** da versare al capo VIII capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4



Al pagamento della somma complessiva di € 248.724,27, di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 235 del 18/04/2014, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 404 del 24.08.2015 (voce A1 "Importo dei lavori ribassato" € 203.872,35 — voce B1 "IVA sui lavori" € 44.851,92), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.


Il Soggetto Attuatore
(Eoti) 