



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 472 del 06 OTT. 2015

ME 071 A **Frazzano' (ME)** -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro"
Pagamento stato finale - Impresa Scancarello Gaetano
Rimodulazione Quadro economico generale
CUP: J95D13000090001 CIG 4993330245

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009,

n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è

compreso l'intervento individuato con il codice ME 071 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), per un importo complessivo di € 300.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 02 del 12/01/2012, con il quale l'Ing. Fabio Marino, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Frazzanò (ME), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 35 del 21/01/2013, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 071 A - -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), per un importo complessivo di € 300.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 91 del 08/02/2013 di rimodulazione del Quadro Economico, con il quale l'importo complessivo dei lavori dell'intervento di che trattasi, già finanziato con Decreto commissariale n. 35 del 31/01/2013, viene rettificato in € 286.765,17, di cui € 224.986,72 per lavori, comprensivi di € 5.569,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 61.778,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal seguente quadro economico:

Visto il Decreto Commissariale n. 275 del 15/04/2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), a favore della Società SCANCARELLO GAETANO, con sede in PALERMO – VIA UGO BETTI, 3 cap: 90147 - con un ribasso percentuale del 30,2430% corrispondenti a € 153.058,54 (euro centocinquanta tremilacinquantotto/54) oltre a € 5.569,98 (cinquemilacinquecento sessantanove/98) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

Visto il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta SCANCARELLO GAETANO, in data 12/06/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 27/06/2013 alla serie 3 n. 14048;

Visto il Decreto Commissariale n. 608 del 29/07/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Fabio Marino, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Frazzanò (ME);

Visto il Decreto Commissariale n. 656 del 08/08/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 257.602,71 e, tenuto conto delle somme già impegnate, corrispondenti complessivamente ad € 15.438,38 , si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo di € 242.164,33 ;

Visto il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 07/10/2013, con il quale si fissa al 26/12/2013 la rata di ultimazione dei lavori;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 20/12/2013;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 27/01/2014, con il quale si dispone di riprendere, con decorrenza immediata, i lavori di che trattasi, a seguito di una sospensione di 38 giorni;

Visto

il Decreto Commissariale n. 58 del 10/02/2014 con il quale si è preso atto della PVS approvata dal R..U.P. e si è rimodulato il Quadro Tecnico Economico relativo all'intervento dei lavori di "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), individuato con il codice di identificazione ME 071 A, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO	Importo
a.1	Importo dei lavori a base d'asta	284.502,89
a.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	3.254,43
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	281.248,46
	a detrarre ribasso d'asta	85.057,97
a.1.a	Importo lavori al netto ribasso d'asta e oneri sicurezza	196.190,49
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso diretti	3.254,43
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso indiretti	3.212,30
A	Totale lavori e oneri sicurezza (importo netto contrattuale)	202.657,22
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori, imposte e contributi dovuti per legge	44.584,59
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	5.754,30
b.3	Indennità occupazione definitive, temporanee, spese correlate	27.075,00
b.4	Indagini geologiche IVA compresa	13.234,83
b.5	Collaudo statico	1.499,34
b.6	Spese pubblicità e bando	1.978,55
b.7	Contributo AVCP	225,00
b.8	Imprevisti (< 10%)	1.500,00
B.9	caratterizzazione e analisi materiali	1.300,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	97.151,61
	TOTALE A+B	299.808,83

Vista

la nota del 18/02/2014, acquisita agli atti al prot. n. 737 del 20/02/2014, con la quale l'impresa Scancarello Gaetano, trasmette l'Atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 (Ex art. 134-D.P.R. n. 554/1999), firmato e registrato all'Ufficio delle Entrate di Palermo – Ufficio territoriale di Plaermo 1, registrato il 18/02/2014 al n. 2503 serie 3, con la quale si proroga il termine ultimo dei lavori di ulteriori 45 giorni, stabilendo il nuovo termine contrattuale al 18/03/2013;

il Decreto n. 212 del 09/04/2014 con il quale è disposto il pagamento alla ditta Scancarello Gaetano, del Sal n. 1 dei lavori a tutto il 13/02/2014, e del Sal n. 2 dei lavori a tutto il 11/03/2014 inclusa, per un importo complessivo di € 244.275,99 (duecentoquarantaquattromiladuecentosettantacinque/99);

la nota n. 2423 del 26/06/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3330 del 03/07/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Conto finale dei lavori redatto in data 26/06/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura	€ 284.502,89
di cui 1,1439 per Oneri afferenti i costi della sicurezza inclusa nei lavori	€ 3.254,43

Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 281.248,46
Ribasso del 30,2430% da applicare su € 188.704,47	€ 85.057,97
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 196.190,49
Importo Oneri indiretti per la sicurezza	€ 3.212,30
Importo netto totale dei lavori eseguiti compreso oneri afferenti la sicurezza	€ 202.657,22
A detrarre:	
Certificato n. 1 del 27/03/2014 € 136.345,30	
Certificato n. 2 del 27/03/2014 € 63.880,93	€ 200.226,23
Resta il credito netto dell'impresa	€ 2.430,99

- Certificato di pagamento della rata di saldo n. 3 del 03/07/2015, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 202.657,04
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 200.226,23
Totale deduzioni	€ 200.226,23
Risulta il credito dell'impresa	€ 2.430,81

- Certificato di ultimazione dei lavori del 19/03/2014
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/06/2015;

Vista la fattura elettronica n. 000006 del 30/06/2015, emessa dall'impresa Scancarello Gaetano, per un importo complessivo di € 2.965,81 (duemilanovecento sessantacinque/81) IVA inclusa IVA inclusa, relativa al pagamento della rata di saldo;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Scancarello Gaetano, rilasciato dalle autorità competenti in data 06/07/2015 e acquisito agli atti al prot. n. 3931 del 17/08/2015;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone *che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Considerato che occorre procedere al pagamento della fattura elettronica n. 000006 del 30/06/2015, relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo di € 2.965,81 (duemilanovecentosessantacinque/81) IVA inclusa emessa dall'impresa Scancarello Gaetano;

Ritenuto opportuno, rimodulare il quadro Economico Generale dell'intervento anche in considerazione degli importi da imputare all'intervento de quo, riguardanti



Spese di funzionamento della struttura commissariale corrispondenti ad € 1.500,00
così come disposto dal Decreto commissariale n° 472/2014,

Spese per le attività svolte da INVITALIA, corrispondenti ad € 191,17 , così come
disposto dal decreto n°382/14;

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	VOCI	Importi progetto		TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 224.986,72	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 5.569,98	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 2.539,05		
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 1.625,24		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso da coordinamento	€ 1.405,69		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 219.416,74	
	Importo del ribasso (30,2430%)		€ 66.358,20	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 153.058,54	
	Oneri e costi complessivi		€ 5.569,98	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 158.628,52	€ 158.628,52
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 287.715,19	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 6.466,73	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 3.254,43		
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 3.212,30		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 281.248,46	
	Importo del ribasso (30,2430%)		€ 85.057,97	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 196.190,49	
	Oneri e costi complessivi		€ 6.466,73	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 202.657,22	€ 202.657,22
B)	Somme a disposizione			
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 44.584,59		
B2)	per spese tecniche 2% incentivi art 92	€ 5.754,30		
B3)	Indennità occupazione definitive,temporanee, spese correlate	€ 27.075,00		
B4)	Indagini geologiche IVA compresa	€ 13.234,83		
B5)	Collaudo statico	€ 1.499,34		
B6)	spese per pubblicità, commissione gara già impegnate con dec. 323/13	€ 1.978,55		
B7)	AVCP impegnate con decreto 572/13	€ 225,00		
B8)	Imprevisti	€ 0,00		
B9)	caratterizzazioni e analisi materiali	€ 1.300,00		
B)	Totale somme a disposizione (B)	€ 95.651,61		
C)	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 298.308,83
	di cui già impegnati:			
	indagini geologiche con decreto n° 392/13		€ 13.234,83	
	Pubblicità, commissione di gara impegnate dec. 323/13	€ 1.978,55		
	Spese AVCP impegnate con decreto n° 572/13	€ 225,00		
	Importo impegnato con decreto 656/2013 rimodulato con con dec. 58/2014 e con decreto 472/14 come da quadro economico	€ 282.870,45		
	Spese attività Invitalia decreto 382/14			€ 191,17
	importo imputato all'intervento per Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14			€ 1.500,00
	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 300.000,00



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento – "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME) - ed individuato con il codice di identificazione ME 071 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura elettronica n. 000006 del 30/06/2015, relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo di € € 2.430,99 (duemilaquattrocentotrenta/99) alla ditta SCANCARELLO GAETANO, con sede in PALERMO – VIA UGO BETTI, 3 cap: 90147 – C.F./P.IVA 02468550823, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 22Y 01005 04600 000000014966 che la stessa intrattiene presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag. di Palermo;
- Articolo 3** È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 534,82 da versare sul capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva € 2.965,81, di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale Decreto Commissariale di impegno n. 656 del 08/08/2013 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 58 del 10/02/2014 (€ 2.407,711 - Voce A1 "Importo lavori", - € 23,25 Voce A2 "oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso", - € 534,82 Voce B11 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti



