



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 503 del 23 OTT. 2015

SR187 A

Rosolini (SR) - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. “Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato” nel comune di Rosolini.

Pagamento SAL n. 3 alla Ditta Giambrone Francesco.
Rimodulazione Quadro Economico;

CUP J25D12000260001 CIG 53919970B0

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario



Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione



del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 187 A "Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato" nel Comune di Rosolini (SR) per un importo complessivo di € 1.800.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 198 del 02/05/2012 (già allegato al Decreto n. 322 del 01/07/2015) con il quale è stata confermata la nomina del Geom. Giuseppe Vindigni, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 (già allegato al Decreto n. 322 del 01/07/2015) con il quale si approva, finanzia e dichiara di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 1.800.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 1001 del 26/11/2013 (già allegato al Decreto n. 322 del 01/07/2015) con il quale si dispone l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato SR 187_A "Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato" nel Comune di Rosolini (SR) a favore dell'impresa GIAMBRONE FRANCESCO con sede in Via Torino, 21 - 92022 Cammarata (AG) con un ribasso percentuale del 32,4751% corrispondente a € 844.925,72 oltre ad € 29.467,78 per oneri non assoggettabili al ribasso, oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario e l'impresa GIAMBRONE FRANCESCO - C.F. GMBFNC54R18B486C - P.IVA 00594000846, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 19/02/2014 al n. 36/7 serie 1 (già allegato al Decreto n. 322 del 01/07/2015);

Visto il Decreto Commissariale n. 228 del 17/04/2014 (già allegato al Decreto n. 322 del 01/07/2015), con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si rimodula il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.322.576,06 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 34.277,00, si provvede ad impegnare l'ulteriore importo di € 1.288.299,06;

Visto il Decreto Commissariale n. 455 del 04/07/2014 (già allegato al Decreto n. 322 del 01/07/2015) con il quale si dispone il pagamento alla ditta GIAMBRONE FRANCESCO dell'anticipazione del 10% ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, per l'importo complessivo di € 106.676,13, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n. 723 del 02/12/2014 (già allegato al Decreto n. 322 del 01/07/2015) con il quale si dispone il pagamento della somma di € 312.597,94 relativa al SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 05/09/2014, così come da Certificato di Pagamento n. 1 del 15/09/2014 per gli importi riportati nella tabella seguente:



per lavori e somministrazione		€ 292.666,93
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 1.463,33
Recupero anticipazione ai sensi dell'art. 26 del CSA		€ 34.975,78
Sommano le detrazioni		€ 36.439,11
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 256.227,82
Per IVA		€ 56.370,12
Totale generale		€ 312.597,94

- Vista** la nota prot. n. 7283 del 13/03/2015, acquisita agli atti al prot. n. 1379 del 16/03/2015 (già allegata al Decreto n. 322 del 01/07/2015), con la quale il Rup trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:
- verbale di consegna dei lavori del 23/04/2014, in cui è stabilito il termine di 240 giorni per l'ultimazione delle opere;
 - verbale di sospensione dei lavori del 21/07/2014;
 - processo verbale di ripresa dei lavori del 20/08/2014 in cui si stabilisce il nuovo termine di ultimazione delle opere entro il 09/01/2015;
- Vista** la nota del 10/12/2014, con la quale l'impresa GIAMBRONE FRANCESCO, affidataria dei lavori per la realizzazione dell'intervento SR 187 A "Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato" nel Comune di Rosolini (SR), chiede al RUP una proroga sul termine di ultimazione dei lavori di 120 giorni;
- Vista** la nota del Comune di Rosolini prot. 32801 del 19/12/20104, con la quale il RUP, in evasione alla sopra citata richiesta, dispone una proroga del termine di ultimazione dei lavori, di giorni 80, stabilendo la data di ultimazione dei lavori al 02/04/2015;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 16/02/2015;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 10/03/2015 in cui si stabilisce il nuovo termine di ultimazione delle opere entro il giorno 24/04/2015;
- Vista** la nota del 06/02/2015 ricevuta a mezzo pec, acquisita agli atti al prot. n. 647 del 06/02/2015, con la quale il Rup, ritenuta la legittimità della richiesta da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, chiede a quest'ufficio di autorizzare a subappaltare le sole opere generali di natura edile (ct OG6), alla ditta COGIL srl con sede in Rosolini via Arco Piccolo n. 70;
- Vista** la nota del prot. 835 del 18/02/2015 con la quale si autorizza il subappalto dei lavori relativi alle categorie OG6 per la realizzazione dei lavori di che trattasi, alla ditta COGIL srl con sede in Rosolini via Arco Piccolo n. 70 ;
- Visto** l'ordine di servizio n. 5 del 14/04/2015, firmato dal direttore dei lavori, con il quale ordina all'impresa di sospendere i lavori, considerato che gli stessi non possono proseguire per riscontrati imprevisti imprevedibili;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 322 del 01/07/2015 con il quale si dispone il pagamento della somma di € 312.597,94 relativa al SAL n. 2 per i lavori



eseguiti a tutto il 30/12/2014, così come da Certificato di Pagamento n. 2 del 03/03/2015 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 570.654,85
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 2.853,27
Recupero anticipazioni		€ 87.439,45
Ammontare dei certificati precedenti		€ 256.227,82
Sommano		€ 224.134,31
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 224.134,31

Vista la nota n. prot. del 30/09/2015, con la quale l'impresa GIAMBRONE FRANCESCO, affidataria dei lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, comunica che la ditta subappaltante COGIL srl, in riferimento al SAL 3, non ha eseguito alcuna lavorazione;

Vista la nota prot. n. 25711 del 02/10/2015, acquisita agli atti al prot. n. 4468 del 07/10/2015 con la quale il Rup trasmette la seguente documentazione:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 14/04/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura		€ 1.057.846,19
Ribasso d'asta su € 816.680,74	32,4751%	€ - 343.536,60
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 714.309,58
Importo oneri di sicurezza		€ 19.192,00
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI		€ 733.501,58

- certificato di pagamento n. 3 el 02/10/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 733.501,58
Trattenute per infortuni	0,50%	€ - 3.667,51
Recupero anticipazione		€ 87.439,45
Ammontare dei certificati precedenti		€ 480.362,13
Sommano le detrazioni		€ 571.469,09
Credito dell'Impresa arrotondato a 0		€ 162.032,49
Per IVA al 22%		€ 35.647,15
TOTALE GENERALE		€ 197.679,64


- nota con la quale la ditta Giambrone comunica che l'impresa COGIL srl, affidataria dei lavori in subappalto, giusta autorizzazione del Commissario con nota prot. 835 del 18/02/2015, in riferimento al SAL 3 per lavori eseguiti a tutto il 14/04/2015, non ha eseguito alcuna lavorazione;

Vista la fattura n. 10 del 12/10/2015, acquisita agli atti al prot. n. 4515 del 13/10/2015, emessa dalla ditta Giambrone Francesco, relativa al



3 per lavori a tutto il 14/04/2015, per un importo complessivo pari ad € 197.679,64 IVA inclusa;

- Considerato** che i lavori al suddetto stato di avanzamento non raggiungono l'importo minimo contrattuale pari al 25%, così come previsto dall'art. 2 del capitolato speciale d'appalto;
- Preso Atto** che ad oggi, i lavori dell'intervento di che trattasi, risultano ancora sospesi, giusto ordine di servizio n. 5 del 14/04/2015 sopraccitato;
- Considerato** che, all'art. 13 comma 2 lettera B del capitolato speciale d'appalto, è stabilito che *"se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2"* pertanto ne consegue che si può provvedere al pagamento;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta GIAMBRONE FRANCESCO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 07/07/2015 - scadenza validità 04/11/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 4694 del 20/10/2015;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 22/10/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta GIAMBRONE FRANCESCO risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone *che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. n. 10 emessa dalla ditta Giambrone Francesco, relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 14/04/2015, per un importo complessivo pari ad € 197.679,64 IVA inclusa da imputare alle voci A1 "lavori", - Voce B1 "IVA sui lavori", del quadro economico come di seguito rimodulato:



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI			Importi progetto
			TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 1.280.749,48
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 29.467,78
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.251.281,70
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 406.354,98
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 844.926,72
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 29.467,78
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 874.394,50
B)	Somme a disposizione		
B1	IVA sui Lavori	€ 192.366,79	
B2	Supporto alla progettazione e C.S.P. (IVA compresa)	€ 42.756,06	
B3	Direzione lavori, rilievo, contabilità e misura, IVA COMPRESA	€ 38.577,63	
B4	CSE IVA COMPRESA	€ 11.708,34	
B5	Indagini geognostiche - importo impegnato con decreto 69/14	€ 25.456,97	
B6	Competenze Geologo in fase di esecuzione	€ 33.148,11	
B7	Collaudo Statico	€ 2.836,50	
B8	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 7.812,58	
B9	Incentivo art. 92 c.5 dlgs 163/06	€ 25.614,99	
B10	Imprevisti	€ 30.737,99	
B11	Oneri Conferimento in Discarica	€ 25.000,00	
B12	Spese art. 92 comma 7bis 163/06 di cui € 2.706,53 impegnate con decreto n° 1107/13	€ 3.765,60	
B13	AVCP	€ 600,00	
B14	Spese pubblicità e commissione di gara (di cui impegnati € 4.630,90 con D.C. 1015/2013; € 882,60 con D.C. 50/2014)	€ 7.800,00	
B15	SPESE ATTIVITA' DI RILIEVO CGIAM	€ 170.508,56	
B16	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 100.000,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 718.690,12 € 1.593.084,62
	di cui già impegnati :		
	Spese art. 92 comma 7bis 163/06 impegnate con decreto n° 1107/13	€ 2.706,53	
	Spese pubblicità e commissione di gara di cui impegnati € 4.630,90 con D.C. 1015/2013; € 882,60 con D.C. 50/2014	€ 5.513,50	
	Indagini geognostiche - importo impegnato con decreto 69/14	€ 25.456,97	
	importo impegnato per AVCP con decreto n° 121/2014	€ 600,00	
	Importo impegnato con decreto n°228 del 17/14 come da Quadro Economico d'Impegno	€ 1.288.299,06	
	SPESE ATTIVITA' DI RILIEVO CGIAM	€ 170.508,56	
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 100.000,00	
D	TOTALE FINANZIATO		€ 1.800.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento ex D. CIPE n. 8/2012 "Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato" nel Comune di Rosolini (SR) - ed individuato con il codice di identificazione SR 187_A, della fattura n. 10 del 12/10/2015 emessa dall'impresa GIAMBRONE FRANCESCO, relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 14/04/2015, pari ad **€ 162.032,49** (centosessantaduemilatrentadue/49) a favore della suddetta ditta **GIAMBRONE FRANCESCO** con sede in Via Torino




92022 Cammarata (AG) C.F. GMBFNC54R18B486C - P.IVA 00594000846, da liquidare mediante accreditalmento diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 46M 02008 83120 000300710745 che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit Group - Agenzia di San Giovanni Gemini (AG);

Articolo 3 É disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 35.647,15** (trentacinquemilaseicentoquarantasettei/15) da versare al capitolo di Entrata 1203 - capo VIII - art.12;

Articolo 4 Al pagamento della somma complessiva di € 197.679,64, di cui ai precedenti articoli, si provvede a valere sul Decreto commissariale d'impegno n. 228 del 17/04/2014 (€ 162.032,49 Voce A1 "Importo lavori",- € 35.647,15 Voce B1 "IVA sui lavori") mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento sulla Contabilit  Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5 Il presente decreto sar  trasmesso al servizio finanziario e contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia



ll