



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 510 del 28 OTT. 2015

ME 091 A - Mirto (ME) - “Opere di consolidamento Centro Abitato” CUP J72J11000180001

CIG 5238244FAE

Presa d’atto perizia assestamento contabile, Rimodulazione quadro Economico- Disimpegno Somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli

PR

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 091 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento Centro Abitato" nel comune di Mirto (ME), per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto** il decreto Commissariale n. 93 del 14.06.2011 con il quale nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice -ME 091 A - Mirto (ME) - "Opere di consolidamento Centro Abitato", per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00 è stato nominato l'Ing. Giuseppe Nastasi in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il decreto Commissariale n. 531 del 09.07.2013 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento localizzato in via Belvedere e P.zza Fiera del Comune di Mirto (ME) individuato con il codice ME 091 A - "Opere di consolidamento Centro Abitato" dell'importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto** il decreto commissariale n. 681 del 28/08/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Antonio Sorge, di Direttore Operativo agli architetti Franco Benedetti e Maurizio Venuti, di Collaboratore Amministrativo all'arch. Carmelo Blancato e alla Sig.ra Angela Mangano, tutti dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio presso il Servizio S.10 del D.R.P.C. per la provincia di Messina;

772



- Visto** il decreto commissariale n. 682 del 28.08.2013 con il quale si è conferito l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Sorce Vincenzo, per un importo complessivo di euro 30.341,21;
- Visto** il decreto Commissariale n. 790 del 30.09.2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME091 A MIRTO "Consolidamento centro abitato, versante via belvedere e piazza Fiera" a favore della COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Lorenzo Gemmellaro, 1 cap: 95030 ,un ribasso percentuale del 31,7667% corrispondenti a € 1.138.709,58 (euro unmilione cento trentotto settecenove/58) oltre € 69.471,04 (sessantanove mila quattrocento settantuno/04), per un importo complessivo pari a € 1.208.180,62, oltre IVA.
- Visto** il contratto stipulato in data 19.11.2013 e registrato in data 11.12.2013 con il n° 25913 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Lorenzo Gemmellaro, 1 cap 95030;
- Visto** il decreto Commissariale n. 371 del 16.06.2014 con cui, alla luce del ribasso d'asta si è approvato il nuovo Quadro Economico per un importo complessivo di € **1.816.272,17** ed, al contempo, tenuto conto degli importi impegnati precedentemente la stipula del contratto d'appalto corrispondenti ad € 77.123,39, si è disposto l'ulteriore impegno per un importo pari € 1.739.148,78;
- Visto** il decreto Commissariale n. 452 del 04.07.2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 15.05.2014 come da certificato n. 1 del 02.07.2014 per un importo complessivo pari ad € 816.894,48;
- Visto** il decreto Commissariale n. 38 del 21.01.2015 di presa atto della PVS, con il quale, tra l'altro, si è approvato il nuovo Q.T.E., che, tenuto conto anche delle somme da imputare alle voci B15 e B16, inerenti rispettivamente alle spese per le attività svolte da INVITALIA e CGIAM e alle spese effettuate per il funzionamento della struttura commissariale, ha riportato un importo dei lavori pari ad € 1.268.462,03 ed un importo per le somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 1.021.669,26, per un totale complessivo di € 2.290.131,29, così come di seguito riportato:



712

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
VOCI		Quantità	Riferimento	Importo
A	LAVORI			
a.1)	Lavori al netto del ribasso del 31,7667%			€ 1.183.228,56
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso			€ 85.233,47
A)	Totale lavori e oneri aggiuntivi			€ 1.268.462,03
VOCI		Quantità	Riferimento	Importo
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui Lavori	22%		€ 279.061,65
b.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)			€ 36.386,52
b.3)	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.			€ 30.341,21
b.4)	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri			€ 22.487,36
b.5)	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri			€ 10.070,45
b.6)	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri			€ 3.154,83
b.7)	Espropri ed occupazione aree			€ 49.310,93
b.8)	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa)			€ 20.574,24
b.9)	Spese per Pubblicità e Gara			€ 26.128,00
b.10)	Contributo AVCP			€ 600,00
b.11)	Prove in corso d'opera e di collaudo			€ 3.000,00
b.12)	Piano di monitoraggio compreso IVA			€ 10.116,52
b.13)	Indagini integrative			€ 29.821,15
b.14)	Attività svolte da Invitalia e CGIAM			€ 323.859,11
b.15)	Spese di funzionamento della struttura 1,5%			€ 150.000,00
b.16)	Imprevisti			€ 26.757,29
	Totale somme a disposizione			€ 1.021.669,26
	TOTALE GENERALE A+B			€ 2.290.131,29

Visto il decreto Commissariale n. 75 del 06.02.2015 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 03/11/2014 come da certificato n. 2 del 17/11/2014 per un importo complessivo pari ad € 516.003,68;

Vista la nota prot. n. 2779 del 29/04/2015, acquisita agli atti al prot. n. 2283 del 30/04/2015, con la quale il Rup trasmette la perizia di assestamento contabile e la relativa approvazione ai sensi dell'art. 161 c. 9 del DPR 207/2010;

Ritenuto di dover rimodulare d'ufficio il quadro Economico trasmesso dal Rup a seguito della perizia di assestamento contabile, anche per rettificare le voci B5 e B6 imputando gli importi effettivamente specificati nel disciplinare d'incarico, così come così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE MIRTO 091			
VOCI	Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.738.318,34
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.668.847,30
	Importo di ribasso d'asta (31,7667%)		€ 530.137,72
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.138.709,58
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.208.180,62
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 1.819.326,00
A1	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.734.092,53
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 550.863,97
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.183.228,56
A2	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.462,03
	Importo lavori al lordo complessivo perizia assestamento contabile		€ 1.818.233,90
A1	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.730.689,83

9/12

	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 549.783,05	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.180.906,78	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.450,85	€ 1.268.450,85
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	Iva 22% sui lavori	€	279.059,19	
2/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	34.456,44	
3/B	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.	€	30.341,21	
4/B	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri	€	22.487,36	
5/B	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri	€	10.038,75	
6/B	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€	3.451,14	
7/B	Espropri ed occupazione aree	€	49.310,93	
8/B	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12	€	20.574,24	
9/B	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14	€	26.128,00	
10/B	Contributo AVCP impegnato con decreto 931/13	€	600,00	
11/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	3.000,00	
12/B	Piano di monitoraggio compreso IVA	€	10.116,52	
13/B	Indagini integrative	€	29.821,15	
14/B	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€	323.859,11	
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	150.000,00	
16/B	Imprevisti	€	26.757,29	
B	Totale somme a disposizione	€	1.020.001,33	
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 2.288.452,18
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14		€ 26.128,00	
	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12		€ 20.574,24	
	Importo AVCP impegnato con decreto n° 931/13		€ 600,00	
	Importo impegnato con decreto n° 649/12		€ 29.821,15	
	Attività svolte da Invitalia e CGIAM		€ 323.859,11	
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%		€ 150.000,00	
	Importo impegnato con decreto n° 371/14 rimodulato con decreto 38/15 come da quadro economico d'impegno		€ 1.739.148,79	
	TOTALE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATO		€ 2.290.131,29	
	IMPORTO DA DISIMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO		€ 1.679,11	
	FINANZIAMENTO con decreto 531/13			€ 2.500.000,00

Considerato che occorre prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, della perizia di assestamento contabile che, comporta, ad oggi, un quadro economico il cui importo complessivo è pari ad **€ 2.288.452,18** che è minore rispetto all'importo effettivamente impegnato corrispondente, invece, ad **€ 2.290.131,29**.

RITENUTO pertanto, opportuno provvedere al **disimpegno dell'importo di € 1.679,11** di cui al decreto 371/14, già modificato dal decreto 38/15 ed, al con alla rimodulazione del Quadro economico di impegno;



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

Handwritten signature


DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Prendere atto dell'approvazione da parte del RUP dell'asestamento di Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento ME 091 A - Mirto (ME) - "Opere di consolidamento Centro Abitato" ed approvare il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE MIRTO 091				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.738.318,34	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.668.847,30	
	Importo di ribasso d'asta (31,7667%)		€ 530.137,72	
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.138.709,58	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.208.180,62	
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 1.819.326,00	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.734.092,53	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 550.863,97	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.183.228,56	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.462,03	
	Importo lavori al lordo complessivo perizia assestamento contabile		€ 1.818.233,90	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.730.689,83	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 549.783,05	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.180.906,78	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.450,85	€ 1.268.450,85
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	Iva 22% sui lavori	€	279.059,19	
2/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	34.456,44	
3/B	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.	€	30.341,21	
4/B	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri	€	22.487,36	
5/B	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri	€	10.038,75	
6/B	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€	3.451,14	
7/B	Espropri ed occupazione aree	€	49.310,93	
8/B	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12	€	20.574,24	
9/B	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14	€	26.128,00	
10/B	Contributo AVCP impegnato con d3creto 931/13	€	600,00	
11/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	3.000,00	
12/B	Piano di monitoraggio compreso IVA	€	10.116,52	
13/B	Indagini integrative	€	29.821,15	
14/B	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€	323.859,11	
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	150.000,00	
16/B	Imprevisti	€	26.757,29	
B	Totale somme a disposizione	€	1.020.001,33	
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 2.288.452,18

PR



IMPEGNATI COME SEGUE			
Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14		€ 26.128,00	
Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12		€ 20.574,24	
Importo AVCP impegnato con decreto n° 931/13		€ 600,00	
Importo impegnato con decreto n° 649/12		€ 29.821,15	
Attività svolte da Invitalia e CGIAM		€ 323.859,11	
Spese di funzionamento della struttura 1,5%		€ 150.000,00	
Importo impegnato con decreto n° 371/14 rimodulato con decreto 38/15 come da quadro economico d'impegno		€ 1.739.148,79	
TOTALE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATO		€ 2.290.131,29	
IMPORTO DA DISIMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO		€ 1.679,11	
FINAZIAMENTO con decreto 531/13			€ 2.500.000,00

Articolo 3 A seguito perizia di assestamento contabile, di **disporre il disimpegno dell'importo di euro 1.761,11** di cui al decreto 371/14, già modificato dal decreto 38/15, sottraendo dai lavori l'importo pari ad € 11,08, dalla voce B1 l'importo pari ad € 2,46, dalla voce B2 l'importo di € 1930,08, dalla voce B5 l'importo pari ad € 31,70 ed infine incrementando di € 296,31 la voce B6;

Articolo 4 Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP ed al Direttore dei Lavori, per quanto di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

R. P. P. P.

[Firma]