



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO n. 540 del 12 NOV. 2015

**ME 063A Castoreale “Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato”.
CUP J85D12000780001 CIG 4678902014.**

**Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo (art. 234 co. 2° D.P.R.
207/2010) per i lavori.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011, reg. n. 141, fg. n. 104;




- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma contraddistinti dal codice di identificazione “A”, è compreso l'intervento individuato con il ME063A, riguardante l'esecuzione del progetto di “*Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato*” presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di € 1.650.000,00.
- Visto** il Decreto Commissariale n. 264 del 7 giugno 2012 con il quale l'arch. Gaetano Buccheri, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castoreale, è stato nominato Responsabile del Procedimento dei sopracitati lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 297 del 26 giugno 2012 con cui è formalizzato il contratto per l'acquisizione dei servizi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva ed allo studio geologico redatti dall'ing. Pietro Colonna, dall'Ing. Antonino Sutura e dal Dott. Geol. Salvatore Sangiorgi i quali, avendo sottoscritto l'atto transattivo innanzi citato, si sono impegnati a produrre gli elaborati completi costituenti il progetto esecutivo relativo al “Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoreale – Completamento” e con il quale è stata finanziata la somma di € 87.416,28 per il pagamento delle rispettive competenze;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 564 del 26 ottobre 2012 con il quale si è provveduto



all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento ME063A per un importo pari a € 1.585.394,53 di cui € 969.338,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 29.979,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 586.076,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione

- Visto** il Decreto Commissariale decreto n. 662 del 3 dicembre 2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME063A a favore della C.N.T. S.r.l. - con sede Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Via S. Andrea, 289, cap 98051 - con un prezzo offerto pari a € 696.078,74, oltre a € 29.979,52 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,1903%
- Visto** il Decreto Commissariale n. 718 del 19 dicembre 2012 con il quale si dispone il conferimento, dell'incarico di Direzione Lavori Misura Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dei lavori *ME063A Castrolibate - "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato"*, a favore dell'ing. Pietro Colonna, nato a Messina il 05.05.1969 CF CLN PTR 69E05 F158B iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1867 con studio in Messina Via Caldara Polidoro, 5/D, per un importo complessivo pari a € 39.890,05 oltre IVA e oneri previdenziali;
- Visto** il contratto principale stipulato in data 24 gennaio 2013 con la ditta C.N.T. S.r.l. per un importo complessivo di € 726.058,26 oltre IVA, di cui € 696.078,74 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 28,1903% ed € 29.979,52 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n.113/2013 del 21 febbraio 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro tecnico Economico per un importo di **€ 1.254.750,73** ed al contempo, tenendo conto degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto si è impegnato l'ulteriore importo di **€ 1.166.313,41**;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 615/2013 del 30 luglio 2013 con il quale si è proceduto a confermare l'incarico per la redazione del collaudo statico e del collaudo tecnico amministrativo all'Ing. Giuseppe Lo Porto per un corrispettivo di € 10.087,33 comprensivo di rimborso spese accessorie, oneri previdenziali ed IVA, di cui € 2.214,78 per il collaudo tecnico-amministrativo e € 7.872,55 per il collaudo statico conferito, con nota prot. n. 2351/UC del 22 aprile 2013;
- Vista** la nota prot. 10120 del 31/10/2013, assunta al protocollo commissariale n° 6628 del 05/11/13 con la quale il RUP Arch. Gaetano Buccheri ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n° 1 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Colonna ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006;
- Visto** il parere tecnico favorevole espresso dal RUP in data 22/10/2013, ai sensi dell'art. 161, comma 10 DPR 207/2010, sulla perizia di variante e suppletiva n° 1;
- Vista** Decreto Commissariale n° 57/2014 del 10/02/2014 con il quale si è provveduto a prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 (PVS1), a disimpegnare la somma di **€ 93.954,91** ed a rimodulare il quadro economico per un nuovo importo di **€ 1.160.795,86**;
- Vista** la relazione tecnica del 21/02/2014, assunta al protocollo commissariale n° 820 del 26/02/2014, redatta ai sensi dell'art. 161 DPR 207/2010 dal Direttore dei Lavori Ing. Colonna attestante la necessità di predisporre una nuova perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e recante, a tal fine, una dettagliata elencazione delle motivazioni e delle finalità della variante stessa;
- Vista** la nota prot. n. 2202 del 05/03/2014, assunta al protocollo commissariale n° 945 del 05/03/2014, con la quale il R.U.P., concordando con le motivazioni ed esigenze rappresentate dalla D.L., ha autorizzato la redazione della P.V.S. n. 2, richiedendo contestualmente l'autorizzazione da parte del Commissario Straordinario Delegato;
- Vista** la nota prot. 1001 del 10/03/2014 con la quale il Commissario Straordinario



- Vista** Delegato ha riscontrato la comunicazione del RUP prot. 945/2014, autorizzando il Direttore dei Lavori Ing. Pietro Colonna a redigere la richiesta perizia di variante; la nota del 30/04/2014, assunta al protocollo commissariale n° 2088 del 05/05/2014 con la quale il RUP Arch. Buccheri Direttore ha trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Messina la perizia di variante e suppletiva n° 2 (PVS2) ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18 L. 64/74 e art. 5 L. 1086/1971
- Visto** il parere tecnico favorevole espresso dal RUP ai sensi dell'art. 161, comma 10 DPR 207/2010, sulla perizia di variante e suppletiva n° 2;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 370/2014 del 12/06/2014 con il quale è stato disposto di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della perizia di variante e suppletiva n° 2 (PVS2), procedendo, altresì, alla rimodulazione delle somme impegnate, impegnando l'ulteriore somma di € 147.305,95, rimodulando pertanto, il relativo quadro tecnico economico per un nuovo importo di € 1.308.101,77 così di seguito riportato:

Voce	LAVORI	Importi in €
	Importo lavori PVS1	1.041.864,31
	Maggiori lavori PVS2	155.025,40
1/A	Nuovo importo lavori	1.196.889,71
2/A	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	35.906,69
3/A	Lavori a base d'asta (1/A-2/A)	1.160.983,02
4/A	ribasso d'asta (28,1903% su 3/A)	327.284,60
A	Importo lavori al netto ribasso (A.1-A.4)	869.605,11
SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
1/B	IVA sui lavori	189.395,13
2.a/B	Incentivo RUP	5.984,45
2.b/B	incentivo supporto al RUP	2.154,40
3/B	Competenze progettazione + sicurezza in fase prog	87.416,28
4/B	Direzione lavori, misura e contabilità	56.616,61
5/B	Sicurezza in fase di esecuzione	27.881,08
6/B	Collaudo statico	8.519,99
7/B	collaudo tecnico-amministrativo	2.639,10
8/B	spese pubblicazione e gara	1.796,22
9/B	oneri x accertamenti e verifiche tecniche	31.570,00
10/B	oneri conferimento a discarica	5.487,78
11/B	contributo AVCP	375,00
12/B	Indennità espropriazione	8.408,75
13/B	Imprevisti	-
14/B	assistenza geologica a DL	5.650,00
15/B	Indagini geognostiche integrative	2.778,06
16/B	indennità sopralluogo e spese istruttoria Provincia	99,68
17/B	Oneri x spostamento palo ENEL	1.402,13
18/B	Spese pubblicazione decreto esproprio	322,00
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	438.496,66
	TOTALE	1.308.101,77

- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori del 13/08/2014, acquisita agli atti dell'Ufficio al prot. n. 3905 del 14.10.2014, redatto da direttore dei lavori Ing. P. Colonna, con il quale si certifica l'ultimazione dei lavori entro il tempo utile contrattuale;

- Visti** la nota acquisita al Protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 5153 del 30.10.2014

con la quale il R.U.P. ha trasmesso, la relazione sul conto finale ed il relativo stato finale dei lavori, resa dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. 207/2010 in data 24.10.2014;

Vista la nota acquisita al Protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 6123 del 15/12/2014, con la quale l'ing. Giuseppe Lo Porto collaudatore incaricato ha trasmesso il Certificato di Collaudo Statico redatto in data 06.11.2014;

Vista la nota acquisita al Protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 415 del 26.01.2015, con la quale l'ing. Giuseppe Lo Porto collaudatore incaricato ha trasmesso il certificato del Collaudo tecno-amministrativo redatto in data 22 dicembre 2014, dal quale risulta che i lavori eseguiti dall'impresa C.N.T. s.r.l. ammontano a netti € 869.599,38, di cui € 35.906,69 per oneri della sicurezza;

Preso Atto che, per i lavori sopra citati, il Collaudatore ha trasmesso il Certificato di Collaudo e lo stesso risulta debitamente sottoscritto dall'impresa CNT s.r.l. senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in argomento a fronte dello stato finale pari ad € 869.599,38 sono stati corrisposti complessivamente acconti per € 821.005,00, per cui risulta un credito di netti € 48.594,38, nei confronti dell'impresa CNT s.r.l.;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Sono approvati gli atti di contabilità finale e le risultanze dei certificati di collaudo dei lavori dell'intervento cod. ME063A Castoreale "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 48.594,38 nei confronti dell'impresa CNT s.r.l.;

Articolo 3 Con successivo Decreto si provvederà a liquidare all'impresa CNT s.r.l. la somma complessiva di € 48.594,38 oltre IVA quali rate di saldo dei lavori previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii;

Articolo 4 Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento, al Settore Finanziario e Contabile ed al Servizio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza;

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Fon

