



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 547 del 6 NOV. 2015

ME 089_4 A MESSINA “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull’alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita” nell’ambito dell’intervento ME 089_4 A Consolidamento in località Santa Margherita.

Pagamento Ditta ROMEO COSTRUZIONI S.r.l – Stato finale

Rimodulazione Quadro economico generale

CUP: J45D12000550001 CIG : 480973815C

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012



dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;

Visto l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l’ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l’ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;



Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - ME 089_4 A - dell'intervento "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" Messina (ME) per un importo complessivo di € 650.000,00;

Considerato che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_4A_Messina - "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" Messina (ME) per un importo complessivo di € 650.000,00;

Vista la nota del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 4366/UC del 26/10/2012 (già allegata al Decreto n. 283 del 04/06/2015) con la quale a seguito del Tavolo Tecnico del 22/10/2012 sull'attuazione degli interventi individuati con codice ME 089_4A - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano", è stata chiesta la trasmissione, tra gli altri, dei progetti per l'attuazione urgente e indifferibile degli interventi:

- "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località "Santa Margherita" con codice ME 089_4aA - Messina, per un importo presunto di € 375.000,00;
- "Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S. Margherita del Comune di Messina" con il codice ME 089_4bA- Messina, per un importo presunto di € 70.000,00;

Visto il decreto Commissariale n. 650 del 27 novembre 2012 (già allegato al Decreto n. 283 del 04/06/2015) con il quale si conferma l'ing. Salvatore Bartolotta, Responsabile Unico del Procedimento come già determinato con Determina Sindacale n. 818 del 08/11/06;

Visto il Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 (già allegato al Decreto n. 283 del 04/06/2015), con il quale si provvede a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 089_4 A "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" Messina (ME), per un importo complessivo di € 395.650,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 (già allegato al Decreto n. 283 del 04/06/2015) con il quale si dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita"- codice ME 089_4 A, a favore dell'impresa ROMEO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Roccalumera (ME), Via Umberto I, 63 cap 98027 - con un ribasso percentuale del 29,2246% corrispondenti a € 187.807,22 (centoottantasettemilaottocentosette/22)

oltre a € 9.346,67 (novemilatrecentoquarantasei/67) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

Visto il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ROMEO COSTRUZIONI S.R.L., in data 23/01/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 28/01/2013 alla serie 3 n. 2091, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di consegna dei lavori (già allegato al Decreto n. 283 del 04/06/2015);

Visto il Decreto Commissariale n. 258 del 05/04/2013 (già allegato al Decreto n. 283 del 04/06/2015) con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si rimodula il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 306.615,20 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 225,00, si provvede ad impegnare l'ulteriore importo di € 306.390,20;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 20/04/2013 con il quale si stabilisce il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, dunque, entro il 17/08/2013;

Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 19/07/2013, per mancato nulla Osta dell'ANAS;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 16/09/2013, con il quale si dispone l'immediata ripresa degli stessi;

Visto il Decreto Commissariale n. 792 del 01/10/2013 con il quale si dispone il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 19/07/2013 per l'importo complessivo di € **166.139,05** IVA inclusa, come da certificato di pagamento n. 1 del 29/08/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 137.995,86
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 689,98
Credito impresa arrotondato a 1 euro	€ 137.305,00
Per IVA al 21%	€ 28.834,05
Totale Generale	€ 166.139,05

Visto il Decreto Commissariale n. 1144 del 19/12/2013 con il quale si dispone il pagamento del SAL n. 2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 14/10/2013 per l'importo complessivo di € **69.502,18** IVA inclusa, come da certificato di pagamento n. 2 del 12/11/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 195.250,73
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 976,25
Ammontare dei certificati precedenti	€ 137.305,00
Sommano le detrazioni	€ 138.281,25
Credito impresa arrotondato a 1 euro	€ 56.969,00
Per IVA al 22%	€ 12.533,18
Totale Generale	€ 69.502,18

Vista la nota prot. 27494 del 05/02/2015 acquisita agli atti al prot. n. 696 del 10/02/2015, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la documentazione sotto elencata:

- il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 18/10/2013, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 14/10/2013, nel rispetto del termine ultimo contrattuale;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, con il quale si certifica che i lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto, sono stati regolarmente eseguiti e resta un credito dell'impresa pari ad € 976,73 oltre IVA;
- Riepilogo Stato finale dei lavori redatto in data 04/09/2015 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Totale netto dei lavori	€ 195.250,73
A dedurre acconti già corrisposti:	
Certificato n. 1 del 29/08/2013	€ 137.305,00
Certificato n. 2 del 12/11/2013	€ 56.969,00
Sommano certificati di pagamento	€ 194.274,00
Sommano le detrazioni	€ 194.274,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa	€ 976,73

Visto il Decreto Commissariale n. 255 del 14/05/2015 (già allegato al Decreto n. 283 del 04/06/2015) con il quale si è preso atto della Perizia di assestamento somme approvata dal Rup e si è disimpegnato l'importo complessivo di € 15.535,20 di cui al Decreto Commissariale d'impegno n. 258 del 04/04/2013;

Visto il Decreto n. 313 del 18/06/2015, con il quale si approvano gli atti di contabilità finale e si ritiene ammissibile il certificato di regolare esecuzione dell'intervento codificato ME 089_4 A "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" Messina (ME);

Vista la fattura n. 1 del 08/01/2015 emessa dalla ditta Romeo Costruzioni S.r.l., relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 1.191,61 IVA inclusa;

Vista la nota prot. 183181 del 30/07/2015 acquisita al prot. 3891 del 10/08/2015 con la quale il Direttore dei lavori, trasmette polizza fideiussoria per lo svincolo della rata di saldo;

Vista la nota ricevuta a mezzo PEC del 10/11/2015 acquisita al prot. n. 5016 del 10/11/2015, con la quale il D.L. comunica che, in virtù della sospensione dei lavori, il completamento degli stessi viene prorogato di giorni 59, pertanto si stabilisce il nuovo termine di ultimazione al 17/08/2015;

Visto il documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Romeo Costruzioni S.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 02/03/2015 acquisito al prot. n. 5018 del 10/11/2015;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei*



consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Considerato che occorre procedere al pagamento della fattura 1 del 08/01/2015, relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo di 1.191,61 (millecentonovantuno/61) IVA inclusa, emessa dalla ditta Romeo Costruzioni S.r.l.;

Ritenuto opportuno, rimodulare il quadro Economico Generale dell'intervento, anche al fine di inserire una nuova voce inerente all'importo utilizzato per le spese di funzionamento della struttura commissariale di cui al decreto 472/14 sopra menzionato, così come di seguito riportato:


Quadro Economico perizia di assestamento somme			
me 89/4			
A1)	Lavori a misura al lordo soggetti al ribasso	€ 256.159,78	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 9.043,28	
	Lavori in economia contemplati nell'appalto soggetti a ribasso solo nelle S.G. ed U.I. art. 179 D.P.R.207/2010	€ 5.079,85	
	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 261.239,63	€ 261.239,63
	A detrarre ribasso d'asta (29,2246%) su lavori a misura	€ 74.861,67	
	A detrarre ribasso d'asta (29,2246%) su S.G. e U.I. dei lavori in economia	€ 170,51	
	Totale ribasso d'asta	€ 75.032,18	€ 75.032,18
A	Importo netto dei lavori Perizia di variante e suppletiva compreso oneri per la sicurezza		€ 195.250,73
B)	Somme a Disp.ne Amm.ne		
B1)	I.V.A. 21% sui lavori e Differenza I.V.A. 1% su 2° S.A.L. a rata di saldo	€ 41.582,11	
B2)	per spese tecniche ex art. 92 d.lgs 163/2006	€ 5.494,07	
B3)	Competenze collaudo statico compreso IVA ed oneri	€ 0	
B4)	Imprevisti	€ 0	
B5)	Lavori in economia	€ -	
B6)	Espropriazioni ed Espropri maggiori oneri per transazione frazionamenti, registrazione decreto e trasferimenti di proprietà + frazionamenti(€1500,00)	€ 41.700,00	
B7)	Oneri di conferimento in discarica iva inclusa fatt. già liquidate	€ 6.417,51	
B8)	per pubblicità gara e bando	€ 410,58	
B9)	contributo Autorità Vig. LL. PP. Importo impegnato con Decreto n° 202/13	€ 225,00	
B10)	Spese funzionamento struttura 1,5% decreto 472/14	€ 91.185,62	
B	Somme a Disp.ne Amm.ne	€ 187.014,89	
	Totale costo intervento		€ 382.265,62
	contributo Autorità Vig. LL. PP. Importo impegnato con Decreto n° 202/13	€ 225,00	

Spese funzionamento struttura 1,5% decreto 472/14	€ 91.185,62	
Importo impegnato con decreto n° 258/13	€ 306.390,20	
disimpegno effettuato con decreto n° 255 a seguito perizia di assestamento somme	-€ 15.535,20	
TOTALE FINANZIATO		€ 385.650,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento codificato ME 089_4 A "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" Messina (ME), a favore della ditta ROMEO COSTRUZIONI s.r.l con sede in Roccalumera (ME), Via Umberto I, 63 - 98027 - C.F./P.IVA 02911830830, della la fattura n. 1 del 08/01/2015, relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 976,73 (novecentosettantasei/73) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 95Z 0503 48234 0000000158687 che la stessa intrattiene presso la Banca Popolare Siciliana - Agenzia di Nizza di Sicilia;
- Articolo 3** É disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 214,88 (duecentoquattordici/88) da versare al capitolo di Entrata capo VIII - 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di € 1.191,61, di cui ai precedenti articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale n. 258 del 05/04/2013 così come modificato dal decreto n. 255 del 14/05/2015 (€ 976,73- Voce A1 "Importo lavori", - € 214,88 Voce B1 "IVA sui lavori") mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;



Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al servizio finanziario e contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

[Handwritten signature]
[Circular official stamp]

[Handwritten initials]