



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO COMMISSARIALE n. 560 del 18 NOV. 2015

Intervento PA141A_Capaci – “Consolidamento centro abitato” – “Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso. CUP: J15D12000480001 – CIG 45520094A8 Approvazione Atti di Contabilità Finale e presa d’atto Certificato di Collaudo

IL Soggetto Attuatore

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14,

1 di 6

e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 141/A Capaci, riguardante l'esecuzione di lavori di – "Consolidamento centro abitato" Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso" per un importo complessivo di € 1.200.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 410 del 2 agosto 2012 con il quale tra l'altro, è stato disposto che nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, l'approvazione, il finanziamento e la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento centro abitato" Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso" da realizzarsi nel comune di Capaci, individuato con il codice di identificazione PA 141 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 1.200.000,00 complessivamente, di cui € 694.124,38 oggetto d'appalto, distinti in € 661.497,02 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 22.283,67 per oneri diretti della sicurezza ed € 10.343,69 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 505.875,62 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il decreto Commissariale n. 197 del 2 maggio 2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Giovan Battista Dragotta Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- Visto** il decreto Commissariale n. 347 del 11/07/2012 con il quale è stato nominato il geom. Giuseppe Ferrante quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;



- VISTO** il decreto Commissariale n. 29 del 16 gennaio 2013 con il quale è stato conferito all'ing. Carlo Barbuza l'incarico di Direzione Lavori misura e contabilità nonché di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i sopracitati lavori;
- Visto** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. in data 23/01/2013 e registrato a Roma all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 28/01/2013 al n. 2088 serie 3;
- Visto** il decreto Commissariale n. 131 del 22 febbraio 2013 con il quale è stato nominato l'ing. Giuseppe Lo Iacono dirigente dell'area Lavori Pubblici del comune di Capaci, Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori in sostituzione dell'Arch. Giovan Battista Dragotta;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 179 del 11 marzo 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 977.409,12 ed al contempo, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto, corrispondenti ad € 33.146,71, si è disposto l'impegno della rimanente somma di € 944.262,41 necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo;
- Vista** la nota del Commissario Straordinario Delegato, prot. n. 2352 del 22.04.2013, con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico del collaudo statico e tecnico/amministrativo dei lavori di che trattasi all'arch. Francesco Barbato;
- Vista** la nota di accettazione dell'incarico di collaudo trasmessa all'arch. Francesco Barbato ed acquisita al prot di questo Ufficio n. 2615 del 07/05/2013;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 327 del 08.05.2013 con il quale si è provveduto a confermare il sopracitato incarico di collaudo all'arch. Francesco Barbato;
- Visto** il decreto commissariale n. 1035 del 4.12.2013 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P, lasciando invariato il quadro economico dell'intervento;
- Visto** il decreto commissariale n. 159 del 31.03.2014 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P comportante anche la rimodulazione del quadro Economico;
- Visti** gli atti di contabilità finale dell'intervento agli atti di questo Ufficio e precisamente:
 Relazione di accompagnamento allo stato finale;
 Stato finale dei lavori;
 Copia Contratto d'appalto;
 Verbale di consegna lavori;
 Verbale di sospensione lavori;
 Verbale di ripresa lavori;
 Verbale di ultimazione;
 Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 Copie SAL e certificati di pagamento;
 Avvisi ad opponendum;
 Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti;
 Registro di contabilità;
- Vista** la nota prot. 17762 del 16/10/2015 assunta al protocollo commissariale n° 4903 del 03/11/2015, con la quale il RUP dell'intervento ing. Giuseppe Lo Iacono ha trasmesso la relazione a Strutture ultimate, il collaudo statico e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili liquidando il credito dell'impresa come segue:

Lavori:

⚡ Importo lordo lavori eseguiti	€ 714.668,66
⚡ A dedurre gli oneri della sicurezza diretti	€ 23.290,28
⚡ Importo soggetto a ribasso	€ 691.378,38
A dedurre il ribasso d'asta del 29,3638%	€ 203.014,96



↓	Importo netto dei lavori eseguiti	€ 488.363,42
↓	Oneri della sicurezza diretti	€ 23.290,28
↓	Oneri della sicurezza indiretti	€ 10.343,69
	Sommano	€ 521.997,39

A Dedurre:

↓	Anticipazioni	€ 0,00
↓	Certificati di acconto già corrisposti	
↓	n. 1 del 4 novembre 2013 per	€ 289.531,00
↓	n. 2 del 07 gennaio 2014 per	€ 147.178,00
↓	n. 3 del 12 febbraio 2015 per	€ 82.678,00
↓	Sommano	€ 519.387,00
↓	Resta il credito dell'Impresa in netti	€ 2.610,57


(duemilaseicentodieci/57) che possono essere corrisposte alla **ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ritenuto opportuno effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del Regolamento 207/2010, la revisione contabile degli atti e deliberare l'ammissibilità del certificato di collaudo;

Ritenuto altresì necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento secondo il prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

VOCI	Importi progetto		TOTALI
A Importo lavori al lordo complessivo		€ 694.124,38	
Oneri e costi complessivi di cui:		€ 32.627,36	
Oneri diretti della sicurezza	€ 22.283,67		
A1 oneri speciali della sicurezza	€ 10.343,69		
Per lavori soggetti al ribasso		€ 661.497,02	
Importo di ribasso d'asta (31,7667%)		€ 194.240,66	
A lavori al netto del ribasso d'asta		€ 467.256,36	
A1 Oneri e costi complessivi		€ 32.627,36	
A Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 499.883,72	
Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 725.012,35	
A1 Oneri e costi complessivi di cui:		€ 33.633,97	
A2 Oneri diretti della sicurezza	€ 23.290,28		
A3 oneri speciali della sicurezza	€ 10.343,69		
A1 Per lavori soggetti al ribasso		€ 691.378,38	
Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 203.014,96	
lavori al netto del ribasso d'asta		€ 488.363,42	
Oneri e costi complessivi di cui:		€ 33.633,97	
A2 Oneri diretti della sicurezza	€ 23.290,28		
A3 oneri speciali della sicurezza	€ 10.343,69		
A1 Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 521.997,39	€ 521.997,39
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B Iva 22% sui lavori	€ 114.839,42		
2/B Spese Pubblicità Gara, Commissione e AVCP DI CUI € 1861,89 IMPEGNATE CON DECRETO 724/12	€ 2.775,74		
3/B Espropri ed occupazione aree	€ 16.464,50		
4/B Oneri di pubblicazione in GURS avvisi espropri IMPEGNATO CON DECRETO 537/12	979,11		
5/B Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) (2% di A)	€ 4.720,05		



6/B	Competenze progettazione DI CUI € 25.554,04 IMPEGNATI CON DECRETO 523/12	€	96.531,88	
7/B	D.L. - Misura e cont. - Coord. in fase di esecuzione	€	43.144,94	
8/B	Piano particellare d'esproprio DI CUI € 4751,67 IMPEGNATI CON DECRETO 102/12	€	13.688,34	
9/B	Collaudo statico	€	6.536,86	
10/B	Collaudo tecnico amministrativo	€	1.725,56	
11/B	Monitoraggio	€	125.125,52	
12/B	Imprevisti	€	450,51	
13/B	Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	9.804,58	
14/B	Assicurazione RUP	€	624,72	
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	18.000,00	
16/B	Attività svolte da CGIAM	€	222.590,88	
B	Totale somme a disposizione	€	678.002,61	€ 678.002,61
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 1.200.000,00
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	Spese Pubblicità Gara, Commissione e AVCP DI CUI € 1861,89 IMPEGNATE CON DECRETO 724/12	€	1.861,89	
	Oneri di pubblicazione in GURS avvisi espropri IMPEGNATO CON DECRETO 537/12	€	979,11	
	Piano particellare d'esproprio DI CUI € 4751,67 IMPEGNATI CON DECRETO 102/12	€	4.751,67	
	Competenze progettazione DI CUI € 25.554,04 IMPEGNATI CON DECRETO 523/12	€	25.554,04	
	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€	222.590,88	
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	18.000,00	
	Importo impegnato con decreto n° 159/13 rimodulato con decreto 38/15 come da quadro economico d'impegno	€	926.262,41	
d	FINAZIAMENTO con decreto 410/12			€ 1.200.000,00
	RISORSE DISPONIBILI			€ 0,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 Sono approvati gli atti di contabilità finale e si ritiene ammissibile il certificato di collaudo, inerente i lavori di PA 141 A - Capaci (PA): "Consolidamento centro abitato" Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato - zona Balata Raffo Rosso" dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 2.610,57 oltre IVA .

Articolo 3 Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. la somma complessiva di € 2.610,57 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

Articolo 4 E rimodulato il quadro Economico dell'intervento secondo il prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

VOCI	Importi progetto		TOTALI
A Importo lavori al lordo complessivo		€ 694.124,38	
Oneri e costi complessivi di cui:		€ 32.627,36	
Oneri diretti della sicurezza	€	22.283,67	
A1 oneri speciali della sicurezza	€	10.343,69	
Per lavori soggetti al ribasso		€ 661.497,02	
Importo di ribasso d'asta (31,7667%)		€ 194.240,66	
A lavori al netto del ribasso d'asta		€ 467.256,36	

A1	Oneri e costi complessivi		€	32.627,36	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi			€ 499.883,72	
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€	725.012,35	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€	33.633,97	
A2	Oneri diretti della sicurezza	€	23.290,28		
A3	oneri speciali della sicurezza	€	10.343,69		
A1	Per lavori soggetti al ribasso		€	691.378,38	
A	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€	203.014,96	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€	488.363,42	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€	33.633,97	
A2	Oneri diretti della sicurezza	€	23.290,28		
A3	oneri speciali della sicurezza	€	10.343,69		
A1	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€	521.997,39	€ 521.997,39
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
1/B	Iva 22% sui lavori	€	114.839,42		
2/B	Spese Pubblicità Gara, Commissione e AVCP DI CUI € 1861,89 IMPEGNATE CON DECRETO 724/12	€	2.775,74		
3/B	Espropri ed occupazione aree		€ 16.464,50		
4/B	Oneri di pubblicazione in GURS avvisi espropri IMPEGNATO CON DECRETO 537/12		979,11		
5/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) (2% di A)		€ 4.720,05		
6/B	Competenze progettazione DI CUI € 25.554,04 IMPEGNATI CON DECRETO 523/12	€	96.531,88		
7/B	D.L. - Misura e cont. - Coord. in fase di esecuzione	€	43.144,94		
8/B	Piano particellare d'esproprio DI CUI € 4751,67 IMPEGNATI CON DECRETO 102/12	€	13.688,34		
9/B	Collaudo statico	€	6.536,86		
10/B	Collaudo tecnico amministrativo	€	1.725,56		
11/B	Monitoraggio	€	125.125,52		
12/B	Imprevisti	€	450,51		
13/B	Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	9.804,58		
14/B	Assicurazione RUP	€	624,72		
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	18.000,00		
16/B	Attività svolte da CGIAM	€	222.590,88		
B	Totale somme a disposizione	€	678.002,61		€ 678.002,61
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 1.200.000,00
	IMPEGNATI COME SEGUE				
	Spese Pubblicità Gara, Commissione e AVCP DI CUI € 1861,89 IMPEGNATE CON DECRETO 724/12	€	1.861,89		
	Oneri di pubblicazione in GURS avvisi espropri IMPEGNATO CON DECRETO 537/12	€	979,11		
	Piano particellare d'esproprio DI CUI € 4751,67 IMPEGNATI CON DECRETO 102/12	€	4.751,67		
	Competenze progettazione DI CUI € 25.554,04 IMPEGNATI CON DECRETO 523/12	€	25.554,04		
	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€	222.590,88		
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	18.000,00		
	Importo impegnato con decreto n° 159/13 rimodulato con decreto 38/15 come da quadro economico d'impegno	€	926.262,41		
d	FINAZIAMENTO con decreto 410/12				€ 1.200.000,00
	RISORSE DISPONIBILI				€ 0,00

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Settore Finanziario e Contabile ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per le attività di competenza.



Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti