



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 563 del 20 NOV. 2015


ME 091 A - Mirto (ME) - “Opere di consolidamento Centro Abitato”

Pagamento SAL n. 3 – Ditta Colnisa Costruzioni S.r.l.

CUP J72J11000180001 CIG 5238244FAE

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la



AM

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Visto la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 091 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento Centro Abitato" nel comune di Mirto (ME), per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

Visto il decreto Commissariale n. 93 del 14.06.2011 (già allegato al Decreto n. 75 del 06/02/2015) con il quale nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice -ME 091 A - Mirto (ME) -"Opere di consolidamento Centro Abitato", per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00 è stato nominato l'Ing. Giuseppe Nastasi in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino Responsabile Unico del Procedimento;

- Visto** il decreto Commissariale n. 531 del 09.07.2013 (già allegato al Decreto n. 75 del 06/02/2015) con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento localizzato in via Belvedere e P.zza Fiera del Comune di Mirto (ME) individuato con il codice ME 091 A - "Opere di consolidamento Centro Abitato" dell'importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto** il decreto commissariale n. 681 del 28/08/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Antonio Sorge, di Direttore Operativo agli architetti Franco Benedetti e Maurizio Venuti, di Collaboratore Amministrativo all'arch. Carmelo Blancato e alla Sig.ra Angela Mangano, tutti dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio presso il Servizio S.10 del D.R.P.C. per la provincia di Messina;
- Visto** il decreto commissariale n. 682 del 28.08.2013 (già allegato al Decreto n. 75 del 06/02/2015) con il quale si è conferito l'incarico di C.S.E. in fase di esecuzione all'Ing. Sorce Vincenzo, ed il relativo Disciplinare d'incarico, stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ing. Vincenzo Sorce C.F. SRCVCN81D13F830G, relativo all'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento ME 091 A "Consolidamento centro abitato, versante via belvedere e piazza Fiera" nel comune di Mirto, in cui all'art. 5 è determinato il compenso pattuito per complessivi € 30.341,21, di cui € 24.110,94 per le competenze della prestazione professionale, oltre € 964,44 per oneri previdenziali ed € 5.265,83 per IVA;
- Visto** il decreto Commissariale n. 790 del 30.09.2013 (già allegato al Decreto n. 75 del 06/02/2015) con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME091 A MIRTO "Consolidamento centro abitato, versante via belvedere e piazza Fiera" a favore della COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Lorenzo Gemmellaro, 1 cap: 95030 ,un ribasso percentuale del 31,7667% corrispondenti a € 1.138.709,58 (euro unmilione cento trentottosettecentonove/58) oltre € 69.471,04 (sessantanovemila quattrocentosettantuno/04), per un importo complessivo pari a € 1.208.180,62, oltre IVA;
- Visto** il contratto stipulato in data 19.11.2013 e registrato in data 11.12.2013 con il n° 25913 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Lorenzo Gemmellaro, 1 cap 95030 (già allegato al Decreto n. 75 del 06/02/2015);
- Visto** il decreto Commissariale n. 371 del 16.06.2014 (già allegato al Decreto n. 75 del 06/02/2015) con cui, alla luce del ribasso d'asta si è approvato il nuovo Quadro Economico per un importo complessivo di € **1.816.272,17** ed, al contempo, tenuto conto degli importi impegnati precedentemente la stipula del contratto d'appalto corrispondenti ad € 77.123,39, si è impegnata la rimanente somma di € 1.739.148,78, necessaria per la realizzazione dell'intervento;
- Visto** il decreto Commissariale n. 452 del 04.07.2014 (già allegato al Decreto n. 75 del 06/02/2015) con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 15.05.2014 come da certificato n. 1 del 02.07.2014 per un importo complessivo pari ad € 816.894,48 IVA inclusa;
- Visto** l'atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 20/10/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 30/10/2015 alla serie 3 n. 1351, con il quale, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine di ultimazione dei lavori stabilito dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto in giorni 280, viene prorogato di 45 giorni rispetto ai tempi contrattuali previsti, per un totale di 325 giorni;

DR



Vista la determinazione n. 341 del 12/12/2014 con la quale, acquisito il parere favorevole del RUP, si è concessa all'Impresa aggiudicataria dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, una proroga di giorni 30, dando atto che il nuovo termine per l' ultimazione dei lavori, verrà prorogato al 10/01/2015;

Visto il decreto n. 38 del 21.01.2015 (già allegato al Decreto n. 75 del 06/02/2015) di presa atto della PVS, con il quale, tra l'altro, si è approvato il nuovo Q.T.E., che, tenuto conto anche delle somme da imputare alle voci B15 e B16, inerenti rispettivamente alle spese per le attività svolte da INVITALIA e CGIAM e alle spese effettuate per il funzionamento della struttura commissariale, ha riportato un importo dei lavori pari ad € 1.268.462,03 ed un importo per le somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 1.021.669,26, per un totale complessivo di € **2.290.131,29**;

Visto il Decreto n. 75 del 06.02.2015 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 03/11/2014 come da certificato n. 2 del 17/11/2014 per un importo complessivo pari ad € 516.003,68 IVA inclusa;

Visto il Decreto n. 510 del 28.10.2015 con il quale, si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP, dell'assestamento di Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento ME 091 A - Mirto (ME) - "Opere di consolidamento Centro Abitato", si è disposto il disimpegno dell'importo di €1.679,11 di cui al decreto 371/14, già modificato dal decreto 38/15, rimodulando il Quadro economico, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE MIRTO 091				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.738.318,34	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.668.847,30	
	Importo di ribasso d'asta (31,7667%)		€ 530.137,72	
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.138.709,58	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.208.180,62	
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 1.819.326,00	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.734.092,53	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 550.863,97	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.183.228,56	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.462,03	
	Importo lavori al lordo complessivo perizia assestamento contabile		€ 1.818.233,90	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.730.689,83	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 549.783,05	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.180.906,78	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.450,85	€ 1.268.450,85
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	Iva 22% sui lavori	€	279.059,19	
2/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	34.456,44	
3/B	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.	€	30.341,21	
4/B	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri	€	22.487,36	
5/B	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri	€	10.038,75	
6/B	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€	3.451,14	
7/B	Espropri ed occupazione aree	€	49.310,93	
8/B	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12	€	20.574,24	
9/B	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13,	€	26.128,00	

	1029/13, 206/14			
10/B	Contributo AVCP impegnato con d3creto 931/13	€	600,00	
11/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	3.000,00	
12/B	Piano di monitoraggio compreso IVA	€	10.116,52	
13/B	Indagini integrative	€	29.821,15	
14/B	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€	323.859,11	
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	150.000,00	
16/B	Imprevisti	€	26.757,29	
B	Totale somme a disposizione	€	1.020.001,33	
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 2.288.452,18
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	<i>Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14</i>		€ 26.128,00	
	<i>Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12</i>		€ 20.574,24	
	<i>Importo AVCP impegnato con decreto n° 931/13</i>		€ 600,00	
	<i>Importo impegnato con decreto n° 649/12</i>		€ 29.821,15	
	<i>Attività svolte da Invitalia e CGIAM</i>		€ 323.859,11	
	<i>Spese di funzionamento della struttura 1,5%</i>		€ 150.000,00	
	<i>Importo impegnato con decreto n° 371/14 rimodulato con decreto 38/15 come da quadro economico d'impegno</i>		€ 1.739.148,79	
	TOTALE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATO		€ 2.290.131,29	
	IMPORTO DA DISIMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO		€ 1.679,11	
	FINAZIAMENTO con decreto 531/13			€ 2.500.000,00

Vista


la nota prot. n. 2780 del 29/04/2015, acquisita agli atti al prot. n. 2284 del 30/04/2015 con la quale il Rup trasmette la seguente documentazione:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 08/01/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza		€	1.818.196,03
A dedurre oneri di sicurezza speciali		€	9.750,98
A dedurre oneri di sicurezza indiretti		€	26.092,44
A dedurre oneri di sicurezza diretti		€	51.700,65
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso		€	1.730.651,96
Ribasso d'asta su € 1.730.651,96	31,7667%	€	549.771,02
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.180.880,94
Importo oneri di sicurezza		€	87.544,07
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI		€	1.268.425,01

- certificato di pagamento n. 3 del 08/01/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.180.880,94
Per oneri afferenti la sicurezza		€	87.544,07
Sommano		€	1.268.425,01
Da cui detraendo:			
Rifer. Art. 27 C.S.A. 5%		€	63.421,25
La ritenuta del 0,5% per infortuni		€	6.342,12
L'ammontare dei certificati precedenti		€	1.092.539,48



nr

Totale deduzioni		€ 1.162.302,85
Risulta il credito dell'impresa		€ 106.122,16

- Vista** la fattura elettronica n. 07 del 27/10/2015, acquisita agli atti al prot. n. 4951 del 05/11/2015, emessa dalla ditta Colnisa Costruzioni S.r.l., relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 08/01/2015, per un importo complessivo pari ad € 129.469,04 IVA inclusa;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Colnisa Costruzioni S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 30/10/2015 – scadenza validità 27/02/2016, acquisito agli atti al prot.n. 5017 del 10/11/2015;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 19/11/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Colnisa Costruzioni S.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 07 del 27/10/2015, emessa emessa dalla ditta Colnisa Costruzioni S.r.l., relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 08/01/2015, per un importo complessivo pari ad € 129.469,04 IVA inclusa;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento Centro Abitato" individuato con il codice identificativo codice ME 091 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, a favore della ditta Colnisa Costruzioni S.r.l. C.F./P.IVA 02043450879 - della fattura n. 07 del 27/10/2015, relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 08/01/2015, per un importo pari ad **€ 106.122,16** (centoseimilacentove/16), da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 950 0100 51690 3000000005875 che la stessa intrattiene presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- Articolo 3** È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 23.346,88** (ventitremilatrecentoquarantasei/88) da versare al capitolo di Entrata capo VIII - 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di € 129.469,04, di cui ai precedenti articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale n. 371 del 16/06/2014, così come modificato dal decreto n. 38 del 21.01.2015 e dal decreto n. 510 del 28.10.2015 (€ 87.812,55 - Voce A1 "Importo lavori",- € 18.309,61 Voce A3 "Costi sulla manodopera" € 23.346,88 Voce B1 "IVA sui lavori"), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto sarà trasmesso al servizio finanziario e contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Koti



