



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 13 del 20 GEN. 2016

**ME 132 A Ucria “Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio
- zona via Annunziata” *Approvazione atti di Contabilità Finale e presa d’atto Certificato di
Collaudo DISIMPEGNO SOMME E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO***
CUP J46D13000080001 CIG 523503036B

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195,



convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,




Visto la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e

2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 132 A Ucria "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio - zona via Annunziata" per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 105 del 28 giugno 2011 con il quale è stato nominato il geom. Domenico Rigoli dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ucria, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto del dott. Geol. Giuseppe Lombardo funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 27 del 23 gennaio 2012 con il quale è stato sostituito il supporto al Responsabile Unico del Procedimento con l'ing. Rossella Zumbè tecnico in servizio presso la Soc. I.A.P.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 93 del 5 marzo 2012 con il quale è stato disposto il finanziamento del Piano d'indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo all'intervento ME 132 A Ucria "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio - zona via Annunziata" per un importo complessivo di € 48.314,82 IVA compresa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 129 del 29 marzo 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione del Piano d'indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo all'intervento ME 132 A Ucria "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio - zona via Annunziata" a favore della ditta S.G.M. Società Geognostica Mediterranea s.r.l. con un prezzo offerto pari a € 25.145,81 oltre € 1.172,30 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 26.318,11 oltre IVA;
- Visto** il decreto Commissariale n. 563 del 26 ottobre 2012 con il quale sono stati sostituiti il R.U.P. ed il supporto al R.U.P. dei succitati lavori con il conferimento dell'incarico di R.U.P. all'ing. Sidoti Pinto Benedetto in servizio presso la Provincia Regionale di Messina e di supporto al R.U.P. al geom. Domenico Rigoli in servizio presso il Comune di Ucria;
- Visto** il decreto Commissariale n.683/13 del 28/08/2013 con il quale si nomina l'Ufficio di direzione lavori e si conferisce l'incarico di DLL all'ing. Antonio Sciutteri;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 29.10.2013 con la impresa GEO DRILLING s.r.l. con sede in Lentini (SR) c/da Burrione s.p.16 s.r.l. per un importo complessivo di € 422.670,58 oltre IVA, di cui € 399.241,25 come importo netto dei lavori, ed € 23.429,33 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, registrato dalla Agenzia delle entrate ,Uff. Territoriale di Roma 2, in data 11.11.2013 con il n° 23445 serie 3;

- Visto** il decreto Commissariale n. 915 del 30/10/2013 con il quale è stato nominato l'ing. Adriano Grassi collaudatore tecnico amministrativo e statico;
- Visto** il decreto Commissariale n° 281 del 12.05.2014 con il quale si è provveduto ad approvare il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta per un importo complessivo pari ad € 727954.30 e al contempo, in considerazione che nella fase precedente la stipula del contratto è stata impegnata la somma di € 38.204,93 , si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 689.749,37 suddivisa in € 422.670,58 per i lavori e in € 267.078,79 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista** la nota protocollo 3363 del 08.07.2014, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario Straordinario il 01.07.14 con n°3209 con la quale il R.U.P. ha trasmesso la perizia di variante approvata in linea tecnica, per lo stesso importo complessivo di € 727.954,30 distinto in € 451.913,91 per lavori al netto del ribasso comprensivo di € 24.719,66 per oneri di sicurezza, oltre a € 276.040,39 per somme a disposizione, con incremento riferito all'importo contrattuale dei lavori di € 29.243,33;
- Vista** la nota protocollo 3619 del 24.07.2014 con la quale il il R.U.P. ha trasmesso il Q.T. E., rimodulato a seguito di perizia , per un importo complessivo di € 727.954,30;
- Visto** il decreto Commissariale n° 500 dell'1.08.2014 con il quale si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante, e si è approvato il quadro economico dell'intervento già rimodulato;
- Visto** l'atto di sottomissione sottoscritto da parte del DLL e dell'impresa in data 19/06/2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in data 7/05/2015 con n. 846 Serie 3, dell'importo netto contrattuale di euro 451.013,91 ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 19.719,66, ulteriormente sottoscritto dall'impresa in data 10/02/2015 richiamando riserve rigettate dal RUP, atto che prevede un maggiore tempo di esecuzione pari a giorni 60, acquisito al protocollo del Commissario Straordinario con nota n. 2410 del 7/05/2015;
- Vista** la nota protocollo 1689 del 30/06/2015 acquisita al protocollo del Commissario Straordinario il 20/07/2015 con la quale il RUP ing. B.Sidoti Pinto comunica che dalla data dell'1/7/2015 lo stesso è collocato a riposo ;
- Visto** il decreto Commissariale n° 555 del 16 nov. 2015 con il quale è stata disposta la sostituzione del RUP ing. B. Sidoti Pinto con l'ing. Giuseppe Celi, dirigente della IV direzione - Servizi tecnici di Viabilità I Distretto della Provincia Regionale di Messina;
- Visto** lo stato finale dei lavori redatto il 29/06/2015 per un importo di euro 435.156,37 dal quale risulta un credito netto dell'impresa di euro 2.175,78 firmato con riserva dall'impresa;
- Vista** la relazione sul conto finale redatta dal DL in data 1/10/2015 dalla quale risulta che a fronte di un importo autorizzato di euro 451.913,91 sono stati eseguiti lavori per euro 435.156,37 con una minore spesa di euro 16.757,54 oltre IVA
- Vista** la nota del 13/01/2016 protocollo n. 128 del 15/01/2016 con la quale il collaudatore ing. Adriano Grassi trasmette relazione riservata sulle riserve,




relazione di collaudo tecnico amministrativo, certificato di collaudo tecnico amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili liquidando il credito dell'impresa come segue:

Importo conto finale	euro 435.156,37
Deduzioni:	
Acconti già corrisposti	euro 432.980,59
Opere in danno	0,00
Penale di ritardo	0,00
Totale deduzioni	euro 432.980,59
Credito dell'impresa	euro 2.175,78

Ritenuto opportuno provvedere al **disimpegno dell'importo complessivo di € 20.444,20** derivante dal minore importo netto dei lavori eseguiti, come risultadallo stato finale, specificatamente, sottraendo dalla voce A (lavori) l'importo di € 16.757,54 e dalla voce 3/B (IVA) il rimanente importo pari ad € 3.686,66, rimodulando, pertanto il quadro economico dell'intervento secondo il prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 132 UCRIA		TOTALI	
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 619.310,91	
	oneri per la sicurezza	€ 23.429,33	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 595.881,58	
	Importo di ribasso d'asta	€ 196.634,96	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 399.241,25	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 422.670,58	€ 422.670,58
A	Importo lavori al lordo complessivo I perizia	€ 662.313,95	
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 24.719,66	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 637.594,29	
	Importo di ribasso d'asta	€ 210.399,74	
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 427.194,25	
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 24.719,66	
	lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 451.913,91	€ 451.913,91
	Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 435.156,37	€ 435.156,37
	SOMME A DISPOSIZIONE		
1/B	Indennità occupazioni definitive temporanee -spese di frazionamento	19.208,98	
2/B	Oneri di conferimento in discarica	10.000,00	
3/B	Iva 22% sui lavori	€ 95.734,40	



4/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	13.146,44	
5/B	per collaudo tecnico- amministrativo compreso iva e oneri	€	8.031,50	
6/B	D.L. misura e contabilità, coordinat. Sicurezza esecuzione, iva e oneri inclusi	€	37.831,25	
7/B	Indagini Geognostiche giugno 2012 compreso iva impegnato con decreto 651/13	€	31.809,03	
8/B	Relazione geologica (iva compresa)		9.388,47	
9/B	Rilievo planoaltimetrico		8.120,00	
10/B	Spese per pubblicità e bando impegnate con decreti 640/13 694/13, 811/13, 933/13, 1011/13	€	6.020,90	
11/B	Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con decreto n° 931/13	€	375,00	
12/B	Imprevisti (10%)	€	32.687,76	
13/B	SPESE STRUTTURA COMMISSARIALE DECRETO 472/14	€	400.746,00	
14/B	Spese attività svolte Invitalia e CGIAM	€	338.012,96	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.011.112,69	
C	COSTO EFFETTIVO DELL'INTERVENTO			€ 1.446.269,06
	IMPEGNATO COME SEGUE:			
	Spese per pubblicità e bando impegnate con decreti 640/13 694/13, 811/13, 933/13, 1011/13	€	6.020,90	
	Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con decreto n° 931/13	€	375,00	
	Indagini Geognostiche giugno 2012 compreso iva impegnato con decreto 651/13	€	31.809,03	
	somme impegnate con decreto 281/14 già modificato dal decreto n° 500/14 come da quadro economico d'impegno	€	689.749,37	
	SPESE STRUTTURA COMMISSARIALE DECRETO 472/14	€	400.746,00	
	Spese attività svolte Invitalia e CGIAM 384/14	€	338.012,96	
	Importo da disimpegnare dalla voce A con il presente decreto derivante dalla minore spesa dei lavori e	-€	16.757,54	
	Importo da disimpegnare dalla voce 3/B con il presente decreto derivante dal minore importo dell'IVA	-€	3.686,66	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Di approvare gli atti di contabilità finale e ritenere ammissibile il certificato di collaudo, dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **ME 132 A Ucria** "Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio - zona via Annunziata", dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad euro 2.175,78 oltre IVA;



Articolo 3

Di disimpegnare l'importo complessivo di € 20.444,20 derivante dal minore importo netto dei lavori eseguiti, come risulta dallo stato finale, specificatamente, sottraendo dalla voce A (lavori) l'importo di € 16.757,54 e dalla voce 3/B (IVA) il rimanente importo pari ad € 3.686,66, approvando pertanto il quadro economico dell'intervento secondo il prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 132 UCRIA			TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 619.310,91	
	oneri per la sicurezza	€ 23.429,33	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 595.881,58	
	Importo di ribasso d'asta	€ 196.634,96	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 399.241,25	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 422.670,58	€ 422.670,58
A	Importo lavori al lordo complessivo I perizia	€ 662.313,95	
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 24.719,66	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 637.594,29	
	Importo di ribasso d'asta	€ 210.399,74	
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 427.194,25	
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 24.719,66	
	lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 451.913,91	€ 451.913,91
	Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 435.156,37	€ 435.156,37
	SOMME A DISPOSIZIONE		
1/B	Indennità occupazioni definitive temporanee -spese di frazionamento	19.208,98	
2/B	Oneri di conferimento in discarica	10.000,00	
3/B	Iva 22% sui lavori	€ 95.734,40	
4/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 13.146,44	
5/B	per collaudo tecnico- amministrativo compreso iva e oneri	€ 8.031,50	
6/B	D.L. misura e contabilità, coordinat. Sicurezza esecuzione, iva e oneri inclusi	€ 37.831,25	
7/B	Indagini Geognostiche giugno 2012 compreso iva impegnato con decreto 651/13	€ 31.809,03	
8/B	Relazione geologica (iva compresa)	9.388,47	
9/B	Rilievo planaltimetrico	8.120,00	
10/B	Spese per pubblicità e bando impegnate con decreti 640/13 694/13, 811/13, 933/13, 1011/13	€ 6.020,90	
11/B	Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con decreto n°931/13	€ 375,00	
12/B	Imprevisti (10%)	€ 32.687,76	
13/B	SPESE STRUTTURA COMMISSARIALE DECRETO 472/14	€ 400.746,00	
14/B	Spese attività svolte Invitalia e CGIAM	€ 338.012,96	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.011.112,69	
C	COSTO EFFETTIVO DELL'INTERVENTO		€ 1.446.269,06
	IMPEGNATO COME SEGUE:		
	Spese per pubblicità e bando impegnate con decreti 640/13 694/13, 811/13, 933/13, 1011/13	€ 6.020,90	
	Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con decreto n° 931/13	€ 375,00	
	Indagini Geognostiche giugno 2012 compreso iva impegnato con decreto 651/13	€ 31.809,03	
	somme impegnate con decreto 281/14 già modificato dal decreto n° 500/14 come da quadro economico d'impegno	€ 689.749,37	
	SPESE STRUTTURA COMMISSARIALE DECRETO 472/14	€ 400.746,00	
	Spese attività svolte Invitalia e CGIAM 384/14	€ 338.012,96	

Importo da disimpegnare dalla voce A con il presente decreto derivante dalla minore spesa dei lavori e	-€	16.757,54	
Importo da disimpegnare dalla voce 3/B con il presente decreto derivante dal minore importo dell'IVA	-€	3.686,66	

Articolo 4

Di provvedere, con successivo Decreto Commissariale, a liquidare all'impresa GEO DRILLING s.r.l. la somma complessiva di € 2.175,78 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Settore Finanziario e Contabile ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per le attività di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti

