

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

DECRETO n. 17 del 20 GEN. 2016

SR 161 A - Avola: "Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile" Chiusura intervento RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- VISTA** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...//




Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- VISTO** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi contraddistinti dalla lettera A elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 161 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile", nel comune di Avola (SR) per un importo complessivo di € 600.000,00;;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 238 del 24 maggio 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per un importo di € 600.000,00, di cui € 433.232,35 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 21.972,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 144.794,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 661 del 3 dicembre 2012 di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi a "Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile" nel comune di Avola, a favore del CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.a r.l. con sede in Gioiosa Marea (ME) in loc. Licari n. 37 - CAP 98063, con un prezzo offerto, IVA esclusa, pari a € 319.003,71, corrispondente ad un ribasso percentuale del 26,3666% sull'importo posto a base di gara, oltre a € 21.972,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 11 dicembre 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato ed il CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.a r.l. con sede in Gioiosa Marea (ME) in loc. Licari n. 37 - CAP 98063, debitamente registrato il 20 dicembre 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 27077 - Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 con il quale – alla luce del ribasso d'asta si è rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € **479.389,03** ed. al contempo, tenuto conto dell'impegno di € 225,00 effettuato con D. C. n. 577 del 6 novembre 2012 a titolo di contributo per l'AVCP – si è provveduto ad impegnare, la rimanente somma necessaria per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di "Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile" nel comune di Avola, per un importo complessivo di € 479.164,03;



- VISTO** il Decreto Commissariale n. 245 del 3.04.2013 con il quale si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di "Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile" nel comune di Avola, comportante un aumento di spesa sui lavori di € 65.959,84 rispetto a quella contrattuale e, quindi, per un nuovo importo dei lavori pari ad € 406.936,45 oltre ad € 115.645,70 per somme a disposizione, e pertanto per complessivi € 522.807,15;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 si è provveduto, tra l'altro, a defanziare e a disimpegnare l'importo di € 9000,00 propedeutico alla ripartizione dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale, determinando un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 513.807,15;
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori il giorno 02.05.2013 con cui si attesta che i lavori sono stati ultimati il 29.04.2013, e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- VISTO** il conto finale dei lavori eseguiti al tutto il 29.04.2013, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo lordo di € 543.154,95 che al netto del ribasso d'asta del 26,3666% e comprensivo degli oneri della sicurezza scende ad € 406.935,03 e dal quale risulta un credito all'impresa di € 2.034,68 oltre IVA 21% a tacitazione di ogni suo avere;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 12.07.2013 e sottoscritto dal RUP e dall'Impresa in pari data, dal quale si accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell'impresa in € 2.034,68 oltre IVA come per Legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 221 del 26/03/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 20/03/2013 e relativo al Certificato di pagamento del 21/03/2013 per l'importo complessivo di € 297.293,41;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 474 del 20/06/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 29/04/2013 e relativo al Certificato di pagamento del 05/06/2013 per l'importo complessivo di € 107.606,94;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 716 del 10/09/2013 con il quale è stato disposto il pagamento della rata di saldo di cui al Certificato di pagamento del 04/09/2013, per un importo complessivo € 2.461,96 IVA inclusa;
- CONSIDERATO** che con il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 si è provveduto, tra l'altro, al defanziamento dell'importo di euro 77.192,85 da ripartire per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia S.p.A ed al CGIAM;
- CONSIDERATO** che per l'intervento in questione non graveranno ulteriori pagamenti atteso che tutte le attività risultano concluse e che necessita invece incrementare l'importo già impegnato nella voce B9 inerente alle spese di struttura commissariale
- RITENUTO** pertanto, di dover imputare l'importo di € **12.611,63**, pari alla differenza tra l'importo effettivamente impegnato, e quanto effettivamente pagato, come risulta dagli atti contabili, alla voce B9 relativa alle spese di funzionamento della struttura commissariale e rimodulare il quadro Economico finale nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI		Importi progetto	
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	455.205,25
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	21.972,90
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	433.232,35
	Importo del ribasso (026,3666%)	€	114.228,64
	Totale lavori al netto del ribasso	€	319.003,71
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	21.972,90
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	340.976,61
A)	PVS -Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	507.238,77



A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 26.516,77
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 380.419,68
	Importo del ribasso (026,3666%)		€ 100.303,74
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 380.418,26
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 26.516,77
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 406.935,03
B)	Somme a disposizione		
B1	IVA sui Lavori		€ 85.456,36
B2	Incentivo art. 92 c.5 dlgs 163/06		€ 8.255,98
B3	Spese accessorie art. 8 convenz 1% di A		€ 0,00
B4	Pubblicità spese di gara spese osservatorio		€ 323,15
B5	Oneri Conferimento in Discarica		€ 0,00
B6	Iva su oneri conferimento discarica		€ 0,00
	Imprevisti		€ 0,00
B7	Spese AVCP (D.C. 577/2012)		€ 225,00
B8	SPESE ATTIVITA' DI RILIEVO CGIAM		€ 77.192,85
B9	Spese per funzionamento Struttura Commissariale di cui € 9000 mpegnati con D.C. 472/2014)		€ 21.611,63
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 193.064,97
C	Costo totale intervento		€ 600.000,00
E	TOTALE FINANZIATO	€ 600.000,00	
	impegnato come segue:		
	Spese AVCP (D.C. 577/2012)	€ 225,00	
	SPESE ATTIVITA' DI RILIEVO CGIAM	€ 77.192,85	
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 9.000,00	
	importo impegnato con dec. 193/13 integrato con decreto n° 245/13 e con dec 472/14 disimpegno	€ 513.582,15	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che il finanziamento è stato completamente utilizzato e, pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso.

Articolo 3 Di approvare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO GENERALE		
VOCI		Importi progetto
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 455.205,25
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 21.972,90
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 433.232,35
	Importo del ribasso (026,3666%)	€ 114.228,64
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 319.003,71
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 21.972,90
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 340.976,61
A)	PVS -Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 507.238,77
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 26.516,77
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 380.419,68
	Importo del ribasso (026,3666%)	€ 100.303,74
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 380.418,26
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 26.516,77
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 406.935,03
B)	Somme a disposizione	
B1	IVA sui Lavori	€ 85.456,36
B2	Incentivo art. 92 c.5 dlgs 163/06	€ 8.255,98
B3	Spese accessorie art. 8 convenz 1% di A	€ 0,00
B4	Pubblicità spese di gara spese osservatorio	€ 323,15
B5	Oneri Conferimento in Discarica	€ 0,00
B6	Iva su oneri conferimento discarica	€ 0,00
	Imprevisti	€ 0,00
B7	Spese AVCP (D.C. 577/2012)	€ 225,00
B8	SPESE ATTIVITA' DI RILIEVO CGIAM	€ 77.192,85
B9	Spese per funzionamento Struttura Commissariale di cui € 9000 mpegnati con D.C. 472/2014)	€ 21.611,63
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 193.064,97
C	Costo totale intervento	€ 600.000,00
E	TOTALE FINANZIATO	€ 600.000,00
	impegnato come segue:	
	Spese AVCP (D.C. 577/2012)	€ 225,00
	SPESE ATTIVITA' DI RILIEVO CGIAM	€ 77.192,85
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 9.000,00
	importo impegnato con dec. 193/13 integrato con decreto n° 245/13 e con dec 472/14 disimpegno	€ 513.582,15

Art. 4 Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP, al Settore Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per rispettivi seguiti di competenza e all'ufficio monitoraggio per l'inserimento dei dati nel data base RENDIS .

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DBPD Sicilia
Foti



