



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 e succ. Atti Integrativi”

**DECRETO n. 42 del 08 FEB. 2016**

**BLUFI 137-2 A Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli” - - Chiusura intervento- Disimpegno e definanziamento economie- Imputazione economie alle spese funzionamento Ufficio Commissariale**  
CUP J93B10000520001 CIG 27503615B1

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il *Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con cui, in attuazione del citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015, è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia;

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 137\_2A, riguardante l'esecuzione di lavori di "*Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli*", nel comune di Blufi per un importo di € 690.000,00 complessivamente;

**VISTO** il decreto commissariale n. 24 del 23 febbraio 2011 con il quale viene nominato l'ing. Giuseppe La Placa quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;

**VISTO** il decreto Commissariale n. 87 del 10 giugno 2011 con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli" nel comune di Blufi, individuato con il codice di identificazione PA 137\_2° nell'allegato 1 al medesimo accordo di programma sopra citato per un importo di € 690.000,00 complessivamente, di cui € 459.215,38 oggetto dell'appalto distinti in € 446.721,68 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 12.493,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 230.784,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il decreto Commissariale n. 158 del 29 luglio 2011 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli" a favore della Arcobaleno 3000 s.r.l. con sede in via Il stretto Maceo snc, 98050 Terme Vigliatore (ME) con un prezzo offerto pari ad € 344.113,28 (trecentoquarantaquattromilacentotredici/28) oltre ad € 12.493,70 (dodicimilaquattrocento-novantatre/70) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza pari al 22,9692%;

**VISTO** il contratto dei lavori stipulato il 10.08.2011 e registrato all'Agenzia Roma 2 in data 09.09.2011 al numero 17624 Serie III;

**VISTO** il decreto Commissariale n. 207 del 31 agosto 2011 con il quale si è disposto l'affidamento della Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei "Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli" a favore dell'ing. Michele Zafonti, nato a Petralia Soprana (PA) il 24.04.1946 e iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2443 dal 1975, per un importo complessivo pari ad € 27.099,02 oltre oneri previdenziali ed IVA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 246 del 28 settembre 2011 con il quale con il quale si è provveduto ad approvare il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta, impegnando pertanto l'importo complessivo di € 558.878,57;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 146 del 2 aprile 2012 con il quale si è provveduto a prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal RUP e si è proceduto a rimodulare l'impegno di cui al sopracitato Decreto n. 246/2011;

**CONSIDERATO** che con il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 si è provveduto, tra l'altro, al definanziamento dell'importo di euro 131.121,43 da ripartire per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società CGIAM ed imputare detta somma alla voce b12;

**CONSIDERATO** che con il Decreto Commissariale n. 472 del 17 luglio 2014, tra l'altro si è provveduto a disimpegnare e deiniziare la somma di € 10.350,00 per accantonarla imputandola alla voce B13 inerente alle Spese di funzionamento della struttura commissariale;



**VISTA** La relazione sul conto finale presentata dal Direttore dei lavori in data 26.07.2012 munita del visto del Responsabile del procedimento;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 02.08.2012, firmato dal progettista, dal RUP, dall'impresa esecutrice dei lavori e dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

**CONSIDERATO** che per l'intervento in questione non graveranno ulteriori pagamenti atteso che tutte le attività risultano concluse e che da una verifica degli atti contabili risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 31.131,77;

**CONSIDERAT** che l'art. 1 comma 9 dell'O.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il Soggetto Attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti.


**CONSIDERATO** che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poichè alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

**CONSIDERATO** che con il Decreto 472/14 si è già provveduto a definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;

**RITENUTO** di dover disimpegnare il suddetto importo di € 31.131,77 a valere sulle somme impegnate con decreto 246/11 già modificato dai decreti n° 146/2012, 472/14 e, successivamente, definanziare detto importo a valere sulle somme finanziate con decreto n°87/11;

**RITENUTO** pertanto, per quanto sopra esposto, di incrementare l'importo già imputato alla voce 13 B, inerente alle Spese di funzionamento della struttura commissariale, di ulteriori € 31.131,77, una volta disimpegnati e definanziati con il presente decreto;

**RITENUTO** pertanto, di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento:



QUADRO ECONOMICO GENERALE		
<b>VOCI</b>		
	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 459.215,38
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 12.493,70
	Importo soggetto al ribasso	€ 446.721,68
	importo Ribasso d'asta (22,9692%)	€ 102.608,40
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 344.113,28
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 12.493,70
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 356.606,98
A)	<b>PVS -Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</b>	€ 469.280,32
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 12.884,57
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 456.395,75
	importo Ribasso d'asta (22,9692%)	€ 104.830,45

	Totale lavori al netto del ribasso		€ 351.565,30
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 12.884,57
A)	<b>PVS Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		€ 364.449,87
	<b>IMPORTO LAVORI EFFETTIVAMENTE SPESO</b>	<b>€</b>	<b>362.600,00</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	IVA sui lavori ( 21%)		€ 76.146,00
B2	Incentivi, art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006		€ 5.762,70
B3	Consulenza Geotecnica e strutturale, incl. oneri e IVA		€ 17.978,31
B4	Comp. tec. D.L., mis. e cont., sic., p.v.s., incl. oneri e IVA		€ 34.204,91
B5	Competenze collaudo statico, incl. oneri e IVA		€ 6.168,80
B6	Consulenza geologica, incl. oneri e IVA		€ 8.995,40
B7	Indennità occupazione/costituzione servitù		€ 1.860,22
B8	Pubblicità e Commissione di Gara		€ 401,78
B9	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00
B10	Spostamenti linea enel		€ 3.053,68
B11	imprevisti		€ 0,00
B12	SPESE ATTIVITA' DI RILIEVO CGIAM decreto n° 382/14		€ 131.121,43
B13	Spese per funzionamento Struttura Commissariale	€	41.481,77
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 327.400,00</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 690.000,00</b>
	<b>Totale finanziato</b>		<b>€ 690.000,00</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che il finanziamento è stato completamente utilizzato e, pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso.
- Articolo 3** Di disimpegnare l'importo di **€ 31.131,77** a valere sulle somme impegnate con decreto 348/2011 già modificato dai decreti n° 246/11, 146/12 472/14;
- Articolo 4** Di defanziare l'importo di **€ 31.131,77** a valere sulle somme finanziate con decreto n°87/11
- Articolo 5** Di approvare il quadro economico finale dell'intervento che viene rimodulato, imputando nella voce b13 l'importo di **€ 31.131,77**, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI			
<b>A)</b>	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 459.215,38
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 12.493,70
A2	Importo soggetto al ribasso		€ 446.721,68
	importo Ribasso d'asta (22,9692%)		€ 102.608,40



	Totale lavori al netto del ribasso		€ 344.113,28
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 12.493,70
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 356.606,98
A)	<b>PVS -Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</b>		€ 469.280,32
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 12.884,57
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 456.395,75
	importo Ribasso d'asta (22,9692%)		€ 104.830,45
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 351.565,30
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 12.884,57
A)	<b>PVS Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		€ 364.449,87
	<b>IMPORTO LAVORI EFFETTIVAMENTE SPESO</b>	<b>€</b>	<b>362.600,00</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	IVA sui lavori ( 21%)		€ 76.146,00
B2	Incentivi, art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006		€ 5.762,70
B3	Consulenza Geotecnica e strutturale, incl. oneri e IVA		€ 17.978,31
B4	Comp. tec. D.L., mis. e cont., sic., p.v.s., incl. oneri e IVA		€ 34.204,91
B5	Competenze collaudo statico, incl. oneri e IVA		€ 6.168,80
B6	Consulenza geologica, incl. oneri e IVA		€ 8.995,40
B7	Indennità occupazione/costituzione servitù		€ 1.860,22
B8	Pubblicità e Commissione di Gara		€ 401,78
B9	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00
B10	Spostamenti linea enel		€ 3.053,68
B11	imprevisti		€ 0,00
B12	SPESE ATTIVITA' DI RILIEVO CGIAM decreto n° 382/14		€ 131.121,43
B13	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€	41.481,77
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 327.400,00</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 690.000,00</b>
	<b>Totale finanziato</b>		<b>€ 690.000,00</b>

**Art. 6** Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP, al Settore Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per rispettivi seguiti di competenza e all'ufficio monitoraggio per l'inserimento dei dati nel data base RENDIS .

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia  
Foti

