



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 81 del 23 FEB. 2016

PA 149_A **Comune di Misilmeri** - “Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa”
Pagamento SAL n. 4 ed ultimo - Consorzio Stabile Dinamico;

CUP: J25D1300050001 - CIG: 5781318E86

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al



Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è



compreso l'intervento individuato con il codice PA 149_A "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa" Comune di Misilmeri, per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00;

Visto il decreto Commissariale n. 126 del 22/02/2013 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Giuseppe La Placa in servizio presso il Comune di Misilmeri;

Visto il Decreto Commissariale n. 274 del 11/04/2013 con il quale si dispone l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, misure e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore dell'ATP Domenico Majolino - Ing. Salvatore Merlino, con un ribasso percentuale del 51,1861% sul prezzo posto a base di gara corrispondenti ad € 41.729,08, oltre oneri previdenziali ed IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 311 del 22/05/2014 con il quale è stato finanziato l'intervento PA 149_A "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa" - Comune di Misilmeri, per un importo complessivo di € 1.975.267,77;

Visto il Decreto Commissariale n. 326 del 27/05/2014 con il quale è stato approvato il bando di gara vistato dal RUP per l'Affidamento dei lavori PA 149_A - Comune di Misilmeri - "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa";

Visto il Decreto Commissariale n. 469 del 09/07/2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento PA 149_A - Comune di Misilmeri - "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa", a favore del Consorzio Stabile Dinamico con sede Roma, Piazza del Popolo n. 3 - C.F./P.IVA 03136880832 - con un ribasso percentuale del 34,6200% corrispondenti a € 784.111,23 oltre a € 55.635,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 206.316,45 per costo del personale, per un importo complessivo pari ad € 1.046.062,82 oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 09/09/2014 tra il Soggetto Attuatore e il Consorzio Stabile Dinamico registrato in data 16/09/2014 al numero di repertorio 2635 del 16/096/2014 registro di Messina serie 3;

Visto il Decreto Commissariale n. 580 del 30/09/2014 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 1.932.439,73 e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di **€ 1.524.263,58** per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Visto il Decreto n. 17 del 13/01/2015 con il quale, tra l'altro, si integra l'impegno esistente assunto con decreto n. 580 del 30.09.2014, di un'ulteriore somma pari ad euro 19.122,00 approvando un nuovo Quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 1.951.561,73;

Visto il Decreto n. 162 del 25/03/2015, con il quale è stato disposto il pagamento anticipazione del 10% a favore del Consorzio Stabile dinamico per un importo complessivo di € 115.006,60 IVA inclusa;

Visto il Decreto n. 308 del 17/06/2015, con il quale, tra l'altro, è disposto il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 27/03/2015, così come da certificato di pagamento 1 del 25/05/2015 per l'importo di € 270.066,11 IVA esclusa, ed il rimborso degli oneri di conferimento a discarica per l'importo di € 34.650,00 IVA esclusa;



Visto il Decreto n. 357 del 22/07/2015, con il quale, è disposto il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto 08/06/2015, così come da certificato di pagamento 2 del 20/07/2015 per l'importo di € 211.486,51, IVA esclusa;

Visto il Decreto n. 546 del 16/11/2015, con il quale, è disposto il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 02/09/2015, così come da certificato di pagamento n. 3 del 28/10/2015 per l'importo di € 271.006,94;

Visto il Decreto n. 565 del 23/11/2015, con il quale, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori del progetto individuato con codice PA 149 A, Misilmeri "Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa", e si è approvato il quadro economico, rimodulato d'ufficio, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE PA 149 MISILMERI			
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.461.265,18	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 261.951,59	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.635,14	
A.3	costo della manodopera	€ 206.316,45	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 1.199.313,59	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%	€ 415.202,36	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 784.111,23	
	Oneri e costi complessivi	€ 261.951,59	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 1.046.062,82	
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia	€ 1.534.053,92	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 274.325,91	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 61.355,65	
A.3	costo della manodopera	€ 212.970,26	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 1.259.728,02	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%	€ 436.117,84	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 823.610,18	
	Oneri e costi complessivi		
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 1.097.936,09	€ 1.097.936,09
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1)	Iva sui lavori 10%	€ 109.793,61	
2)	Spese tecniche di progettaz., D.L., nls. e cont., sicur. in prog. Ed. esec., compreso contributo CNPAIA e IVA 22%	€ 55.303,78	
3)	Incentivi art. 92 co. 5 D. Les. 163/2006 (2% x 1.461.265,18 x 34%)	€ 10.431,57	
4)	Collaudo Tecnico-amm.vo compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.338,99	
5)	Collaudo statico compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.211,79	
6)	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO	€ 24.702,23	
7)	Indagini speleologiche compreso IVA	€ 6.344,00	
8)	Espropriazioni	€ 61.995,13	
9)	Spese di gara e pubblicità' con decreti 475/14,491/14	€ 2.642,60	
10)	Prove sui materiali compreso IVA	€ 1.500,00	
11)	Spostamento e/o sostituzione pali Enel - Telecom	€ -	
12)	Contributo AVCP di cui € 30,00 impegnatio con decreto 572/13	€ 630,00	
13)	Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 106.740,94	
14)	Imprevisti	€ 66.985,68	
15)	Attività di supporto alla struttura commissariale	€ 28.723,00	
16)	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM	€ 170.508,56	
17)	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€ 200.000,00	
18)	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€ 776,76	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 853.628,64	€ 853.628,64
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 1.951.564,73
IMPEGNATI COME SEGUE:			
	spesa AVCP PER INDAGINI decreto 572/2013	€ 30,00	
	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO CON DEC 288/14	€ 24.702,23	
	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€ 776,76	
	Spese pubblicità gara e commissione gara, impegni con decreti	€ 2.642,60	
	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM DECRETO 382/14	€ 170.508,56	
	Spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€ 200.000,00	
	SPESA SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE importo impegnato con decreti n° n°446/14, n°509/14, n°540/14	€ 9.519,00	
	TOTALE IMPEGNATIO con decreto n°580 del 30.09.2014 e successiva integrazione con decreti n°13/ 2015 e come da quadro economico d'impegno	€ 1.543.385,58	
D	Finanziamento complessivo decreto 678/13 e 311/14		€ 2.000.000,00
E	RISORSE DISPONIBILI		€ -

Vista la nota del 15/01/2016 assunta al prot. n. 232 del 20/01/2016 acquisita agli atti al prot. n. 226 del 20/01/2016, con la quale il D.L. trasmette, la documentazione sottoelencata relativa al IV SAL ed ultimo:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 21/12/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo dei lavori a lordo	€ 1.534.050,41
A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 61.355,65
A detrarre costo manodopera incluso nei lavori	€ 212.970,26
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.259.724,50
A detrarre ribasso d'asta (34,62% di € 1.259.724,50)	€ 436.116,62
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 823.607,88
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 61.355,65
Importo costo manodopera inclusi nei lavori	€ 212.970,26
Lavori a misura al netto	€ 1.097.933,79
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.097.933,79

- Certificato di pagamento n. 4 del 27/01/2016 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.036.578,14
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 61.355,65
Somma	€ 1.097.933,79
Ritenuta del 5% su € 1.097.933,79	€ 54.896,69
Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 5.489,67
L'Ammontare dei certificati precedenti	€ 752.559,56
Dedotto il 10% recupero quota parte anticipazione	€ 104.606,00
Totale delle deduzioni	€ 917.551,92
Risulta il credito dell'impresa in	€ 180.381,87

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Verbale di ultimazione dei lavori con il quale si certifica che le opere sono state ultimate in data 22/11/2015, dunque in tempo utile, in considerazione delle sospensioni e delle proroghe in esso elencate;

Visto la fattura elettronica n. 03 del 03/02/2016, acquisita agli atti in data 08/02/2016 con prot. n. 662, emessa dal Consorzio Stabile Dinamico, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 21/12/2015, per l'importo complessivo di € 198.420,06 IVA inclusa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva del Consorzio Stabile Dinamico rilasciato dalle autorità competenti in data 05/11/2015, acquisito agli atti al prot. n. 5217 del 20/11/2015;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Ingegneria e Costruzioni S.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 11/11/2015, acquisito agli atti al prot. n. 5051 del 11/11/2015;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Sicilia Recuperi S.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 09/11/2015, acquisito agli atti al prot. n. 5216 del 20/11/2015;



- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A. in data 18/02/2016, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince il Consorzio Stabile Dinamico che la risulta non inadempiente;
- Vista** la nota ricevuta a mezzo pec in data 15/01/2015 e acquisita al prot. n. 235 del 16/01/2015 con la quale il Consorzio Stabile Dinamico, comunica la variazione delle credenziali relative al c/c bancario;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura elettronica n. 03 del 03/02/2016, acquisita agli atti in data 08/02/2016 con prot. n. 662, emessa dal Consorzio Stabile Dinamico, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 21/12/2015, per l'importo complessivo di € 198.420,06 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Si dispone il pagamento nell'ambito dell'intervento **PA 149_A - Comune di Misilmeri** - "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa" nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, a favore del Consorzio Stabile Dinamico con sede Roma, Piazza del Popolo n. 3 - C.F./P.IVA 03136880832 della fattura n. 03 del 03/02/2016, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 21/12/2015, per l'importo di **€ 180.381,87 (centottantamilatrecentottantuno/87)** IVA esclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 592 03019 16502 000005050802, che la stessa intrattiene presso la Banca Credito Siciliano Spa;
- Articolo 3** Si dispone, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 18.038,19 (diciottomilatrentotto/19)** da versare sul capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di procedere al pagamento della somma complessiva di € 198.420,06, di cui ai precedenti articoli, a valere sulle somme già impegnate con Decreto



Commissariale di impegno n. 580 del 30/09/2014, così come modificato dal Decreto n. 17 del 13/01/2015 e dal Decreto n. 565 del 23/11/2015 (€ 103.414,46 Voce A1 "Importo lavori" - € 11.224,74 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 65.742,67 Voce A3 "Costi sulla manodopera" € 18.038,19 Voce B1 "IVA sui lavori"), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al servizio finanziario e contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top, "MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE" around the perimeter, and "DIREZIONE REGIONALE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SICILIA" in the center. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp.

