



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 146 del 01 APR. 2016

EN 047 A - "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" nel Comune di Regalbuto (EN)  
CUP J55D13000060001 CIG 4945915A2A

**Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale  
(art. 234 del D.P.R. 207/2010)  
Disimpegno somme e rimodulazione quadro economico**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione



del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**Vista**

la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto**

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**Visto**

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

**Visto**

il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

**Vista**

la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto**

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto**

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Considerato**

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 047 A - Regalbuto "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato", avente un importo complessivo di €. 1.500.000,00;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 335 del 17 luglio 2012 con il quale, l'Arch. Vito Palazzolo C.F. PLZVNT59A23C353U, viene confermato Responsabile Unico del Procedimento, come da Determina Sindacale n. 4 del 12/07/2007;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 30 del 16 gennaio 2013, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato EN 047\_A "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" nel Comune di Regalbuto (EN), per un importo complessivo di € 1.453.710,54;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 262 del 08 aprile 2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato EN 047\_A "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" - Comune di Regalbuto (EN), a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 cap 40132 C.F./P.IVA 0281620377 - con un ribasso percentuale del 32,1923% corrispondenti a € 564.225,02 oltre a € 62.750,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 484 del 27 giugno 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo e al Geom. Giuseppe Arnone;



- Visto** il contratto dei lavori, stipulato in data 9 Maggio 2013, tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa, e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 17 Giugno 2013 alla serie 3 n. 13121, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 771 del 25 Settembre 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è provveduto a rimodulare il quadro economico per un importo complessivo pari ad €1.101.638,73 ed al contempo tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, corrispondente ad € 4.421,72, si è impegnata l'ulteriore somma di € 1.097.217,01 necessaria alla realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" nel Comune di Regalbuto (EN), individuato con il codice di identificazione EN 047\_A;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1117 del 17.12.13, con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato il Quadro Economico relativo all'intervento EN 047 A "Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord - Est dell'abitato" nel comune di Regalbuto, mantenendo lo stesso importo di € **1.101.638,73**;
- Vista** la nota commissariale prot. n. 476 del 06.02.14 con cui è stato conferito l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico all'Ing. Claudio Faranna, per un importo complessivo pari ad € 5.895,00 escluso IVA ed oneri;
- Vista** la nota prot. n. 511 del 27.05.14, acquisita agli atti al prot. n. 2598 del 28.05.14, con la quale il RUP, ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva approvata con Relazione Istruttoria e parere tecnico, redatta e firmata dal RUP in data 26.05.14, corredata dallo "schema atto di sottomissione" (all. 5) nel quale, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, viene prorogato di giorni 30 (trenta) il termine per l'ultimazione dei lavori, fissando la nuova scadenza al 05.09.14;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 372 del 16.06.14 con il quale si è preso atto della PVS e si è rimodulato il Quadro Economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 1.101.638,73, relativo all'intervento EN 047 A "Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord - Est dell'abitato" nel comune di Regalbuto;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 12.09.14, trasmesso dal RUP con nota prot. n. 874/U.T.C. - RUP del 30.09.14 e acquisita agli atti al prot. n. 4712 del 07.10.14, nel quale viene certificato che i lavori possono considerarsi ultimati entro i termini contrattuali;
- Vista** la nota del collaudatore Ing. Claudio Faranna, acquisita agli atti al prot. n. 3817 del 04.08.15, con la quale il professionista incaricato ha trasmesso gli atti di collaudo statico e tecnico-amministrativo;
- Vista** la Relazione sul Conto Finale, trasmessa con nota prot. 148 del 14 marzo 2016, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 1392 del 22.03.16, con la quale il Direttore dei Lavori certifica che resta un credito da liquidare, alla ditta Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa, pari ad € 3.456,56 oltre IVA, relativo alla rata di saldo dei lavori in oggetto;
- Visto** il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, trasmesso con nota acquisita agli atti al prot. n. 3817 del 04.08.15, redatto dal tecnico incaricato Ing. Claudio Faranna, che certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito netto residuo di € 3.456,56 oltre IVA all'impresa esecutrice, a tacitazione di ogni suo credito;
- Considerato** che lo stato finale riporta un minore importo dei lavori effettivamente eseguiti pari ad € **691.312,14** che rispetto all'importo autorizzato corrispondente ad € 691.316,74, determina una differenza di € 4,60;
- Ritenuto** pertanto, per quanto sopra esposto, di disimpegnare l'importo di € **4,60 oltre ad €1,01** (quest'ultimo riferito all'Iva) corrispondente e rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
	<b>LAVORI al lordo compreso oneri</b>	€	894.845,80
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	62.750,00
	<b>Importo soggetto al ribasso</b>	€	832.095,80
	<b>Importo di ribasso ( 0,321923%)</b>	€	267.870,78
	<b>lavori al netto del ribasso al netto degli oneri</b>	€	564.225,02
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	62.750,00
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b>	€	626.975,02
	<b>LAVORI al lordo compreso oneri POST PERIZIA</b>	€	986.359,08
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.859,37
	<b>Importo soggetto al ribasso</b>	€	916.499,71
	<b>Importo di ribasso ( 0,321923%)</b>	€	295.042,34
A.1)	<b>lavori al netto del ribasso al netto degli oneri</b>	€	621.457,37
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.859,37
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b>	€	691.316,74
A)	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI risultanti dallo stato finale §8 minore spesa di € 4,60</b>	€	691.312,14
		€	691.312,14
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1)	IVA sui lavori (22% di a)	€	152.088,67
B.2)	Per competenze RUP (25% del 2%)	€	4.931,80
B.3)	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	€	79.982,78
B.4)	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	€	9.262,90
B.5)	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	€	26.432,61
B.6)	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	€	69.390,16
B.7)	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	€	7.479,58
B.8)	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza impegnati con decreti n° 317/13, 401/13,571/13,572/13	€	4.421,72
B.9)	Oneri di accesso a discarica	€	8.706,96
B.10)	espropriazioni ed oneri correlati	€	24.427,91
B.11)	Consulenza archeologica	€	18.195,89
B.12)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€	5.000,00
B)	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	€	410.320,98
		€	410.320,98
	<b>TOTALE (A+B)</b>		€ <b>1.101.633,12</b>
	<b>IMPEGNATO COME SEGUE.</b>		
	Importo impegnati con decreti n° 317/13, 401/13,571/13,572/13	€	4.421,72
	Importo impegnato con decreto n° 771/13 già modificato con decreto n° 1117/13 e n° 372/14 come da quadro economico d'impegno	€	1.097.217,01
		€	1.101.638,73
	<b>Importo da disimpegnare con il presente decreto</b>	-€	5,61

**Ritenuto** di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 c.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n. 116*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice EN 047 A "Lavori di sistemazione"



idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord - Est dell'abitato" nel comune di Regalbuto, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010.

**Articolo 3** Di disimpegnare l'importo di € 5,61, sottraendo € 4,60 dalla voce A1 inerente ai lavori e 1,01 dalla voce B1 corrispondente all'Iva ed approvare il quadro economico dell'intervento de quo, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
	<b>LAVORI al lordo compreso oneri</b>	€	894.845,80
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	62.750,00
	<b>Importo soggetto al ribasso</b>	€	832.095,80
	<b>importo di ribasso ( 0,321923%)</b>	€	267.870,78
	<b>lavori al netto del ribasso al netto degli oneri</b>	€	564.225,02
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	62.750,00
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b>	€	626.975,02
	<b>LAVORI al lordo compreso oneri POST PERIZIA</b>	€	986.359,08
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.859,37
	<b>Importo soggetto al ribasso</b>	€	916.499,71
	<b>importo di ribasso ( 0,321923%)</b>	€	295.042,34
A.1)	<b>lavori al netto del ribasso al netto degli oneri</b>	€	621.457,37
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.859,37
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b>	€	691.316,74
<b>A)</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI risultanti dallo stato finale §8 minore spesa di € 4,60</b>	€	<b>691.312,14</b>
		€	<b>691.312,14</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1)</b>	IVA sui lavori (22% di a)	€	152.088,67
<b>B.2)</b>	Per competenze RUP (25% del 2%)	€	4.931,80
<b>B.3)</b>	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza In fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	€	79.982,78
<b>B.4)</b>	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	€	9.262,90
<b>B.5)</b>	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	€	26.432,61
<b>B.6)</b>	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	€	69.390,16
<b>B.7)</b>	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	€	7.479,58
<b>B.8)</b>	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza impegnati con decreti n° 317/13, 401/13,571/13,572/13	€	4.421,72
<b>B.9)</b>	Oneri di accesso a discarica	€	8.706,96
<b>B.10)</b>	espropriazioni ed oneri correlati	€	24.427,91
<b>B.11)</b>	Consulenza archeologica	€	18.195,89
<b>B.12)</b>	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€	5.000,00
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	€	<b>410.320,98</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 1.101.633,12</b>
	<b>IMPEGNATO COME SEGUE.</b>		
	Importo impegnati con decreti n° 317/13, 401/13,571/13,572/13	€	4.421,72
	Importo impegnato con decreto n° 771/13 già modificato con decreto n° 1117/13 e n° 372/14 come da quadro economico d'impegno	€	1.097.217,01
		€	1.101.638,73
	<b>Importo da disimpegnare con il presente decreto</b>	-€	<b>5,61</b>

**Articolo 4** Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Settore finanziario contabile, all'Ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
 Dirigente Generale DRPC Sicilia  
 FOTI