



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e successivi atti integrativi

DECRETO N. 170 del 08 APR. 2016

SR 188_ A - Siracusa - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012
Pagamento SAL n. 6 - Ditta Picardi Tecnica S.r.l.

CUP J35D13000010001 - CIG 5087667B9D


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Vista** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel




mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

- Vista** la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot.n. 1859/2013 del 11.02.2013, per l'impegnabilità delle risorse e modalità di trasferimento delle stesse, con la quale si autorizza l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese; in forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE per ciascuna finalità è interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
che sulla contabilità speciale n. 5447 OPCM 3886/2010 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso c/o la sezione 515 Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per poter procedere al pagamento in oggetto indicato;



- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 188 A, riguardante l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 333 del 10/07/2012 (già allegato al Decreto n. 21/2016) con il quale, l'Ing. Emanuele Fortunato, C. F. FRTMNL66M31I754M, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ex Determina Sindacale n. 164 del 11/08/2006;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 280 del 15/04/2013 (già allegato al Decreto n. 21/2016), con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 425 del 10/06/2013 (già allegato al Decreto n. 21/2016) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, a favore della Ditta PICARDI TECNICA S.R.L. con sede in San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie, 239 - 80030 con un ribasso percentuale del 30,1370% corrispondenti a €1.546.689,34 (euro unomilione cinquecento quaranta seimilaseicentottantanove/34) oltre € 186.110,90 (euro centottantaseimila centodieci/90) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.732.800,24, oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 609 del 29/07/2013 (già allegato al Decreto n. 21/2016) con il quale si annulla, tra l'altro, il D.C. n. 426 del 12/06/2013 di nomina di Direzione dei lavori misure e contabilità per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa - a favore del Geom. Andrea Ricciardi, e se ne conferisce l'incarico, all'Ing. Triglia Vincenzo in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa;
- Visto** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta PICARDI TECNICA S.R.L., in data 12/06/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 25/06/2013 alla serie 3 n. 13802, in cui all'art. 3 è stabilito il corrispettivo pari ad € 1.732.800,24 (unmilionesettecentotrentadue milaottocento/24) oltre ad € 186.110,90 (centottantaseimila centodieci/90) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- Considerato** che con nota prot. n. 6951 del 05/08/2013, acquisita agli atti con prot. n. 5020 del 22/08/2013 il RUP trasmette, tra l'altro, Verbale di Consegna dei lavori redatto in data 22/07/2013;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 629 del 31/07/2013 (già allegato al Decreto n. 21/2016) con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 2.634.983,15 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 6.472,94 si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 2.628.510,21 per la realizzazione dell'intervento denominato SR 188 A "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa;
- Vista** la nota prot. Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa LL.PP. n. 7198 del 10/07/2014, acquisita agli atti prot. n. 3552 del 21/07/2014, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:
- Verbale di sospensione dei lavori dei lavori redatto in data 25/09/2013;
 - Verbale di ripresa dei lavori dei lavori redatto in data 29/05/2014, nel quale si stabilisce, in virtù della sospensione di giorni 246, che i lavori dovranno concludersi entro il 24/03/2015;
 - Determina Dirigenziale n. 102 del 19/06/2014 di autorizzazione al sub appalto alla ditta SO.I.L.MAR S.r.l. firmata dal Dirigente dell'Area Menagment Territoriale 1 del Comune di Siracusa, con la quale il RUP propone di autorizzare il subappalto dei lavori dell'intervento di che trattasi, inerenti alla collocazione via mare degli scogli in acqua con l'impiego di idonei mezzi marittimi, per un importo complessivo di € 145.000,00;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto in data 09/06/2014, tra la ditta PICARDI TECNICA S.R.L. (appaltatore) e la ditta SO.I.L.MAR S.r.l. (subappaltatore), per l'esecuzione di parte delle lavorazioni inerenti l'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa (già allegato al Decreto n. 21/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 532 del 08/09/2014 (già allegato al Decreto n. 21/2016) con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 07/07/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 08/07/2014, e del sal n. 2 per i lavori eseguiti a tutto 31/07/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 18/08/2014 per un importo complessivo di € 909.433,14 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 726 del 02/12/2014 (già allegato al Decreto n. 21/2016) con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 23/09/2014 come da certificato di pagamento n. 3 del 25/09//2014, e del SAL n. 4 per i lavori eseguiti a tutto 04/11/2014 come da certificato di pagamento n. 4 del 06/11/2014 per un importo complessivo di € 758.988,63 IVA inclusa;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 09/04/2015, con decorrenza 29/01/2015;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 338 del 07/07/2015 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 5 per i lavori eseguiti a tutto il 29/01/2015 come da certificato di pagamento n. 5 del 09/04/2015, per un importo complessivo pari ad € 308.401,36 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto n. 580 del 02/12/2015 (già allegato al Decreto n. 21/2016) con il quale si è preso atto della perizia di variante, già approvata da I RUP, relativa all'intervento **SR 188 A - Siracusa**- Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio", ed al contempo si è rimodulato il quadro Economico,



integrando l'impegno già assunto con decreto . 629 del 31/07/2013 nel modo di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | |
|--|---|-----------------------|
| VOCI | Importi progetto | TOTALI |
| LAVORI | | |
| A.1.A | Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza | € 2.400.000,00 |
| A.1.B | Per attuazione piano di sicurezza | € 186.110,90 |
| A.1.C | Lavori al netto degli oneri per la sicurezza | € 2.213.889,10 |
| A.1.D | Ribasso d'asta del 30,137% | € 667.199,76 |
| A.1.E | Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137% | € 1.546.689,34 |
| A) | Importo complessivo dei lavori | € 1.732.800,24 |
| A) A) LAVORI PVS | | |
| A.1.A | A.1.A) Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza | € 2.397.587,19 |
| A.1.B | A.1.B) Per attuazione piano di sicurezza | € 135.200,00 |
| A.1.C | A.1.C) Lavori al netto degli oneri per la sicurezza | € 2.262.387,19 |
| A.1.D | A.1.D) Ribasso d'asta del 30,137% | € 681.815,63 |
| A.1.E | A.1.E) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137% | € 1.580.571,56 |
| A) | Importo complessivo dei lavori (A) | € 1.715.771,56 |
| B) B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1) | Indagini preliminari alla progettazione | |
| B.1.1 | Indagini ammasso roccioso compreso oneri | € 2.000,00 |
| B.1.2 | Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20% | € 3.500,00 |
| B.1.3 | Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20% | € 1.200,00 |
| B.1.4 | Rilevo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20% | € 5.500,00 |
| B.2) | Competenze progettazione | |
| B.2.1 | Studio Geologico compreso oneri ed IVA | € 25.289,00 |
| B.2.2 | Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA | € 46.222,00 |
| B.2.3 | Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA | € 14.096,50 |
| B.2.4 | Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA | € 36.602,50 |
| B.3) | Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione | € 37.994,00 |
| B.4) | Fondi incentivazione 2% su "A)" art. 92 D.Lgs 163/2006 | € 48.000,00 |
| B.5) | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori | € 30.491,26 |
| B.6) | Collaudo tecnico-amministrativo | € 6.266,02 |
| B.7) | Spese per accertamenti di laboratorio | € 6.050,00 |
| B.8) | Indagini archeologiche | € 13.084,51 |
| B.9) | Monitoraggio ante operam e in corso d'opera | € 12.100,00 |
| B.10) | Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012 | € 6.050,00 |
| B.11) | Compensi A.R.P.A. | € 6.000,00 |
| B.12) | Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12 | € 72.000,00 |
| B.13) | Contributo Autorità Vigilanza LL.PP. | € 600,00 |
| B.14) | Spese pubblicità | € 14.631,84 |
| B.15) | Oneri di conferimento in discarica | € 10.000,00 |
| B.16) | Imprevisti | € 112.275,61 |
| B.17) | I.V.A. 22% sui lavori | € 377.469,74 |
| B.18) | Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013 | € 613,99 |
| B.19) | Specialista per misure di compensazione compreso IVA e oneri | € 36.800,89 |
| B) | Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014) | € 200.000,00 |
| A+B) | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 1.124.837,86 |
| | | € 2.840.609,43 |
| IMPORTO TOTALE (A+B) | | |
| IMPEGNATI COME SEGUE | | |
| | A detrarre importo impegnato con D.C. 345/2013 | € 2.048,43 |
| | A detrarre importo impegnato con D.C. 399/2013 | € 2.894,32 |
| | A detrarre importo impegnato con D.C. 469/2013 | € 916,20 |
| | a detrarre Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013 | € 613,99 |
| | Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014) | € 200.000,00 |
| | a detrarre importo impegnato con decreto n° 629/13 modificato con integrazione da 580/2015 come da quadro economico d'impegno | € 2.634.136,49 |
| C | FINANZIAMENTO decreto n° 280/13 | € 3.466.002,61 |

Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 18/12/2015 con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e, in virtù della sospensione di giorni 324, si è prorogata la consegna degli stessi al 09/02/2016;

Vista la Determina Dirigenziale n. 115 del 22/02/2016 del Comune di Siracusa firmata dal RUP, con la quale è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 51 naturali e consecutivi, prorogando la data di ultimazione delle opere al 31/03/2016;

Vista la nota prot. n. 2418 del 14/03/2016, acquisita agli atti in data 29/03/2016 n. 1492, con la quale il RUP ha preso atto della comunicazione della Ditta



Tecnica S.r.l., del servizio di nolo a caldo dell'importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale, dunque inferiore a € 100.000,00, della motonave Destriero Primo di proprietà della Nuova CO.ED.MAR S.r.l.;

Vista

la nota prot. 0042695 del 23/03/2016, acquisita agli atti in data 23/03/2016 con prot. 1454 con la quale il RUP, trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 21/03/2016 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

| | |
|---|-----------------------|
| Importo lordo Lavori compresa sicurezza | € 2.397.587,07 |
| Dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori | € 135.200,00 |
| Lavori a misura soggetti a ribasso | 2.262.387,07 |
| Ribasso del 30,137% da applicare su € 2.262.387,07 | € 681.815,59 |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta | € 1.580.571,48 |
| Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € 135.200,00 |
| Lavori a misura al netto | € 1.715.771,48 |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | € 1.715.771,48 |

- Certificato di pagamento n. 6 del 23/03/2016 per gli importi riportati nella seguente tabella:

| | |
|--|--------------------|
| Lavori e somministrazioni | € 1.580.571,48 |
| Per Oneri afferenti la sicurezza | € 135.200,00 |
| Sommano | € 1.715.771,48 |
| La ritenuta del 0,50% per infortuni | € 8.578,86 |
| L'ammontare dei certificati precedenti | € 1.620.346,00 |
| Totale deduzioni | € 1.628.924,86 |
| Risulta il credito dell'impresa | € 86.846,62 |

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;

Vista

la fattura elettronica n. 02 del 24/03/2016, acquisita al prot. n. 1468 del 29/03/2016, emessa dalla ditta Picardi Tecnica S.r.l. relativa al SAL n. 6 dei lavori a tutto il 21/03/2016 per l'importo complessivo di € 105.952,12 IVA inclusa;

Vista

la nota acquisita agli atti in data 06/04/2016 con prot. n. 1621, con la quale il RUP, con riferimento al SAL n. 6, dichiara che la ditta SO.I.L.MAR S.r.l. subappaltante di lavori di cui all'oggetto, non ha eseguito alcuna lavorazione;

Visto

il Decreto n. 21 del 25/01/2016 con il quale si è di sposto il pagamento al Dott. Geologo Salvatore Sangiorgi, di € 24.347,54 oneri ed IVA inclusi, per la redazione dello studio Geologico esecutivo per la realizzazione dei lavori relativi al sopra citato intervento;

Vista

il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Picardi Tecnica S.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 14/01/2016, e acquisito agli al prot. n. 1649 del 06/04/2016;

Vista

la richiesta effettuata ad Equitalia in data 08/04/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'impresa Picardi Tecnica risulta non inadempiente;

Vista

la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

Considerato

l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato



ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Considerato che occorre procedere al pagamento della fattura n. 02 del 24/03/2016 emessa dalla ditta Picardi Tecnica S.r.l. relativa al SAL n. 6 dei lavori a tutto il 21/03/2016 per l'importo complessivo di € € 105.952,12 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa - codice SR 188 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta Picardi Tecnica S.r.l. con sede in San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie, 239 - 80030, - C.F./P.IVA 06384721210 - a saldo della fattura n. 02 del 24/03/2016 come da certificato di pagamento n. 6 del 23/03/2016 relativo al SAL n. 6 dei lavori a tutto il 21/03/2016, per un importo di **€ 86.846,00** (ottantaseimilaottocentoquarantasei/00), da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 19.106,12** (dicianovemilacentosei/12) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 105.952,12 (centocinquemilanovecentocinquantadue/45) a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 629 del 31/07/2013, così come modificato dal Decreto n. 580 del 02/12/2015 (€ 86.846,00 - Voce A1 "Importo lavori", - € 19.106,12 Voce B17 "IVA sui lavori"), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti



