



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 184 del 15 APR. 2016

CT 037 - Progetto per la mitigazione del rischio geomorfologico in un’area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata” nel comune di Randazzo (CT).

**Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale
Rimodulazione del quadro economico
(art. 234 del D.P.R. 207/2010)**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 037 - *Progetto per la mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata* nel comune di Randazzo (CT);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 363 del 05.12.2011, con il quale l'ing. Domenico Imbroglia è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento individuato con il codice CT 037 - Randazzo (CT), riguardante l'esecuzione del "Progetto per la mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata" nel comune di Randazzo (CT);
- ;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 197 del 23/08/2011, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 037 - *Progetto per la mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata* nel comune di Randazzo (CT);
- VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n° 280 del 18/10/2011 con il quale si è provveduto a rimodulare il quadro economico di finanziamento ed a dichiarare l'intervento di pubblica utilità urgente ed indifferibile;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 333 del 24 novembre 2011 del Commissario Straordinario Delegato con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento CT 037 A "Mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il



quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel comune di Randazzo (CT)", a favore della a favore della COTESP SRL con sede in via Savani 2, 43100 Parma, con un prezzo offerto pari a € 424.171,32 (euro quattrocentoventiquattromilacentosettantuno/32) oltre a € 44.929,68 (quarantaquattromila- novecentoventinove/68) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 23,638%;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 374 del 13/12/2011, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo e al Geom. Giuseppe Arnone;
- Visto** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa COTESP s.r.l., in data 29 novembre 2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 16 dicembre 2011 alla serie 3 n. 25124;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 83 del 27.02.2012 con il quale alla luce del ribasso d'asta si è rimodulato il quadro economico per un importo complessivo di € 827.031,23 ed ,al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, si è provveduto a impegnare la rimanente somma complessiva di € 761.181,07 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 236 del 24.05.12 con il quale si è preso atto della PVS che ha comportato un maggiore importo di € 91.934,23,
- Visto** il Decreto Commissariale n. 553 del 24.10.12, con il quale, tra l'altro, a seguito della perizia di variante, è stato rimodulato il Quadro Economico relativo all'intervento CT 037 A "Mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel comune di Randazzo (CT)", per un importo totale **di € 929.279,52;**
- Vista** la Relazione sul Conto Finale del 07/12/2013 con la quale il Direttore dei Lavori certifica che resta un credito da liquidare, alla ditta Co COTESP s.r.l., pari ad € 2.804,87 oltre IVA, relativo alla rata di saldo dei lavori in oggetto;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 11.12.12, trasmesso dal RUP con nota acquisita agli atti al prot. n. 3565 del 19.09.12, nel quale viene certificato che i lavori possono considerarsi ultimati entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 50 del 11.02.2016 con il quale è stata nominata, in sostituzione, il Responsabile del Procedimento geom. Romina Sparacino poiché l'Ing. Domenico Imbroglia, a seguito dell'avvenuta scadenza della convenzione con SIAP, è stato trasferito presso altra sede di lavoro, rendendo impraticabile lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento
- Vista** la nota del collaudatore Ing. Francesco Clemente, acquisita agli atti al prot. n. 1298 del 15.03.2016, con la quale il professionista incaricato ha trasmesso gli atti di collaudo tecnico-amministrativo;
- Visto** il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo redatto dal tecnico incaricato Ing. Francesco Clemente, che certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito netto residuo di € 2.804,87 oltre IVA all'impresa esecutrice, a tacitazione di ogni suo credito;
- Ritenuto** di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice "Mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel comune di Randazzo (CT)", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010.
- Considerato** che lo stato finale riporta un minore importo dei lavori effettivamente eseguiti pari ad € 560.974,48 che rispetto all'importo autorizzato corrispondente ad € 561.035,78, determina, pertanto una differenza di € 61,30;
- Ritenuto** pertanto, per quanto sopra esposto, **di disimpegnare** l'importo di **€ 74,17** dalle somme già impegnate con decreto commissariale n° 83/12 già modificato dal decreto n° 553/2012 (€ 56,24 da A1 e € 5,06 da A2 e € 12,87 dalla voce 8/B riferita all'Iva corrispondente) e rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:



| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | |
|--|------------------|--------------|
| VOCI | Importi progetto | TOTALI |
| A) Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi | € 600.404,02 | |
| A1 Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso | € 44.929,68 | |
| A2 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 555.474,34 | |
| Importo del ribasso (023,638%) | € 131.303,02 | |
| Totale lavori al netto del ribasso | € 424.171,32 | |
| Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso | € 44.929,68 | |
| A) Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | € 469.101,00 | |
| A) PVS - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi | € 720.358,06 | |
| A1 Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso | € 46.348,91 | |
| A2 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 674.009,15 | |
| Importo del ribasso (023,638%) | € 159.322,28 | |
| Totale lavori al netto del ribasso | € 514.686,87 | |
| Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso | € 46.348,91 | |
| A) Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | € 561.035,78 | |
| A) Totale lavori effettivamente eseguiti al netto del ribasso compresi oneri sicurezza - minore spesa di € 61,30 | | € 560.974,48 |
| B) Somme a disposizione | | |
| B1 Progettazione, coordinamento sicurezza, consulenza geotecnica compresi oneri e Iva di cui € 60.808,04 impegnati con dec388/11 | € 73.098,92 | |
| B2 Direzione lavori, sicurezza, misura e contabilità compreso Iva e oneri | € 63.852,24 | |
| B3 Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%) | € 3.833,53 | |
| B4 Compenso incentivante supporto RUP | € 1.380,07 | |
| B5 Spese pubblicità gara e commissioni giudicatrici | € 2.247,99 | |
| B6 Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010 | € 15.000,00 | |
| B7 Contributo AVCP | € 375,00 | |
| B8 Iva sui lavori 21% | € 117.804,64 | |
| B9 Piano di monitoraggio | € - | |
| B10 Oneri per il conferimento in discarica | € 25.513,92 | |
| B11 Spese indagini geognostiche (compresa Iva) | € 27.401,15 | |
| B12 Relazione geologica oneri e Iva compresa | € 19.138,36 | |
| B13 Collaudo tecnico-amministrativo e statico | € 6.500,00 | |
| B14 Spese per indennità d'esproprio | € 12.085,05 | |
| Totale Somme a disposizione | € 368.230,87 | € 368.230,87 |
| C Costo totale (A+B) | | € 929.205,35 |
| <i>impegnati come segue:</i> | | |
| Direzione lavori, sicurezza, misura e contabilità compreso Iva e oneri (D.C. 3 | € 1.042,01 | |
| Progettazione, coordinamento sicurezza, consulenza geotecnica compresi oneri e Iva di cui € 60.808,04 impegnati con dec388/11 | € 60.808,04 | |
| Importo impegnato con decreto n° 83/2012, modificato dal decreto 553/2012 come da quadro economico d'impegno | € 867.429,47 | |
| importo da disimpegnare con il presente decreto; | € 74,17 | |
| IMPORTO FINANZIATO CON DECRETO 197/2011 | | € 960.000,00 |


ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 c.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n. 116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice "Mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel comune di Randazzo (CT)", per un importo totale di € 929.279,52, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010.

Articolo 3 Di disimpegnare l'importo di € 74,17, a valere sulle somme già impegnate con decreto commissariale n° 83/12, già modificato dal decreto n° 553/2012, sottraendo € 56,24 dalla voce A1 e € 5,06 dalla voce A2 e € 12,87 dalla voce 8/B riferita all'Iva e ed approvare il quadro economico dell'intervento de quo, come di seguito riportato:



| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| VOCI | | Importi progetto | TOTALI |
| A) | Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi | € 600.404,02 | |
| A1 | Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso | € 44.929,68 | |
| A2 | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 555.474,34 | |
| | Importo del ribasso (023,638%) | € 131.303,02 | |
| | Totale lavori al netto del ribasso | € 424.171,32 | |
| | Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso | € 44.929,68 | |
| A) | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | € 469.101,00 | |
| A) | PVS - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi | € 720.358,06 | |
| A1 | Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso | € 46.348,91 | |
| A2 | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 674.009,15 | |
| | Importo del ribasso (023,638%) | € 159.322,28 | |
| | Totale lavori al netto del ribasso | € 514.686,87 | |
| | Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso | € 46.348,91 | |
| A) | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | € 561.035,78 | |
| A) | Totale lavori effettivamente eseguiti al netto del ribasso compresi oneri sicurezza - minore spesa di € 61,30 | | € 560.974,48 |
| B) | Somme a disposizione | | |
| B1 | Progettazione, coordinamento sicurezza, consulenza geotecnica compresi oneri e Iva di cui € 60.808,04 impegnati con dec388/11 | € 73.098,92 | |
| B2 | Direzione lavori, sicurezza, misura e contabilità compreso Iva e oneri | € 63.852,24 | |
| B3 | Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%) | € 3.833,53 | |
| B4 | Compenso incentivante supporto RUP | € 1.380,07 | |
| B5 | Spese pubblicità gara e commissioni giudicatrici | € 2.247,99 | |
| B6 | Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010 | € 15.000,00 | |
| B7 | Contributo AVCP | € 375,00 | |
| B8 | Iva sui lavori 21% | € 117.804,64 | |
| B9 | Piano di monitoraggio | € - | |
| B10 | Oneri per il conferimento in discarica | € 25.513,92 | |
| B11 | Spese indagini geognostiche (compresa Iva) | € 27.401,15 | |
| B12 | Relazione geologica oneri e Iva compresa | € 19.138,36 | |
| B13 | Collaudo tecnico-amministrativo e statico | € 6.500,00 | |
| B14 | Spese per indennità d'esproprio | € 12.085,05 | |
| | Tot Somme a disposizione | € 368.230,87 | € 368.230,87 |
| C | Costo totale (A+B) | | € 929.205,35 |
| | <i>impegnati come segue:</i> | | |
| | Direzione lavori, sicurezza, misura e contabilità compreso Iva e oneri (D.C. 336/2011) | € 1.042,01 | |
| | Progettazione, coordinamento sicurezza, consulenza geotecnica compresi oneri e Iva di cui € 60.808,04 impegnati con dec388/11 | € 60.808,04 | |
| | Importo impegnato con decreto n° 83/2012, modificato dal decreto 553/2012 come da quadro economico d'impegno | € 867.429,47 | |
| | importo da disimpegnare con il presente decreto; | € 74,17 | |
| | IMPORTO FINANZIATO CON DECRETO 197/2011 | | € 960.000,00 |

Con successivo Decreto si provvederà a liquidare la ditta esecutrice dei lavori COTESP s.r.l., la somma complessiva di € 2.804,87 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia, così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii

Articolo 5

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

