



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 186 del 18 APR. 2016

ME 178 A “Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)” nel comune di Capri Leone. CUP
J25D12000250001- CIG 49283180AC. **Presa d’atto certificato regolare esecuzione - pagamento
rata di saldo- Disimpegno e definanziamento economie intervento- Imputazione alle spese
sostenute per le attività svolte da C.G.I.A.M - Chiusura intervento**


IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- VISTO** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.luglio.2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di



supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTO** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- VISTA** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- VISTO** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- VISTA** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato Accordo di Programma Integrativo con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 178 A "Lavori di Protezione e ripascimento litorale 2° lotto" nel comune di Capri Leone per un importo complessivo di € 1.000.000,00;



VISTO il Decreto Commissariale n. 376 del 19 luglio 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giampiero Di Magro, con il supporto del Geom. Piero Nicolichia, entrambi in servizio presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;

VISTO il Decreto Commissariale n. 79 del 6 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo dell'intervento codificato **ME 178 A "Lavori di Protezione e ripascimento litorale 2° lotto"** nel comune di Capri Leone per un importo complessivo di € 1.000.000,00, suddiviso in € 618.711,69 per lavori - di cui € 575.190,23 quale base d'asta ed € 43.521,46 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso - nonché in € 381.288,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 272 del 11 aprile 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori relativi all'intervento **ME 178 A "Lavori di Protezione e ripascimento litorale 2° lotto"** alla C.T.F. s.r.l., avente sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via S. Andrea 159, con un prezzo offerto di € 403.364,80 corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,8728 %, oltre ad oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 43.521,46 per l'importo complessivo di € 446.886,26 escl. IVA;

VISTO il contratto sottoscritto in Palermo in data 15 maggio 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la C.T.F. s.r.l., rep. n. 86, debitamente registrato in data 3.06.2013 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2, al nr.12088 - serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 617 del 30 /07/ 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta e della conseguente stipula del contratto nonché degli importi già impegnati precedentemente, corrispondenti complessivamente ad € 119.754,63 , è stato disposto l'impegno della rimanente somma di € 672.617,55 , approvando pertanto il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 792.372,18, come di seguito riportato:

A)	LAVORI	Importi singole voci	Importi complessivi
A1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 618.711,69	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.521,46	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 575.190,23	
	ribasso d'asta 29,8728%	€ 171.825,43	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 403.364,80	
	Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza	€ 446.886,26	446.886,26
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 22% sui Lavori	€ 93.846,12	
B2)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€ 3.093,56	
B3)	Attività di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€ 1.113,68	
B4)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo importo impegnato con decreto 204/13	€ 93.745,60	
B5)	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, proced. Espropriative e frazionamenti	€ 37.910,36	
B6)	Studio geologico e sedimentologico e relative indagini Iva compresa e oneri	€ 21.967,68	
B7)	Direzione lavori geologica compresa Iva e oneri	€ 9.251,76	
B8)	Rilievi topografici, batimetrici, video transetti Iva compresa e oneri importo impegnato con decreto 204/13	€ 22.990,00	
B9)	Collaudo statico compreso Iva	€ 1.997,66	
B10)	Monitoraggio	€ 10.000,00	
B11)	Pubblicità gara di cui €1.539,12, imp. Dec.403/13, € 1.104,91 imp. Con dec. 321/13	€ 4.625,00	
B12)	AVCP importo impegnato con decreto 572/13	€ 375,00	
B13)	Imprevisti	€ 40.000,00	
B13)	Rilievo sismo-acustico multifrequenza x indagine archeologica	€ 3.569,50	
B14)	Assicurazione RUP	€ 1.000,00	
B)	Somme a disposizione al netto delle economie	€ 345.485,92	345.485,92
	TOTALE GENERALE (A+B)		792.372,18

VISTO

il Decreto commissariale n° 723/13 con cui, al fine di provvedere al pagamento delle competenze svolte dai componenti della commissione giudicatrice di gara, si è reso necessario incrementare la voce B11 "Pubblicità e gara" di ulteriori € 1.056,76 ed al contempo sottrarre detto importo dalla voce B13 "imprevisti", pur lasciando invariato l'importo complessivo del quadro economico rimodulato;

VISTO

la comunicazione di consegna dei lavori in data 06/09/2013;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 55 del 10/02/2014 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva ed, al contempo, si è disposto un ulteriore impegno di € 67.715,86 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto 617/13, approvando, pertanto, il quadro tecnico dell'intervento per un **nuovo importo complessivo pari ad € 860.088,04**, come di seguito riportato:


A1)	Lavori al lordo del ribasso compreso oneri della sicurezza	€ 739.818,04	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 52.040,33	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 687.777,71	
	ribasso d'asta 29,8728%	€ 205.458,46	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 482.319,25	
	Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza	€ 534.359,58	534.359,58
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 22% sui Lavori	€ 117.559,11	
B2)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€ 3.438,89	
B3)	Attività di supporto al RUP 9% dell'Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€ -	
B4)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo importo impegnato con decreto 204/13	€ 93.745,60	
B5)	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, proced. Espropriative e frazionamenti	€ 38.223,67	
B6)	Studio geologico e sedimentologico e relative indagini Iva compresa e oneri	€ 21.036,77	
B7)	Direzione lavori geologica compresa Iva e oneri	€ 6.231,05	
B8)	Rilievi topografici, batimetrici, video transetti Iva compresa e oneri importo impegnato con decreto 204/13	€ 22.990,00	
B9)	Collaudo statico compreso Iva	€ 1.997,66	
B10)	Monitoraggio	€ 10.000,00	
B11)	Pubblicità gara di cui €1.539,12, imp. Dec.403/13, € 1.104,91 imp. Con dec. 321/13	€ 5.561,21	
B12)	AVCP importo impegnato con decreto 572/13	€ 375,00	
B13)	Imprevisti	€ -	
B13)	Rilievo sismo-acustico multifrequenza x indagine archeologica	€ 3.569,50	
B14)	Assicurazione RUP	€ 1.000,00	
B)	Somme a disposizione al netto delle economie	€ 325.728,46	325.728,46
	TOTALE GENERALE (A+B)		860.088,04

VISTO

il Decreto commissariale n° 429 del 02.07.2014 con cui, al fine di provvedere al pagamento delle competenze svolte dal RUP e dal supporto al RUP, si è reso necessario incrementare le relative voci di spesa, rispettivamente, B2 di ulteriori € 260,20 e B3 di ulteriori € 1.331,67 ed al contempo sottrarre detti importi, pari complessivamente ad € 1.591,87 dalla voce B9 "Collaudo" lasciando, pertanto, invariato l'importo complessivo del quadro economico rimodulato;



- CONSIDERATO** che con il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, al definanziamento dell'importo di euro 124.911,96 al fine di ripartirlo tra le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società CGIAM ed imputare detta somma al quadro economico dell'intervento inserendo l'apposita voce "spese attività svolte da INVITALIA e CGIAM";
- CONSIDERATO** che con il Decreto Commissariale n° 472 del 17 luglio 2014 si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, al definanziamento della somma di € 15.000,00 per imputarla all'apposita voce 'Spese di funzionamento della struttura commissariale';
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori in data 13/02/2014;
- VISTO** lo Stato Finale dei lavori trasmesso con nota prot. n. 1161_018 del 04/03/2014;
- VISTO** il Certificato di regolare esecuzione emesso in data 03/03/2014, con cui il direttore dei Lavori certifica che i lavori di Ripascimento e protezione litorale (ME178) eseguiti dall'impresa C.T.F. S.r.l. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, sono stati regolarmente eseguiti;
- CONSIDERATO** che dal conto finale, redatto dal Direttore dei lavori risulta che l'ammontare complessivo dei lavori comprensivo di oneri è di **euro 534.358,90**, da cui deducendo l'ammontare degli acconti già corrisposti, ne consegue resta il **credito netto complessivo dell'impresa che è pari ad € 2.758,92**;
- CONSIDERATO** inoltre che dal confronto tra l'importo netto autorizzato per i lavori corrispondente ad € 534.359,58 e l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 534.358,90 , **risulta una minore spesa di € 0,68**;
- RITENUTO** di approvare il certificato di regolare esecuzione inerente ai lavori codificato ME 178 A "Lavori di Protezione e ripascimento litorale 2° lotto" nel comune di Capri Leone;
- VISTA** la fattura n.07/14 della Ditta C.T.F. relativa al pagamento dello stato finale;
- VISTO** il DURC rilasciato dall'INAIL, n° protocollo 2968453, con scadenza validità 8/07/2016, acquisto al prot. di questo Ufficio in data 25.03.2016 con n° prot. n° 1473;
- VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto d'appalto;
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 07/14 emessa dalla ditta CTF S.R.L. per l'importo complessivo di € 3.365,86 IVA inclusa, relativa al pagamento della rata di saldo, da imputare alle voci A (Lavori) e alla voce 1B(IVA) del quadro economico opportunamente rimodulato
- CONSIDERATO** che, una volta esitato il suddetto pagamento, sulle somme impegnate per la realizzazione dell'intervento de quo, non graveranno ulteriori pagamenti atteso che tutte le attività risultano concluse e che da una verifica degli atti contabili risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari **ad € 11.406,63**;
- CONSIDERATO** che sebbene con il Decreto 382/14 si sia già provveduto a definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese inerenti alle attività svolte da Invitalia e CGIAM ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;
- RITENUTO** di dover disimpegnare il suddetto importo di € 11.406,63 a valere sulle somme impegnate con decreto 617/2013 già modificato dai decreti n°723/2013, 55/14, 429/14 e successivamente definanziare detto importo a valere sulle somme finanziate con decreto n°79/13;
- RITENUTO** pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di incrementare l'importo di € 124.911,96 già imputato, con decreto 382/14, alla voce inerente alle Spese attività svolte da INVITALIA e CGIAM di ulteriori 11.316,63 una volta disimpegnati e definanziati con il presente decreto;
- RITENUTO** pertanto, di rimodulare ed approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento:



A1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso post perizia	€ 739.818,04	
-----	--	--------------	--

A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 52.040,33	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 687.777,71	
	ribasso d'asta 29,8728%	€ 205.458,46	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 482.319,25	
	Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza	€ 534.359,58	
	Lavori al netto effettivi minore spesa di € 0,68	€ 534.358,90	534.358,90
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 22% sui Lavori	€ 117.558,96	
B2)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€ 3.699,09	
B3)	Attività di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€ 1.331,66	
B4)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo importo impegnato con decreto 204/13	€ 93.745,60	
B5)	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, proced. Espropriative e frazionamenti	€ 38.223,67	
B6)	Studio geologico e sedimentologico e relative indagini Iva compresa e oneri	€ 21.036,77	
B7)	Direzione lavori geologica compresa Iva e oneri	€ 6.231,05	
B8)	Rilievi topografici, batimetrici, video transetti Iva compresa e oneri importo impegnato con decreto 204/13	€ 22.990,00	
B9)	Collaudo statico compreso Iva	€ -	
B10)	Monitoraggio	€ -	
B11)	Publicità gara di cui €1.539,12, imp. Dec.403/13, € 1.104,91 imp. Con dec. 321/13	€ 5.561,21	
B12)	AVCP importo impegnato con decreto 572/13	€ 375,00	
B13)	Imprevisti	€ -	
B13)	Rilievo sismo-acustico multifrequenza x indagine archeologica	€ 3.569,50	
B14)	Assicurazione RUP	€ -	
B15)	Spese attività CGIAM	€ 136.318,59	
B16)	Spese funzionamento struttura struttura commissariale	€ 15.000,00	
B)	Somme a disposizione al netto delle economie	€ 465.641,10	465.641,10
	TOTALE GENERALE (A+B)		1.000.000,00
	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo importo impegnato con decreto 204/13	€ 93.745,60	

Rilievi topografici, batimetrici, video transetti Iva compresa e oneri importo impegnato con decreto 204/13	€ 22.990,00	
€ 124.911,96 imputato con decreto 382/14 ed € 11.316,63 da imputare con il presente decreto	€ 136.318,59	
Spese struttura commissariale dec 472/14	€ 15.000,00	
importo impegnato per Pubblicità - Dec.403/13 e dec. 321/13	€ 2.644,03	
AVCP importo impegnato con decreto 572/13	€ 375,00	
importo impegnato con decreto 617/13 modificato dal 723/13, 55/14,429/14 come da quadro economico impegno	€ 740.333,41	
importo da disimpegnare e definanziare e imputare alla voce B15 con il presente decreto	€ 11.406,63	
Importo Finanziato con decreto 79/13		1.000.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA


- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di approvare il certificato di regolare esecuzione inerente ai lavori codificato "ME 178-A "Lavori di Protezione e ripascimento litorale 2° lotto" nel comune di Capri Leone" dal quale risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad €. 2.758,90 oltre IVA;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento nell'ambito dell'intervento denominato ME 178-A "Lavori di Protezione e ripascimento litorale 2° lotto" nel comune di Capri Leone" della fattura n. 7/14 del 16.05.14 ,relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo, di € 3.365,86 oltre IVA (duemilasettecentocinquantaotto/90) a favore della ditta C.T.F. s.r.l., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via S. Andrea 201 P.IVA 02746580832, da liquidare con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex legge 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 4** di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 3.365,86 (tremilatrecentosessantacinque/86) di cui al superiore articolo, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale di impegno n. 617/13, così come modificato dai Decreti Commissariali n°723/13, n°55/14 e n°429/14 del mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che il pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso.
- Articolo 6** Di disimpegnare l'importo di € 11.316,63 a valere sulle somme impegnate con decreto 617/13, così come modificato dai Decreti Commissariali n°723/13, n°55/14 e n°429/14;



Articolo 7 Di defanziare l'importo di € 11.406,63,63 a valere sulle somme finanziate con decreto n°79/13

Articolo 8 Di approvare il quadro economico finale dell'intervento che viene così rimodulato:

A1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso post perizia	€ 739.818,04	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 52.040,33	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 687.777,71	
	ribasso d'asta 29,8728%	€ 205.458,46	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 482.319,25	
	Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza	€ 534.359,58	
	Lavori al netto effettivi minore spesa di € 0,68	€ 534.358,90	€ 534.358,90
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 22% sui Lavori	€ 117.558,96	
B2)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€ 3.699,09	
B3)	Attività di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€ 1.331,66	
B4)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo importo impegnato con decreto 204/13	€ 93.745,60	
B5)	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, proced. Espropriative e frazionamenti	€ 38.223,67	
B6)	Studio geologico e sedimentologico e relative indagini lva compresa e oneri	€ 21.036,77	
B7)	Direzione lavori geologica compresa lva e oneri	€ 6.231,05	
B8)	Rilievi topografici, batimetrici, video transetti lva compresa e oneri importo impegnato con decreto 204/13	€ 22.990,00	
B9)	Collaudo statico compreso iva	€ -	
B10)	Monitoraggio	€ -	
B11)	Publicità gara di cui €1.539,12, imp. Dec.403/13, € 1.104,91 imp. Con dec. 321/13	€ 5.561,21	
B12)	AVCP importo impegnato con decreto 572/13	€ 375,00	
B13)	Imprevisti	€ -	
B13)	Rilievo sismo-acustico multifrequenza x indagine archeologica	€ 3.569,50	
B14)	Assicurazione RUP	€ -	
B15)	Spese attività CGIAM	€ 136.318,59	
B16)	Spese funzionamento struttura struttura commissariale	€ 15.000,00	




B)	Somme a disposizione al netto delle economie	€ 465.641,10	€ 465.641,10
	TOTALE GENERALE (A+B)		€1.000.000,00
	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo importo impegnato con decreto 204/13	€ 93.745,60	
	Rilievi topografici, batimetrici, video transetti lva compresa e oneri importo impegnato con decreto 204/13	€ 22.990,00	
	€ 124.911,96 imputato con decreto 382/14 ed € 11.316,63 da imputare con il presente decreto	€ 136.318,59	
	Spese struttura commissariale dec 472/14	€ 15.000,00	
	importo impegnato per Pubblicità - Dec.403/13 e dec. 321/13	€ 2.644,03	
	AVCP importo impegnato con decreto 572/13	€ 375,00	
	importo impegnato con decreto 617/13 modificato dal 723/13, 55/14,429/14 come da quadro economico impegno	€ 740.333,41	
	importo disimpegnato e defanziato e imputato alla voce B15	€ 11.406,63	
	Importo Finanziato con decreto 79/13		€ 1.000.000,00

Articolo 9 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore

Dirigente Generale DRPC Sicilia

The image shows a circular official stamp of the DRPC Sicilia (Direzione Regionale di Programmazione e Controllo della Sicilia) with a handwritten signature in black ink over it. The signature appears to be 'Foti'.

