



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 202 del 29 APR. 2016

ME 072_A - “Lavori di disgreggiamento massi e messa in sicurezza versante Galini” nel Comune di Galati Mamertino” - **Rimodulazione quadro economico, disimpegno somme e saldo incentivi Rup** - Arch. **Giuseppa Cavolo**

CUP J43B10000600001 - CIG 3868593FEB


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447



A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante Contrada Galini", nel comune di Galati Mamertino per un importo complessivo di € 500.000,00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 14 del 17/01/2012 con il quale è stata confermata la nomina a RUP dell'Arch. Giuseppa Cavolo in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Galati Mamertino conferita con Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 200 del 05/08/2010;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 15 del 17/01/2012 con cui è stato finanziato l'intervento ME 072 A per un importo complessivo rimodulato di € 500.000,00, di cui € 316.547,17 per lavori e € 183.452,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 103 del 14/03/2012 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione dell'intervento ME 072 A riguardante l'esecuzione dei lavori di " Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante in C.da Galini" a favore dell'impresa D. & D. Costruzioni srl - Via Felice Bisazza n° 29 Messina;
- Visto** il contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa D. & D. Costruzioni srl in data 04/04/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/04/2012 al n° 8127 serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 114 del 21/02/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 404.236,35 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 42.095,79 si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 362.140,56 per la realizzazione dell'intervento de quo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 858 dell'11/10/2013 con il quale si è preso atto delle PVS n. 1 e n. 2 e si dispone l'impegno integrativo della somma di € 69.788,56, nonché la rimodulazione del quadro tecnico economico, a valere sul citato Decreto Commissariale n. 114 del 21/02/2013;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 265 del 30/04/2014 con il quale, per far fronte al pagamento delle competenze tecniche per redazione PVS 1 e PVS 2, si è disposta l'integrazione dell'impegno, di cui al decreto d'impegno n. 114/2013, già modificato con decreto n. 858/2013, per un importo pari ad € 6.929,77 rimodulando pertanto il quadro economico d'impegno, per un importo complessivo pari ad € 438.858,89;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 382 del 18/06/2014 con cui si è provveduto, tra l'altro, al definanziamento dell'importo complessivo di € 19.045,32 da accantonare per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia S.p.A. ed al CGIAM;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale si è disposto il disimpegno e il definanziamento della somma complessiva di € 4.000,00, a valere rispettivamente sul decreto d'impegno n. 114/13 e sul decreto di finanziamento n. 15/2012;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 768 del 14/12/2014 con il quale si è disposto il pagamento in acconto dell'incentivo spettante al RUP ai sensi dell'art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 per un importo pari ad € 791,37;
- Vista** la nota prot. n. 655 del 22/01/2016, acquisita agli atti al prot. n. 310 del 26/01/2016, con la quale l'arch. Giuseppa Cavolo, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, richiede, tra l'altro, l'accredito della somma si € 1.107,35 per saldo indennità Rup al Comune di Galati Mamertino;



Visto

il Decreto Commissariale n. 21 del 21/02/2011, con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del fondo incentivante;

Considerato

che:

- occorre procedere al saldo del compenso incentivante spettante al RUP ai sensi dell'art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 per un importo pari ad € 1.107,35;
- il compenso da corrispondere al RUP viene interamente versato sulla Tesoreria Unica del Comune di Galati Mamertino, che provvederà a pagare direttamente il beneficiario;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Di disimpegnare l'importo di € 302,43 dai lavori (di cui € 9,72 dalla voce A/2 "oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso" ed € 292,71 dalla voce A/1 "importo netto dei lavori") a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 114 del 21/02/2013 ed approvare il nuovo Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 072_A			TOTALI
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	316.547,17
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.634,16
	importo soggetto a ribasso	€	308.913,01
	importo di ribasso 25,6200%	€	79.143,51
A/1	importo netto	€	229.769,50
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	7.634,16
A	importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri perizia di Variante I	€	237.403,66
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	321.514,82
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	7.487,42
	importo soggetto a ribasso	€	314.026,90
	importo di ribasso 25,6200%	€	80.453,69
A/1	importo netto	€	233.573,21
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	7.487,42
A	importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri perizia di Variante II	€	241.060,63
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	379.743,12
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	9.158,25
	importo soggetto a ribasso	€	370.584,87
	importo di ribasso 24,8956%	€	94.943,84
A/1	importo netto	€	275.641,03
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	9.158,25
A	importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	284.799,28
A	importo dei lavori effettivo comprensivo di oneri come da certificato di regolare esecuzione	€	284.496,85
A/1	Lavori al netto come da certificato di regolare esecuzione al netto degli oneri	€	275.348,32
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso come da certificato di regolare esecuzione	€	9.148,53
SOMME A DISPOSIZIONE			
1/B	Incentivi 2% (ex art.92 c.5 D.lgs 163/2006) (RUP -25%)	€	1.898,72
2,1/B	Competenze Tecnico progettazione, D.L. misure e contabilità, coord. sicurezza in fase progettaz. Ed esecuzione compreso Iva e oneri di cui € 30.556,78 impegnati con decreto n. 675/2012	€	59.649,50
2,2/B	competenze tecniche progettazione perizia di variante	€	11.676,73
3/B	Competenze Geologo compor. Sondaggi, provv. Iva e oneri impegnati con decreto n. 675/2012	€	11.315,01
4/B	Polizza assicurativa Progettista	€	
5/B	Spese di Pubblicazione bando di gara	€	
6/B	Espropri ed occupazione temporanea	€	12.300,00
7/B	Imprevisti	€	
8,1/B	Iva sui lavori	€	59.825,08
9/B	Collaudo statico compresa Iva e oneri	€	2.779,81
10/B	Contributo Autorità Vigilanza	€	225,00
11/B	Piano di Monitoraggio	€	17.582,74
12/B	Plantumazione essenze erboree	€	15.000,00
13/B	Spese attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€	19.045,32
14/B	Spese di funzionamento struttura commissariale	€	4.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	215.200,72
C	COSTO TOTALE INTERVENTO	€	499.697,57
IMPEGNATI COME SEGUE			
	importo impegnato con Decr. n. 387/2012 per AVCP	€	225,00
	importo impegnato con Decr. n. 675/2012 per competenze tecniche progettazione e CSP	€	30.556,78
	importo impegnato con Decr. n. 675/2012 per competenze tecniche geologo	€	11.315,01
	importo impegnato con Decr. n. 114/2013, già mod. con Decr. n. 858/13, n. 265/14 e n. 472/14	€	434.858,89
	importo impegnato con Decr. n. 382/2014 per pagamento INVITALIA e CGIAM	€	19.045,32
	importo da disimpegnare col presente decreto di cui € 9,72 dagli oneri € 292,71 dai lavori	€	302,43
	tot. importo finanziato con Decr. n. 15/2012	€	500.000,00
		€	500.000,00