



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 234 del 17 MAG. 2016

ME 089_4 cA - “Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud e delle aree limitrofe ai villaggi S. Margherita e Galati Marina nel Comune di Messina” nell’ambito dell’intervento ME 089_4 A Consolidamento in località Santa Margherita. Pagamento SAL n. 2 alla ditta PACOS s.r.l.

CUP: J49D15000900001 CIG : 6421827349

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30



dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;


Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;



- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Vista** la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio finì ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;
- Considerato** che:
- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
 - nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_4A_Messina - "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" Messina (ME) per un importo complessivo di € 650.000,00;
- Vista** la nota del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 4366/UC del 26/10/2012 (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016) con la quale a seguito del Tavolo Tecnico del 22/10/2012 sull'attuazione degli interventi individuati con codice ME 089_4A - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano", è stata chiesta la trasmissione, tra gli altri, dei progetti per l'attuazione urgente e indifferibile degli interventi:
- "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località "Santa Margherita" con codice ME 089_4aA - Messina, per un importo presunto di € 375.000,00;
 - "Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S. Margherita del Comune di Messina" con il codice ME 089_4bA- Messina, per un importo presunto di € 70.000,00;
- Vista** la nota prot. n. 260681 del 07/11/2014, assunta al prot. n. 5319 in pari data, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile comunale, a seguito degli ultimi eventi meteo-marini avversi, ha richiesto il finanziamento, tra gli altri, di intervento urgente volto alla salvaguardia della pubblica incolumità in località Galati Marina e Santa Margherita, in territorio di Messina (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016);



Considerato che la realizzazione dei suddetti lavori, volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, risultano ricadere nella stessa località dell'intervento inserito nell'AdP ed in particolare nell'intervento ME 089_4_A e che per la tipologia dell'intervento, gli stessi possono essere ricompresi come opere di completamento o complementari al suddetto intervento al fine della salvaguardia della pubblica incolumità;

Considerato che è stato assegnato al presente intervento il codice ME 089_4_cA;

Visto il Decreto Commissariale n. 274 del 27/05/2015 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Bruno Manfrè, responsabile del Dipartimento Regionale di Protezione civile – Servizio di Messina (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 464 del 06 ottobre 2015 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME89_4c A- "Interventi urgenti per la rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio "Marina Sud" e delle aree limitrofe ai villaggi S.Margherita e Galati Marina nel Comune di Messina. – intervento di completamento" per un importo complessivo di € 442.000,00, di cui € 257.775,06 per lavori di cui € 71.724,68 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso ed € 112.500,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 539 del 12/11/2015 (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del summenzionato intervento in favore della ditta PACOS S.R.L.-con sede in Naro (Ag) via euripide n° 48, 92028 , codice fiscale e P.I 02617190844- con un prezzo offerto di € 161.194,48 corrispondente ad un ribasso percentuale del 37,4670 % oltre ad € 71.724,68 per costo del personale non soggetti al ribasso, € 000 per oneri della sicurezza da PSC non assoggettabili a ribasso, quindi per un importo complessivo pari ad € 232.919,16 oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto il 24/12/2015 in Palermo tra il Commissario Straordinario Delegato e ditta PACOS S.R.L. per un corrispettivo di € 232.919,16 oltre IVA, di cui € 161.194,48 per lavori ed 71.724,68 per costo del personale non soggetto al ribasso (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 96 del 02/03/2016 con il quale alla luce del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 324.236,11 ed, al contempo, tenuto conto dell'impegno già assunto nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 1.339,43, si è disposto l'impegno ulteriore di € 322.896,68 necessario alla realizzazione dell'intervento codificato ME89_4c A- "Interventi urgenti per la rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio "Marina Sud" e delle aree limitrofe ai villaggi S.Margherita e Galati Marina nel Comune di Messina. – intervento di completamento" (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016);


Visto il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 09/12/2015 (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016);



Visto

il Decreto Commissariale n. 110 del 09/03/2016 (già allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016), con il quale si è preso atto della PVS n. 1, si è impegnato, ad integrazione dell'impegno già assunto con Decreto n. 96/2016, l'importo di € 81.328,33 rimodulando, pertanto, il Quadro Tecnico Economico nel modo di seguito riportato:

A - LAVORI		
Lavori al lordo compresi costo manodopera	€ 329.499,74	
Costo Manodopera	€ 71.724,68	
Oneri di sicurezza da PSC	€ 0,00	
Lavori soggetti a ribasso	€ 257.775,06	
Importo del ribasso (37,467%)	€ 96.580,58	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 161.194,48	
Costo Manodopera	€ 71.724,68	
Oneri di sicurezza da PSC	€ 0,00	
Totale Lavori al netto del ribasso comprensivo del costo del personale	€ 232.919,16	
A -LAVORI POST PERIZIA DI VARIANTE		
Lavori al lordo compresi costo manodopera	€ 467.823,00	
Costo Manodopera	€ 68.717,99	
Oneri di sicurezza da PSC	€ 0,00	
Lavori soggetti a ribasso	€ 399.105,01	
Importo del ribasso (37,467%)	€ 149.532,67	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 249.572,34	
Costo Manodopera	€ 68.717,99	
Oneri di sicurezza da PSC	€ 0,00	
Totale Lavori al netto del ribasso comprensivo del costo del personale	€ 318.290,33	€ 318.290,33
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
b1 IVA sui lavori	€ 70.023,87	
b2 Polizza assicur. (art. 270 DPR 207/101)	€ 500,00	
b3 Spese di Gara € 1339,43 impegnate con dec. 19/2015) e contributo ANAC	€ 1.564,43	
b4 Spese gestione lavori (1,2% di A)	€ 5.829,35	
b5 Incentivo (art. 92 c.5 D.lgs 163/06)	€ 9.356,46	
b6 Imprevisti e lavori in economia	€ 0,00	
TOTALE B	€ 87.274,11	€ 87.274,11
TOTALE (A + B)	€ 405.564,44	€ 405.564,44
di cui importo impegnato con decreto 19/2016	€ 1.339,43	
IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO N° 96/16 e N°110/16	€ 404.225,01	



Visto

il Decreto Commissariale n. 114 del 11/03/2016, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 27/01/2016, come da certificato di pagamento n. 1 del 24/02/2016 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 168.173,34
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 840,87
Risulta a Credito dell'Impresa arrotondato ad 1 euro (oltre IVA)		€ 167.332,00

Vista

la seguente documentazione:

- verbale di sospensione dei lavori del 29/01/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione degli stessi in attesa dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Commissariale alla redazione di una Perizia di Variante e suppletiva, di cui alla nota prot. n. 4884 del 27/01/2016;
- l'Atto di sottomissione del 15/03/2016, sottoscritto dall'impresa a seguito dell'approvazione della PVS, con il quale, tra l'altro, per effetto dei lavori suppletivi è stata concessa all'impresa una proroga di 30 giorni al termine di ultimazione degli stessi;
- verbale di ripresa dei lavori del 16/03/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa degli stessi fissando la data ultimazione entro e non oltre il 23/04/2016;

Vista

la nota prot. n. 25363 del 04/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2106 del 06/05/2016, con la quale il Rup trasmette la documentazione contabile relativa al SAL n. 2 come di seguito elencata:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 20/04/2016 come da prospetto di seguito riportato:

Importo lordo Lavori a misura	€ 467.759,90
Ribasso d'asta del 37,467% su € 399.051,18	- € 149.512,51
Importo netto lavori a misura	€ 318.247,39
TOTALE	€ 318.247,39

- Certificato di pagamento n. 2 del 20/04/2016 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:




Per lavori a somministrazione		€ 318.247,39
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 1.591,24
Risulta a Credito dell'Impresa arrotondato ad 1 euro (oltre IVA)		€ 149.324,00

- Vista** la fattura n. 3/PA del 04/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2141 del 09/05/2016, emessa dalla ditta PACOS s.r.l. e relativa al SAL n. 2 dei lavori di completamento nell'ambito della realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 182.175,28, IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dalla ditta PACOS s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 14/03/2016 ed acquisito agli atti al prot.n. 2158 del 10/05/2016;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 " Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 16/05/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta PACOS srl risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 3/PA del 04/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2141 del 09/05/2016, emessa dalla ditta PACOS s.r.l. e relativa al SAL n. 2 dei lavori di completamento nell'ambito della realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 182.175,28, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S. Margherita del Comune di Messina" – individuato con il codice di identificazione ME 089_4 bA nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, fattura n. 3/PA del 04/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2141 del 09/05/2016, emessa dalla ditta PACOS s.r.l. e relativa al SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 20/04/2016 come da certificato di pagamento n. 2 del 20/04/2016 per l'importo complessivo di € **149.324,00** (centoquarantanovemilatrecentoventiquattro/00) da liquidare alla **ditta PACOS srl – P.IVA 02617190844** con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **32.851,28** (trentaduemilaottocentocinquantuno/28) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di € 182.175,28 di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 96 del 02/03/2016, così come modificato dal Decreto n. 110 del 09/03/2016 (voce A/1 € 132.402,26 – voce A/2 € 16.921,74 - voce B/1 € 32.851,28) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

