



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 248 del 23 MAG. 2016

**ME 177 A - Brolo - "Consolidamento e salvaguardia di fabbricati" In C.da Jannello Alto
Pagamento SAL 1 alla ditta Aemme Srl**

CUPJ85D12000410001 CIG 5230817EBA

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione Interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;

Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al



Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Visto** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con il quale è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015,
- Visto** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio finì ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti



pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento localizzato in C.da Jannello Alto del Comune di Brolo (ME) individuato con il codice ME 177 A "Consolidamento e salvaguardia fabbricati" - Importo € 600.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 357 del 17 luglio 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Mario Messina in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Brolo (ME), con il supporto al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Francesco Barranco della Struttura Commissariale;

Visto il Decreto Commissariale n. 502 del 02/07/2013 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 177 A "Consolidamento e salvaguardia fabbricati in contrada Jannello Alto" nel comune di Brolo per un importo complessivo di € 599.808,88, suddiviso in 424.886,82 per lavori al lordo compreso oneri di sicurezza ed € 174.922,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n. 620 del 30/07/2013 con il quale, richiamato il verbale della Commissione di gara di cui sopra, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 177 A - "Consolidamento e salvaguardia fabbricati in contrada Jannello Alto" nel comune di Brolo a favore della ditta AEMME SRL con sede in Favara (AG), via Ugo La Malfa 74 - 92026, con un ribasso percentuale del 31,7373 % corrispondenti a € 272.074,21 oltre a € 26.317,45 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e pertanto per un importo complessivo pari a € 298.391,66 oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 685 del 30/08/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori e contabilità all'Ing. Basilio Ridolfo;

Visto il Contratto stipulato in Palermo il 10/09/2013, tra il Commissario ed il sig. M. Brucculeri, A.D. della ditta AEMME srl, aggiudicataria dei lavori per un importo di € 272.074,21, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 17/09/2013 al n. 20599 serie 3;

Visto il Decreto Commissariale n. 766 del 25/09/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è provveduto a rimodulare il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 446.164,32 ed al contempo tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, corrispondente ad € 13.287,91 si è impegnata l'ulteriore somma di € 432.876,41 necessaria alla realizzazione dell'intervento denominato ME 177 A - "Consolidamento e salvaguardia fabbricati in contrada Jannello Alto" nel comune di Brolo;

Considerato che con il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014, si è provveduto, tra l'altro, a definire l'importo di € 50.000,00 da imputare alla voce propedeutica alla ripartizione dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

Visto il Decreto Commissariale n. 103 del 18/02/2015 con cui, l'Ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso l'ufficio del Commissario Straordinario, è stato nominato RUP dell'intervento de quo, in sostituzione dell'Arch. Mario Messina

Visto il Decreto Commissariale n. 312 del 18/06/2015 con cui, tra l'altro, si è rimodulato il quadro economico al fine di:
- modificare la voce B1 relativa all'IVA per tenere conto dell'adeguamento dal 21% al 22%



-Inserire la voce B/11 per tenere conto dell'importo relativo alle "Competenze coordinamento sicurezza in fase di esecuzione";

Visto il verbale di consegna dei lavori del 12/11/2015, nel quale, tenuto conto della durata dei lavori stabilita contrattualmente in 120 giorni, è stata fissata l'ultimazione degli stessi entro il 12/03/2016;

Vista la nota prot. 1814 del 15/04/2016 con la quale il RUP ha approvato, ai sensi dell' art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010, la P.V.S., comma 3 II periodo, dlgs 163/2006 redatta dal direttore dei lavori per *risolvere aspetti di dettaglio e migliorare le condizioni di sicurezza esecutive* ed al contempo ha rimodulato il Q.T.E.;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 15.04.2016 registrato alla Direzione provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate il 18.04.2016 al n° 727;

Vista la nota prot. n. 6924 del 19/04/2016, acquisita agli atti al prot. n. 1947 del 26/04/2016, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL 1 come di seguito elencata:

- Registro di contabilità, nel quale il RUP ha specificato che l'importo netto dei lavori ammonta ad € 270.322,13 e l'importo della sicurezza ad € 24.890,81, per un importo complessivo pari ad € 295.212,94;

- Sommario del registro di contabilità;

- Libretto delle misure;

- SAL n. 1 ed ultimo del 18/04/2016 per lavori eseguiti a tutto il 11/03/2016 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

| | |
|---|---------------------|
| Importo lordo Lavori a misura | € 445.333,36 |
| Oneri sicurezza indiretti | € 9.369,20 |
| Oneri sicurezza diretti | € 16.831,65 |
| Importo netto a base d'asta soggetto a ribasso | € 419.132,51 |
| Ribasso d'asta del 31,7373% su 419.132,51 | - € 133.021,34 |
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta | 286.111,17 |
| Importo netto lavori a misura | € 312.312,02 |
| Importo ammissibile ai sensi art. 27 c.6 del CSA | € 296.696,42 |

- Certificato di pagamento n. 1 del 10/05/2016 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:


| | | |
|---|-------|---------------------|
| Per lavori a somministrazione | | € 296.696,42 |
| Trattenute per infortuni | 0,50% | - € 1.483,48 |
| Risulta a Credito dell'Impresa IVA inclusa | | € 295.212,94 |

Vista

la fattura n. 08 del 10/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2212 del 11/05/2016, emessa dalla Ditta Aemme srl e relativa al SAL 1 dei lavori eseguiti a tutto il 11/03/2016 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 295.212,94, oltre IVA;

- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Aemme srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/02/2016 ed acquisito agli atti al prot. n. 2059 del 03/05/2016;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 19/05/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Aemme srl risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Visto** Il Decreto Commissariale n. 236 del 17/05/2016, con il quale si è preso atto della Perizia di Variante, già approvata dal RUP, ed approvato il nuovo quadro economico rimodulato d'ufficio così come di seguito riportato:

| | QUADRO ECONOMICO GENERALE | | |
|-----|---|------------------|--------------|
| | VOCI | Importi progetto | TOTALI |
| A | Importo lavori al lordo complessivo | € 424.886,82 | |
| | Oneri e costi complessivi di cui: | € 26.317,45 | |
| A.2 | oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso | € 16.831,65 | |
| A3 | oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso | € 9.369,20 | |
| | Per lavori soggetti al ribasso | € 398.569,37 | |
| | Importo di ribasso d'asta 31,7373%) | € 126.495,16 | |
| | lavori al netto del ribasso d'asta | € 272.074,21 | |
| | Oneri e costi complessivi | € 26.317,45 | |
| A | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | € 298.391,66 | |
| A | Importo lavori al lordo complessivo da perizia | € 445.333,36 | |
| | Oneri e costi complessivi di cui: | € 26.200,85 | |
| A.2 | oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso | € 16.831,65 | |
| A3 | oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso | € 9.369,20 | |
| | Per lavori soggetti al ribasso | € 419.132,51 | |
| | Importo di ribasso d'asta 31,7373%) | € 133.021,34 | |
| | lavori al netto del ribasso d'asta | € 286.111,17 | |
| | Oneri e costi complessivi | € 26.200,85 | |
| A | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri | € 312.312,02 | € 312.312,02 |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| 1/B | IVA sui Lavori | € 68.708,64 | |
| 2/B | Incentivi, (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) | € 5.700,27 | |
| 3/B | Espropri ed occupazione aree | € 7.651,05 | |
| 4/B | Competenze collaudo statico compresa IVA e oneri | € 6.854,26 | |



| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 5/B | Indagini preliminari geognostiche compreso Iva importo impegnato con decreto n° 540/13 | € 13.096,79 | |
| 6/B | Spese per Pubblicità e Gara | € 1.783,52 | |
| 7/B | AVCP | € 225,00 | |
| 8/B | Prove in corso d'opera e di collaudo | € 6.000,00 | |
| 9/B | Imprevisti (5,0%) | € 20.352,58 | |
| 10/B | Spese di carattere strumentale impegno n° 434/13 per il plottaggio | € 191,12 | |
| 11/B | CSE Compreso oneri e Iva | € 3.289,07 | |
| 12/B | Spese della struttura commissariale (decreto 472/14) | € 50.000,00 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 183.852,30 | € 183.852,30 |
| C | COSTO TOTALE INTERVENTO | | € 496.164,32 |
| | Impegnato come segue: | | |
| | Indagini preliminari geognostiche compreso Iva importo impegnato con decreto n° 540/13 | € 13.096,79 | |
| | importo impegnato con decreto n° 434/13 per le spese di plottaggio | € 191,12 | |
| | importo impegnato con decreto n° 766/2013, modificato con decreto n° 312/12 come da quadro economico d'impegno | € 432.876,41 | |
| | Spese della struttura commissariale (decreto 472/14) | € 50.000,00 | |
| | FINANZIAMENTO CON DECRETI n° 434/13 (€ 191,12) e n° 502/13 (599.808,88) | | € 600.000,00 |

Ritenuto

di dover procedere al pagamento della fattura n. 08 del 10/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2212 del 11/05/2016, emessa dalla Ditta Aemme srl e relativa al SAL 1 dei lavori eseguiti a tutto il 11/03/2016 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 295.212,94, oltre IVA;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Consolidamento e salvaguardia fabbricati in contrada Jannello Alto" nel comune di Brolo e individuato con il codice ME 177 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 08 del 10/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2212 del 11/05/2016, emessa alla Ditta **Aemme srl - C.F./P.IVA 02503080844** - e relativa al SAL 1 dei lavori eseguiti a tutto il 11/03/2016 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari **€ 295.212,94** (duecentonovantacinquemiladuecentododici/94) da liquidare alla ditta



Aemme srl con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 64.946,85** (sessantaquattromilanovecentoquarantasei/85) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4 Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 360.159,79 di cui agli articoli 3 e 4, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 766 del 25/09/2013 (voce A/1 € 270.322,13, voce A/2 € 15.990,07, voce A/3 € 8.900,74, voce B/1 € 64.946,85) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al RUP dell'Intervento, al Settore Finanziario Contabile e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPO Sicilia
Foti

