



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 290 del 14 GIU. 2016

ME 121_A SINAGRA - “Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo” nel Comune di Sinagra – Pagamento SAL 5 alla ditta Angelo Russello S.p.A.

CUP J69D14000270001 - CIG 5822257677

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da

parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;



- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 121_A, riguardante "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra, per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto** il Decreto n. 26 del 23/02/2011 con il quale l'ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 379 del 18/06/2014 con il quale è stato disposto di approvare finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento ME 121_A, riguardante "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra, per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 681 del 07/11/2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra - codice intervento ME 121_A - a favore della ditta Angelo Russello Spa con sede in via E. Romagnoli n. 128 - 93012 Gela (CL), con un ribasso percentuale del 35,2368% corrispondenti ad € 856.949,67 oltre ad € 26.053,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 1.348.486,14 oltre;
- Visto** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 20/11/2014 tra il Soggetto Attuatore e la ditta Angelo Russello Spa registrato all'Agenzia delle Entrate Palermo 2, in data 20/11/2014 al n. 5091 serie 3;
- Visto** il Decreto n. 45 del 27/01/2015 con il quale, alla luce del ribasso d'asta è stato rimodulato il quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 2.124.969,10 ed al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti pari ad € 180.567,56, è stata impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 1.944.401,54;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 151 del 16/03/2015, con il quale si è disposto il pagamento del 10% alla ditta Angelo Russello Spa ai sensi dell'art. 26-ter della L. n. 98/2013;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 320 del 01/07/2015, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 30/04/2015, come da certificato di pagamento n. 1 del 19/05/2015, per un importo complessivo



pari ad € 247.508,72, IVA esclusa ed è stato rimodulato il quadro economico generale dell'intervento;

Visto il Decreto n. 364 del 27/07/2015, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 22/06/2015, come da certificato di pagamento n. 2 del 24/07/2015, per un importo complessivo pari ad € 254.087,43, IVA esclusa;

Visto il Decreto n. 377 del 30/07/2015, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 17/07/2015, come da certificato di pagamento n. 3 del 29/07/2015, per un importo complessivo pari ad € 262.028,61, IVA esclusa;

Visto il Decreto n. 630 del 18/12/2015, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 07/12/2015, come da certificato di pagamento n. 4 del 16/12/2015, per un importo complessivo pari ad € 229.137,19, IVA esclusa;

Vista la seguente documentazione:

- verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 28/01/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha sospeso gli stessi in attesa dell'approvazione della perizia di variante, stante che non è possibile la corretta ultimazione delle previsioni contenute nella stessa pvs;

- verbale di ripresa dei lavori del 29/02/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha fissato la data di ultimazione dei lavori al 05/04/2015;

- verbale di sospensione parziale dei lavori del 29/02/2016 con il quale il Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione dell'impresa circa l'impossibilità dell'immediata esecuzione dell'impalcato del ponticciolo sulla S.P. 146, ha stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente al completamento dell'impalcato sulla S.P. 146, restino sospesi a decorrere dalla data del presente verbale;

- verbale di ripresa dei lavori del 22/03/2016 con il quale il Direttore dei Lavori, cessate le cause che avevano determinato la sospensione parziale degli stessi, ha disposto la ripresa dei lavori di che trattasi fissando l'ultimazione entro il 25/04/2016;

- verbale di ultimazione dei lavori del 22/04/2016, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che il lavori in oggetto sono stati ultimati entro i termini contrattuali previsti;


Visto il Decreto n. 171 del 12/04/2016, con il quale si è preso atto della PVS, approvata dal Rup ai sensi dell'art. 161 c.9 del DPR 207/2010, e contestualmente si è approvato un nuovo quadro economico dell'intervento pur mantenendo lo stesso importo complessivo pari ad € 2.124.969,10

Visto il Decreto n° 273 del 09.06.2016 con cui si è preso atto della perizia di assestamento somme, disposta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.132 comma 3, primo periodo d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, e si è approvato, pertanto, il nuovo quadro economico rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE ME 121 SINAGRA		SINAGRA
VOCI	Importi progetto	TOTALI
Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.814.741,11	



A1	Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.323.204,64	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 466.254,97	
	Restano netti:	€ 856.949,67	
	Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.348.486,14	€ 1.348.486,14
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.814.065,37	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 465.307,77	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,39	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.322.704,21	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 466.078,64	
	Restano netti:	€ 856.625,57	
	Costo del personale (C.P.)	€ 465.307,77	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,39	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.347.986,73	€ 1.347.986,73
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.823.544,06	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 447.886,56	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,31	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.349.604,19	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 475.557,33	
	Restano netti:	€ 874.046,86	
	Costo del personale (C.P.)	€ 447.886,56	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,31	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.347.986,73	€ 1.347.986,73
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% sui lavori	€ 296.557,08	
B2	Indennità di esproprio (dal piano di esproprio)	€ 43.226,99	
B3	Incentivi art. 92 co. 5 Codice appalti, per R.U.P., supporto al R.U.P., proget., sic., D.L., Collaboratori (come da distinta)	€ 29.798,65	
B4	Competenze Geologo (compreso Contrib. Previd. e IVA)	€ 12.779,99	
B5	Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche, CSE, frazionamenti, collaudo statico e tecnico-amministrativo, Contributi previdenziali e IVA compresi	€ 83.779,39	
B6	Spesa per indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.097,53	
B7	Oneri per conferimento in discarica materiale proveniente dagli scavi	€ 21.697,21	
B8	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, €23.695,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.054,16	
B9	Ripristino allacci sottoservizi	€ 3.300,00	
B10	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
B11	Indagini e prove di laboratorio Iva Compresa	€ 11.327,35	
B12	Contributo AVCP importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
B13	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	



B14	Attività di supporto amministrativo	€ 19.322,01	
B15	Imprevisti	€ 12.146,51	
	spese polizza fidejussoria provincia regionale	€ 954,82	
	Spostamento ripristino linea telecom iva compresa	€ 10.217,46	
	Eliminazione condotta metano iva compresa	€ 37.209,82	
B			€ 776.991,37
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 776.991,37	€ 2.124.978,10
	COSTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.124.978,10	
	impegnati come segue:		
	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, € 23.695,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.054,16	
	Contributo AVCP importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	
	Importo complessivo Impegnato con decreto n. 45/15 come da QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 1.944.401,54	
D	TOTALE FINANZIATO		€ 2.500.000,00


Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa Angelo Russello Spa ai sensi dell'art. 311 c. 4 del DPR 207/2010, con un importo contrattuale netto di € 1.347.986,73, con il quale il termine di ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 30;

Vista la documentazione contabile relativa al SAL n. 5 come di seguito elencata:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 21/04/2016 firmato dal Rup dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 1.823.542,82
A dedurre costo del personale	€ 447.880,35
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 26.052,31
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.349.609,16
Ribasso d'asta del 35,2368% al netto della sicurezza e della manodopera (su € 1.349.609,16)	- € 475.559,08
Importo netto lavori a misura	€ 874.050,08
costo del personale	€ 447.880,35
oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 26.052,31
TOTALE lavori a misura al netto	€ 1.347.983,74

Certificato di pagamento n. 5 del 31/05/2016 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:



Per lavori a somministrazione		€ 1.280.584,55
Ritenuta per infortuni 0,5%		€ 6.739,92
Ammontare dei certificati precedenti		€ 992.761,96
Dedotto il 10% recupero quota parte anticipaz.		€ 134.848,61
Totale deduzioni		€ 1.134.350,49
Risulta il credito dell'impresa		€ 146.234,06

- Vista** la fattura elettronica n. 14 del 31/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2549 del 06/06/2016, emessa dalla Ditta Angelo Russello Spa e relativa al SAL 5 dei lavori eseguiti a tutto il 21/04/2016, per un importo complessivo pari ad € 178.405,55, IVA inclusa;
- Vista** la nota di credito n. 15 del 10/06/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2677 del 13/06/2016, emessa dalla Ditta Angelo Russello Spa a storno totale della sopraccitata fattura n. 14/2016, che risultava incompleta;
- Vista** la fattura elettronica n. 16 del 10/06/2016, acquisita agli atti al prot. 2678 del 13/06/2016, emessa dalla Ditta Angelo Russello Spa e relativa al SAL 5 dei lavori eseguiti a tutto il 21/04/2016, per un importo complessivo pari ad € 178.405,55, IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Angelo Russello Spa rilasciato dalle Autorità competenti in data 21/03/2016, acquisito agli atti al prot. n. 2382 del 24/05/2016;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 10/06/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Angelo Russello Spa risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 14 del 31/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2549 del 06/06/2016, emessa dalla Ditta Angelo Russello Spa e relativa al SAL 5 dei lavori eseguiti a tutto il 21/04/2016, per un importo complessivo pari ad € 178.405,55, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;



DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra, individuato con il codice ME 121_A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 14 del 31/05/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2549 del 06/06/2016, relativa al SAL 5 dei lavori eseguiti a tutt'oggi il 21/04/2016, per l'importo di **€ 146.234,06** oltre IVA (centoquarantaseimiladuecentotrentaquattro/06) da liquidare alla **ditta Angelo Russello Spa P.IVA 01179080856** con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 32.171,49** (trentaduemilacentosettantuno/49) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di € 178.405,55 di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 45 del 27/01/2015 come modificato dai D.C. n. 320 del 01/07/2015 , n. 171 del 12/04/2016 e n° 273 del 09.06.2016 (voce A.1 Lavori - € 141.180,98 voce A.2-Costo sicurezza da PSC € 2.418,62, voce A.3-Costo del personale-€ 2.634,46 voce B.1 - IVA sui lavori € 32.171,49,) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013 sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento, al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti

