



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e nei successivi atti integrativi

**DECRETO COMMISSARIALE n. 298 del 22 GIU. 2016**

**Alcara Li Fusi ME 049 A: “Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini.”**

**CIG. 3741508612 - CUP. J22D11000170001**

**Chiusura intervento e approvazione quadro economico finale**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai



sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;


**Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 049 A, riguardante l'esecuzione di lavori di



- “Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini.”, nel comune di Alcara Li Fusi (ME) per un importo di € 1.200.000,00 complessivamente;
- Visto** che, ai sensi del citato art. 1, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, per la realizzazione degli interventi individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto con la lettera A, il Commissario Straordinario Delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al “COMM STRAORD DEL – OPCM 3886/10”;
- Vista** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011, ai sensi della quale il Commissario si avvale del Soggetto attuatore individuato in Sviluppo Italia Aree produttive S.p.A.;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 77 del 30 maggio 2011 di nomina dell’Ing. Basilio Sanseverino Responsabile unico del procedimento e con il supporto del Geom. Salvatore Bontempo;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 392 del 20 dicembre 2011 di finanziamento del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini.” del comune di Alcara Li Fusi, individuato con il codice di identificazione ME 049 A nell’allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 858.845,30 complessivamente, di cui € 607.229,36 oggetto d’appalto, distinti in € 583.522,82 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 23.706,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 251.615,94 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Visto** il decreto Commissariale n. 18 del 18/01/2012 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in favore della ditta SA.MA. srl con sede legale in via Delle Industrie n. 2 Aragona (Ag) per un prezzo offerto pari ad € 438.854,09 oltre oneri per la sicurezza di € 23.706,54;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 30 del 23/01/2012 con cui si è disposto l’impegno propedeutico al pagamento della spesa relativa alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso esito di gara;
- Visto** il contratto stipulato i data 01.03.2012 tra il Commissario Straordinario e la ditta SA.MA. srl con sede legale in via Delle Industrie n. 2 Aragona (Ag) per un importo complessivo pari ad € 462.560,63;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 95 del 07/03/2012 con cui si è provveduto ad impegnare l’importo di € 375,00 per il pagamento della AVCP;
- Visto** il decreto commissariale n° 101 del 13/03/2012 con cui, relativamente ai lavori dell’intervento ME049A\_Alcara Li Fusi “Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque- C.da Cappuccini”, è stato conferito l’incarico di direzione dei lavori, misure e contabilità all’arch. Fabio Pulizzi con il supporto della ing. Rossella Zumbè ed il geologo Gianluca Sabatini, quali componenti del gruppo di lavoro presente nella Struttura Commissariale, nonché l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Adriano Grassi;
- Vista** la nota n° 1405 del 24.04.2012 con cui è stato conferito l’incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico all’Ing. Luciano Taranto nato a Giarre il 05/03/1959 - c.f.: TRN LCN 59C05 E017N - residente in Via Pietro Castelli n. 38, 98122 Messina.
- Visto** il Decreto n° 366 del 17/07/2012, con cui, in considerazione e del ribasso d’asta e degli impegni di spesa sopra citati, è stata impegnata l’ulteriore somma, necessaria alla



realizzazione dell'intervento, pari ad € 677.774,45, rimodulando, pertanto, il quadro economico dell'intervento nel modi di seguito riportato:

1/A	Lavori al lordo	607.229,36
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
	Importo di ribasso d'asta	583.522,82
	ribasso d'asta	144.668,73
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta al netto	<b>438.854,09</b>
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
A	<b>Totale lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri</b>	<b>462.560,63</b>
1/B	Iva sui lavori	97.137,73
2/B	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	12.144,59
3/B	Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	6.135,88
4/B	Competenze Collaudo Tec-Amm compresi IVA e oneri	2.295,93
5/B	Indagini preliminari geognostiche compresi Iva e oneri	13.679,24
6/B	Prove di laboratorio compresi IVA ed oneri	3.076,62
7/B	Indennità Occupazione e costituzione servitù	6.000,00
8/B	Pubblicità gara di cui € 979,11 impegnati con dec. 30/12	2.427,71
9/B	Contributo Autorità Vigilanza ( importo impegnato con decreto 95/12)	375,00
10/B	Imprevisti (art.42 comma 3b) DPR 207/2012	60.722,94
11/B	Prove di laboratorio in corso d'opera	6.500,00
12/B	Spese generali e rimborso missioni	6.072,29
13/B		216.567,93
	Totale impegnato	€ 679.128,56

Visto il Decreto commissariale n° 137 del 19.03.2014, con il quale ,a seguito di approvazione della perizia di assestamento finale da parte del RUP, si è preso atto della stessa e si è approvato il relativo quadro economico che ha comportato il disimpegno di € 5.968,19, riportato di seguito:

1/A	Lavori al lordo	605.738,23
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
	Importo di ribasso d'asta	582.031,69
	lavori al netto del ribasso d'asta	144.299,04
1/A	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	437.732,65
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
A	<b>Totale lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri</b>	<b>461.439,19</b>
1/B	Iva sui lavori	96.902,23
2/B	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	10.322,90
3/B	Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	6.107,29
4/B	Competenze Collaudo Tec-Amm compresi IVA e oneri	1.377,56
5/B	Indagini preliminari geognostiche compresi Iva e oneri	13.679,24
6/B	Prove di laboratorio compresi IVA ed oneri	3.076,62
7/B	Indennità Occupazione e costituzione servitù	6.000,00



<b>8/B</b>	Publicità gara di cui € 979,11 impegnato con decreto 30/12	2.427,71
<b>9/B</b>	Contributo Autorità Vigilanza decreto 95/12	375,00
<b>10/B</b>	Imprevisti (art.42 comma 3b) DPR 207/2012	59.213,67
<b>11/B</b>	Prove di laboratorio in corso d'opera	5.006,34
<b>12/B</b>	Spese generali e rimborso missioni	5.723,35
<b>13/B</b>	Competenze frazionamenti oneri e iva compresi	1.509,27
<b>B</b>	Totale somme a disposizione	<b>211.721,18</b>
<b>C</b>	Totale impegno	<b>673.160,37</b>

**Visto** il certificato di collaudo amministrativo dell'Ing. L. Taranto, in data 26 apr. 2013, in cui lo stesso dopo aver accertato la regolarità contabile, ha certificato che i lavori di cui all'oggetto sono collaudabili.

**Considerato** che il suddetto certificato è stato firmato dall'impresa senza riserva;

**Visto** il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 con cui si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, ad imputare l'importo di € **301.970,44**, (inerente alle somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società INVITALIA) nel quadro economico dell'intervento inserendo l'apposita voce **B14 "spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM;**

**Visto** il Decreto Commissariale n° 472 del 17 luglio 2014 con cui si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, ad imputare l'importo di € **224.869,19**, (inerente alle somme già finanziate, impegnate e liquidate per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale) nel quadro economico dell'intervento inserendo l'apposita voce **B15'Spese di funzionamento della struttura commissariale';**

**Visto** il Decreto Commissariale n° 92 del 21.04.2016 con cui, in considerazione del fatto che tutte le attività sono risultate concluse e che da una verifica degli atti contabili è risultata una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € **62.531,62**, si è provveduto a disimpegnare tale importo, imputandolo alla voce **B15' Spese di funzionamento della struttura commissariale';**

**Ritenuto** per tutto quanto sopra esposto, di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso;

**Ritenuto** di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

<b>Quadro economico</b>		
<i>Num. Voce</i>	<i>Tipologia Voce</i>	<i>Importi Impegnati</i>
<b>1/A</b>	<b>Lavori al lordo</b>	607.229,36
<b>2/A</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>	23.706,54
	<b>Importo di ribasso d'asta</b>	583.522,82
	<b>ribasso d'asta</b>	144.668,73
<b>1/A</b>	<b>Lavori al netto del ribasso d'asta al netto</b>	438.854,09



2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
A	Totale lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri	462.560,63
	<b>Perizia di assestamento contabile</b>	
1/A	Lavori al lordo	605.738,23
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
	Importo di ribasso d'asta	582.031,69
	lavori al netto del ribasso d'asta	144.299,04
1/A	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	437.732,65
2/A	Oneri per la sicurezza.	23.706,54
A	Totale lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri	<b>461.439,19</b>
1/B	Iva sui lavori	96.902,23
2/B	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	8.136,97
3/B	Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	6.107,29
4/B	Competenze Collaudo Tec-Amm compresi IVA e oneri	1.377,56
5/B	Indagini preliminari geognostiche compresi Iva e oneri	13.679,24
6/B	Prove di laboratorio compresi IVA ed oneri	3.076,62
7/B	Indennità Occupazione e costituzione servitù	5.701,41
8/B	Pubblicità gara	1.534,28
9/B	Contributo Autorità Vigilanza	375,00
10/B	Imprevisti (art.42 comma 3b) DPR 207/2012	60,00
11/B	Prove di laboratorio in corso d'opera	5.006,34
12/B	Spese generali e rimborso missioni	5.723,35
13/B	Competenze frazionamenti oneri e iva compresi	1.509,27
14/B	importo con Decr. n. 382/2014 per attività INVITALIA e CGIAM con Decr. n. 382/2014	301.970,44
15/B	importo per accantonamento spese strutt. Comm. Commissariale come da decreto 472/14	287.400,81
B	Totale somme a disposizione	<b>738.560,81</b>
C	<b>Totale costo intervento</b>	<b>1.200.000,00</b>
	Impegnati come segue:	
	<i>importo impegnato per il pagamento AVCP</i>	375,00
	<i>importo impegnato per il pagamento pubblicità</i>	979,11



	importo con Decr. n. 382/2014 per attività INVITALIA e CGIAM con Decr. n. 382/2014	301.970,44
	importo per accantonamento spese strutt. Comm. Commissariale come da decreti 472/14 e n° 192/16	287.400,81
	Importo impegnato con decreto n° 366/12 modificata dal decreto n° 137/14 e dal 192/16	609.274,64
<b>D</b>	<b>tot. Importo finanziato con Decr. n. 392/2011</b>	<b>1.200.000,00</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso.
- Articolo 3** Di approvare il quadro economico finale dell'intervento che viene così rimodulato:

Quadro economico		
Num. Voce	Tipologia Voci	Importi Impegnati
1/A	Lavori al lordo	607.229,36
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
	Importo di ribasso d'asta	583.522,82
	ribasso d'asta	144.668,73
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta al netto	438.854,09
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
<b>A</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri</b>	<b>462.560,63</b>
<b>Perizia di assestamento contabile</b>		
1/A	Lavori al lordo	605.738,23
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
	Importo di ribasso d'asta	582.031,69
	lavori al netto del ribasso d'asta	144.299,04
1/A	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	437.732,65
2/A	Oneri per la sicurezza	23.706,54
<b>A</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri</b>	<b>461.439,19</b>



1/B	Iva sui lavori	96.902,23
2/B	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	8.136,97
3/B	Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	6.107,29
4/B	Competenze Collaudo Tec-Amm compresi IVA e oneri	1.377,56
5/B	Indagini preliminari geognostiche compresi Iva e oneri	13.679,24
6/B	Prove di laboratorio compresi IVA ed oneri	3.076,62
7/B	Indennità Occupazione e costituzione servitù	5.701,41
8/B	Pubblicità gara	1.534,28
9/B	Contributo Autorità Vigilanza	375,00
10/B	Imprevisti (art.42 comma 3b) DPR 207/2012	60,00
11/B	Prove di laboratorio in corso d'opera	5.006,34
12/B	Spese generali e rimborso missioni	5.723,35
13/B	Competenze frazionamenti oneri e iva compresi	1.509,27
14/B	importo con Decr. n. 382/2014 per attività INVITALIA e CGIAM con Decr. n. 382/2014	301.970,44
15/B	importo per accantonamento spese strutt. Comm. Commissariale come da decreto 472/14	287.400,81
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>738.560,81</b>
<b>C</b>	<b>Totale costo intervento</b>	<b>1.200.000,00</b>
	Impegnati come segue:	
	<i>importo impegnato per il pagamento AVCP</i>	<i>375,00</i>
	<i>importo impegnato per il pagamento pubblicità</i>	<i>979,11</i>
	<i>importo con Decr. n. 382/2014 per attività INVITALIA e CGIAM con Decr. n. 382/2014</i>	<i>301.970,44</i>
	<i>importo per accantonamento spese strutt. Comm. Commissariale come da decreti 472/14 e n° 192/16</i>	<i>287.400,81</i>
	<i>importo impegnato con decreto n° 366/12 modificato dal decreto n° 137/14 e dal 192/16</i>	<i>609.274,64</i>
<b>D</b>	<b>tot. Importo finanziato con Decr. n. 392/2011</b>	<b>1.200.000,00</b>

**Articolo 4** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.


  
**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**  
 Fot.