



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e ss.mm.ii.

DECRETO n. **303** del **23 GIU. 2016**

SR 184 A - Siracusa “Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa” nel comune di Avola - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012 CUP: J65D12000260001 CIG: 5486739840

Pagamento SAL n. 4 all’Ati MI.CO S.r.l. e Aveni S.r.l.

CUP: J65D12000260001 CIG: 5486739840

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Vista** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a

interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

- Vista** la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot.n. 1859/2013 del 11.02.2013, per l'impegnabilità delle risorse e modalità di trasferimento delle stesse, con la quale si autorizza l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese; in forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE per ciascuna finalità è interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio finì ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che sulla contabilità speciale n. 5447 OPCM 3886/2010 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso c/o la sezione 515 Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per poter procedere al pagamento in oggetto indicato;




- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento "SR 184 Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola;
- Visto** il decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Brex Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1043 del 04/12/2013 con il quale è stato disposto di approvare e finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 184 (SR) - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola" per un importo pari ad € 1.964.843,73 di cui € 1.249.673,81 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 49.644,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.525,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 124 del 11/03/2014 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante) con un ribasso percentuale del 33,6235 corrispondenti a € 829.489,74 (ottocentoventinovemilaquattrocentottantannove/74) oltre € 49.644,06 (quarantanovemilaseicentoquarantaquattro/06) per oneri di sicurezza non soggetti a
- Visto** il Decreto Commissariale n. 231 del 17/04/2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza dei lavori, per l'intervento codificato SR 184 (SR) - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola", a favore della ARTEC ASSOCIATI s.r.l. nella figura dell'ing. Massimo Brocato;
- Visto** il contratto stipulato in Palermo il 6 maggio 2014, tra il Commissario e l'ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante), per un importo di euro 879.133,80 oltre IVA di cui euro 829.489,74 per lavori ed euro 49.644,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in corso di registrazione, registrato in data 08/05/2014 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale 2 di Palermo, al nr.81/2 - serie 1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 302 del 20.05.2014 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.389.822,81, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 57994,24, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, per un importo complessivo di euro 1.331.828,57;
- Visto** il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 12/09/2014, con il quale si è stabilito che i lavori inerenti all'intervento di che trattasi, dovranno concludersi in 595 giorni consecutivi e decorrenti dalla data del suddetto verbale, dunque entro il 29/04/2016;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 421 del 01/07/2014 con il quale è stato rimodulato il quadro economico d'impegno incrementando la voce B10 relativa alle spese tecniche per la progettazione e al contempo attingendo l'importo di euro 290,55 dalla voce B7 inerente agli imprevisti;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 570 del 26/09/2014 con il quale si è provveduto a rimodulare il quadro Tecnico Economico per incrementare la voce B15 inerente alle Spese di pubblicità, sottraendo dagli imprevisti l'importo da imputare a detta voce;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 638 del 17.10.2014 con il quale si è preso atto della perizia di variante migliorativa approvata dal RUP ed è stata disposta la rimodulazione del Q.E. di cui al Decreto n. 302 del 20/05/2014;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 261 del 19 maggio 2015 con il quale è stato disposta l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale e si è proceduto al pagamento del SAL n°1 a tutto il 23/02/2015, per un importo complessivo di € 542.945,61 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 356 del 22/07/2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n° 2 a tutto il 3/06/2015 per un importo complessivo di € 291.231,08 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 445 del 22/09/2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n° 3 a tutto il 10/07/2015 per un importo complessivo di € 140.778,24 IVA inclusa;



Visto

il Decreto n. 27 del 28/01/2016 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva approvata dal RUP riguardante l'intervento SR 184 "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta pari ad € € 922.503,40 _inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e danni di forza maggiore, e, al contempo si è impegnato l' ulteriore importo di € 15.140,62 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto n. 302 (rimodulato dai decreti 421/14, 570/14, 638/14) approvando il nuovo Quadro economico, così come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI		TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.299.317,87	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.644,06	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.249.673,81	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 420.184,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 829.489,74	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.644,06	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 879.133,80	
A)	Perizia Migliorativa Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.282.458,88	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 48.999,92	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.233.458,96	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 414.732,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 818.726,89	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 48.999,92	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 867.726,81	
A)	PVS Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.359.340,96	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 50.925,25	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.299.203,11	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 436.837,56	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 862.365,55	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€ 9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 50.925,25	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 922.503,40	€ 922.503,40
B)	Somme a disposizione		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 202.950,75	
2/B	Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€ 922,36	
3/B	Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo	€ 27.717,64	
4/B	spese tecniche per direzione dei lavori geologica e redazione del piano di indagine supp. Della progettazione esecutiva comprensiva di iva e oneri	€ 32.454,48	
5/B	monitoraggio satellitare comprensivo di iva e oneri	€ 20.000,00	
6/B	allacciamento ai pubblici servizi	€ -	
7/B	Imprevisti	€ -	
8/B	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	




9/B	accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del codice	€ 5.000,00	
10/B	spese tecniche per prog. Esec. 1° stralcio -coord. Sic in fase prog. Comprensive di iva e inarcassa	€ 35.446,82	
11/B	spese tecniche per Direzione lavori e coord. Sic . in fase di esecuz. comprensive di iva e inarcassa	€ 66.408,42	
12/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 9.095,23	
13/B	Indagini archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel progetto definitivo generale-escluso il sub bottom profiler	€ 5.573,65	
14/B	Spese per attività techno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 6.000,00	
15/B	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici DI CUI € 22.237,97 impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€ 26.376,21	
16/B	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148 comma 4	€ 5.000,00	
17/B	Spese per collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed eventuali altri collaudi	€ 35.290,29	
18/B	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€ 600,00	
19/B	Spese di funzionamento della struttura commissariale 1,5%	€ 207.350,00	
20B	Spese tecniche per la redazione della perizia di variante comprensive di spese iva e inarcassa al netto del ribasso applicato del 25%	€ 3.624,18	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 689.810,03	
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 1.612.313,43
	IMPEGNATO COME SEGUE:		
	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€ 22.237,97	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€ 600,00	
	importo impegnato per prog.esecutiva Csp decreto n°268/13	€ 35.156,27	
	importo impegnato con decreto 302/14 rimodulato con decreti n° 421/14, 570/14 ,638/14 come da quadro economico d'impegno	€ 1.331.828,57	
	Spese di funzionamento della struttura commissariale decreto 472/14	€ 207.350,00	
	IMPORTO DA IMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO	€ 15.140,62	
D	FINANZIATO CON DECRETO N° 1043/13 e con decreto n° 268/13		€ 2.000.000,00

Vista

la nota acquisita agli atti in data 20/05/2016 con prot. 2420 con la quale il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 11/04/2016 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo dei lavori a misura	€ 1.265.953,39
A detrarre incidenza oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 49.622,29
A detrarre ribasso d'asta (33,6235% di 1.216.331,10)	€ - 408.973,09
Per lavori a misura	€ 856.980,30
TOTALE	€ 856.980,30



- Certificato di pagamento n. 5 del 18/05/2016 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 856.980,30
Sommano importi non soggetti a ritenute	€ 9.212,60
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 4.284,90
Recupero anticipazione del 10%	€ 87.913,38
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 711.230,00
Sommano le detrazioni	€ 803.428,28
Credito impresa	€ 62.764,62
Per IVA al 22%	€ 13.808,22
Totale Generale	€ 76.572,84

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;

Vista la fattura elettronica n. 04 del 23/05/2016 acquisita agli atti in data 25/05/2016 con prot. 2421, emessa dalla ditta Aveni S.r.l. (Mandante), dell'importo complessivo di € 29.899,43 IVA inclusa, relative al pagamento del sal n. 4 per lavori a tutto l' 11/04/2016;

Vista la fattura elettronica n. 05 del 23/05/2016 acuisita agli atti in data 25/05/2016 con prot. 2422, emessa dalla ditta Mi.Co S.r.l. (Mandatara), dell'importo complessivo di € 49.398,13 IVA inclusa, relative al pagamento del sal n. 4 per lavori a tutto l' 11/04/2016;

Vista la nota del 24/05/2016 con la quale il D.L., in riferimento al 4° stato di avanzamento dei lavori, comunica che la suddivisione degli importi e della tipologia dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, è la seguente:

- le lavorazioni eseguite dall'impresa Mi.Co S.r.l. (Mandatara), sono pari ad € 38.905,61, riferire lla categoria OS12B (opere in IX C);
- le lavorazioni eseguite dall'impresa Aveni S.r.l. (Mandante), sono pari ad € 23.859,01, riferite alla categoria OG7 (opere in VII C);

Vista la nota di credito n. 05 del 09/06/2016 acquisita agli atti in data 16/06/2016 con prot. 2767, emessa dalla ditta Aveni S.r.l. (Mandante), a storno totale della sopra citata fattura n. 04 del 23/05/2016, per errata contabilizzazione dell'importo complessivo di € 29.899,43 IVA inclusa;

la fattura elettronica n. 06 del 09/06/2016 acquisita agli atti in data 16/06/2016 con prot. 2768, emessa dalla ditta Aveni S.r.l. (Mandante), dell'importo complessivo di € 29.107,99 IVA inclusa, relative al pagamento del sal n. 4 per lavori a tutto l' 11/04/2016;

la nota di credito n. 06 del 08/06/2016 acquisita agli atti in data 16/06/2016 con prot. 2771, emessa dalla Mi.Co S.r.l. (Mandatara), a storno totale della sopra citata fattura n. n. 05 del 23/05/2016, per errata contabilizzazione dell'importo complessivo di € 49.398,13 IVA inclusa;



Vista

- Vista** la fattura elettronica n. 07 del 08/06/2016 acuisita agli atti in data 16/06/2016 con prot. 2772, emessa dalla ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria), dell'importo complessivo di € 47.464,84 IVA inclusa, relative al pagamento del sal n. 4 per lavori a tutto l' 11/04/2016;
- Visto** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Aveni S.r.l. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/03/2016 e acquisito agli atti al prot.n. 2504 del 31/05/2016;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Mi.Co S.r.l. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 01/03/2016 e acquisito agli atti al prot.n. 2506 del 31/03/2015;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 22/06/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria), risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 22/06/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Aveni S.r.l. (Mandante), risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fatture n. 06 del 09/06/2016, dell'importo complessivo di € 29.107,99 IVA inclusa e n. 07 del 08/06/2016 dell'importo complessivo di € 47.464,84 IVA inclusa, emesse rispettivamente dalle ditte AVENI S.r.l. e MI.CO S.r.l., relative al pagamento del sal n. 4 per lavori a tutto l' 11/04/2016;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento ex D. CIPE n. 8/2012 "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola - ed individuato con il codice di identificazione SR 184 A, delle fatture n. 06 del 09/06/2016 emessa dall'impresa Aveni S.r.l. (Mandante), dell'importo di € 23.859,01, e n. 07 del 08/06/2016 emessa dall'impresa Mi.Co S.r.l. (Mandataria), dell'importo di € 38.905,61, quale pagamento del sal n. 4 per lavori a tutto l' 11/04/2016, per un importo complessivo pari ad € **62.764,62** (sessaduemilasettecentosessantaquattro/62) IVA esclusa, a favore della suddetta ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria) con sede in Mussomeli (CL), Via Leonardo Da Vinci n. 57 C.F. 01965240789 - P.I. 01418060859, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 3 Di disporre, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 13.808,21** (tredicimilaottocento/21) da versare al capitolo di Entrata 1203 - capo VIII - art.12;

Articolo 4 Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 76.572,83, di cui ai precedenti articoli, a valere sul Decreto commissariale d'impegno n. . 302 del 20/05/2014 così come modificato dai Decreti n. 421/14, n. 570/14, n. 638/14 e n. 27/16 (€58.016,81 Voce A1 "Importo lavori",- € 4.747,81 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 13.808,21 Voce B1 "IVA sui lavori") mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti

